様式－２

令和５年度　直 轄 河 川 重 要 水 防 箇 所 一 覧 表

事務所名	番号	図面対象番号	河川名	重要度 種別	重要度 階級	左右岸別	重要水防箇所 地先名	重要水防箇所 杆杭位置（K，m）	延長（m）	重要なる理由	県及び市町村 担当水防団体	県及び市町村 担当土木事務所	国土交通省担当出張所	想定される水防工法
高　崎	1	神左 8 1	神流川	水衝洗掘	B	左	群馬県藤岡市川除	8.4	200	横断形状の経年的な比較から洗堀が確認された箇所	藤岡市	藤岡土木	高崎出張所	木流し工 シート張り工
	2	神左 8 2	神流川	旧川跡	要	左	群馬県藤岡市川除	8.0上60～8.2下80	62	旧川跡	藤岡市	藤岡土木	高崎出張所	月の輪工
	3	神左 7 1	神流川	旧川跡	要	左	群馬県藤岡市本郷	7.2上10～7.2上60	47	旧川跡	藤岡市	藤岡土木	高崎出張所	月の輪工
	4	神左 7 2	神流川	（重点）		左	群馬県藤岡市本郷	7.2	１箇所	危険水位設定箇所（若泉観測所）	藤岡市	藤岡土木	高崎出張所	積み土のう
	5	神左 6 1	神流川	旧川跡	要	左	群馬県藤岡市小林	6.6上50～6.8下90	59	旧川跡	藤岡市	藤岡土木	高崎出張所	月の輪工
	6	神左 6 2	神流川	旧川跡	要	左	群馬県藤岡市小林	6.2～6.4下100	99	旧川跡	藤岡市	藤岡土木	高崎出張所	月の輪工
	7	神左 4 1	神流川	旧川跡	要	左	群馬県藤岡市上戸塚	4.2下70～4.2	68	旧川跡	藤岡市	藤岡土木	高崎出張所	月の輪工
	8	神左 3 1	神流川	旧川跡	要	左	群馬県藤岡市岡之郷	3.2～3.2上90	92	旧川跡	藤岡市	藤岡土木	高崎出張所	月の輪工
	9	神左 2 1	神流川	堤体漏水	B	左	群馬県高崎市新町	2.0上100～2.4上100	402	すべり破壊に対する安全性が確保されていない箇所	高崎市	高崎土木	高崎出張所	シート張り工
	10	神左 1 1	神流川	旧川跡	要	左	群馬県高崎市新町	0.6下30～1.6下70	965	旧川跡	高崎市	高崎土木	高崎出張所	月の輪工
	11	神左 0 1	神流川	旧川跡	要	左	群馬県高崎市新町	0.2～0.4下70	129	旧川跡	高崎市	高崎土木	高崎出張所	月の輪工
高　崎	12	神右 10 1	神流川	（重点）		右	埼玉県児玉郡神川町新宿	10.4	１箇所	危険箇所（越水）	神流川 水害予防組合	本庄県土整備	高崎出張所	積み土のう
	13	神右 9 1	神流川	越水（溢水）	B	右	埼玉県児玉郡神川町小浜	8.8下10～9.0	210	無堤（余裕高不足）	神流川 水害予防組合	本庄県土整備	高崎出張所	積み土のう
	14	神右 7 1	神流川	（重点）		右	埼玉県児玉郡神川大字肥土	7.2	１箇所	危険水位設定箇所（若泉観測所）	神流川 水害予防組合	本庄県土整備	高崎出張所	積み土のう
	15	神右 5 1	神流川	旧川跡	要	右	埼玉県児玉郡上里町	5.4上50～5.6下80	81	旧川跡	神流川 水害予防組合	本庄県土整備	高崎出張所	月の輪工
	16	神右 5 2	神流川	旧川跡	要	右	埼玉県児玉郡上里町	5.0下60～5.2下100	183	旧川跡	神流川 水害予防組合	本庄県土整備	高崎出張所	月の輪工
	17	神右 4 1	神流川	旧川跡	要	右	埼玉県児玉郡上里町	4.4上80～4.6上20	139	旧川跡	神流川 水害予防組合	本庄県土整備	高崎出張所	月の輪工
	18	神右 4 2	神流川	（重点） 越水（溢水） 旧川跡	 B 要	右	埼玉県児玉郡上里町	3.4 2.4～4.0上50 3.4上70～3.6下90	１箇所 1,655 34	危険箇所（越水） 無堤（余裕高不足） 旧川跡	神流川 水害予防組合	本庄県土整備	高崎出張所	積み土のう 積み土のう 月の輪工
	19	神右 0 1	神流川	旧川跡	要	右	埼玉県児玉郡上里町	0.0上10～0.0上30	42	旧川跡	神流川 水害予防組合	本庄県土整備	高崎出張所	月の輪工
小計										（重点区間・重点箇所） 総合評価　A 越水（溢水）　A 堤体漏水　A 基礎地盤漏水　A 水衝・洗掘　A 工作物　A 総合評価　B 越水（溢水）　B 堤体漏水　B 基礎地盤漏水　B 水衝・洗掘　B 工作物　B 総合評価　要 新堤防 陸閘 旧川跡 破堤跡 危険水位設定箇所 （※注）合計値は、種別の優先順位が高いもののみを計上している。			0 0 0 0 0 2,467 1,865 402 0 200 1,966 0 2,000 0	(4箇所) 0箇所 0箇所 0箇所 0箇所 0箇所 0箇所 4箇所 2箇所 1箇所 0箇所 1箇所 0箇所 12箇所 0箇所 0箇所 13箇所 0箇所 2箇所		