荒川第二・三調節池整備工程（案）

令和6年4月時点

整備内容	進捗		工程（案）
第二調節池 （築堤延長＝7.6km：周囲堤含む）	工事	91%	基盤整備工事
		49%	囲ぎょう堤（一部段階効果発現範囲）→ 囲ぎょう堤、越流堤 排水門、第一・二仕切堤
第三調節池 （築堤延長＝5.2km：周囲堤含む）	工事	11%	周囲堤、排水樋管
	用地取得	68%	囲ぎょう堤、第二・三仕切堤、排水門、越流堤
荒川右岸堤防（対岸堤） （築堤延長＝3.2km）	工事	23%	荒川右岸堤防
	用地取得	94%	
JR川越線 荒川橋りょう	工事	-	各種調査・架替位置検討 ☆基本協定締結 → 概略設計 → 詳細設計 → JR川越線 荒川橋りょう工事（架替・旧橋撤去）
	用地取得	-	

事業着手：平成30年度　着工：令和元年度　現時点：令和6年度　一部段階効果発現：令和8年度　完成予定：令和12年度

※1　築堤延長・工程（案）は、現時点での予定であり、今後の調査・検討等により変更が生じる場合があります。
※2　工事進捗は、上記※1における工事契約数量に基づいて算定しています。（現地の施工数量（出来高）の進捗率ではありません。）
※3　用地取得進捗は、面積ベースで算定しています（取得済面積／取得予定面積）。ただし、今後の用地測量等により取得予定面積は変わることがあります。

整備状況図