訂正箇所	正誤区分	
第27回委員会 3.2　地表面変状の確認 P28	誤	【地表面計測結果】 最大傾斜角（rad） 最大鉛直変位（mm） ※収束確認：通過後１回／月の頻度で計測を実施し、鉛直変位の変化量が前回計測値から±1mm以内
	正	【地表面計測結果】 最大傾斜角（rad） 最大鉛直変位（mm） ※収束確認：通過後１回／月の頻度で計測を実施し、鉛直変位の変化量が前回計測値から±1mm以内
訂正内容	値の修正	

誤

【地表面計測結果】

最大傾斜角（rad）

測線	基準値測定日	収束確認日	12月9日	12月16日	12月23日	12月30日	1月6日	1月13日	1月20日	1月27日	2月3日	2月10日	2月17日	2月24日	3月3日	3月10日	3月17日	収束確認
12	2021年9月17日	2023年3月6日	0.3/1,000	0.3/1,000	0.3/1,000	0.5/1,000	0.3/1,000	0.5/1,000	0.5/1,000	0.3/1,000	0.3/1,000	—	—	—	—	—	—	○
13	2021年10月11日	2023年3月16日	0.3/1,000	0.3/1,000	0.5/1,000	0.3/1,000	0.3/1,000	0.3/1,000	0.3/1,000	0.3/1,000	0.5/1,000	0.4/1,000	0.5/1,000	0.3/1,000	0.5/1,000	0.4/1,000	—	○
14	2021年10月26日	2023年3月19日	0.1/1,000	0.1/1,000	0.0/1,000	0.1/1,000	0.1/1,000	0.1/1,000	0.1/1,000	0.1/1,000	0.1/1,000	0.2/1,000	0.2/1,000	0.1/1,000	0.2/1,000	0.2/1,000	0.1/1,000	○
15	2021年11月8日	2023年3月22日	0.1/1,000	0.1/1,000	0.1/1,000	0.1/1,000	0.1/1,000	0.2/1,000	0.2/1,000	0.1/1,000	0.1/1,000	0.2/1,000	0.3/1,000	0.3/1,000	0.1/1,000	0.3/1,000	0.3/1,000	○

最大鉛直変位（mm）

測線	基準値測定日	収束確認日	12月9日	12月16日	12月23日	12月30日	1月6日	1月13日	1月20日	1月27日	2月3日	2月10日	2月17日	2月24日	3月3日	3月10日	3月17日	収束確認
12	2021年9月17日	2023年3月6日	-4	-4	-4	-5	-4	-5	-4	-4	-4	—	—	—	—	—	—	○
13	2021年10月11日	2023年3月16日	-4	-3	-4	-4	-3	-3	-3	-3	-4	-4	-5	-5	-5	-5	—	○
14	2021年10月26日	2023年3月19日	-1	-1	0	+1	+1	-1	+1	-1	-2	-3	-5	-5	-5	-5	-5	○
15	2021年11月8日	2023年3月22日	-2	-2	-2	-1	+2	+2	-1	-1	-1	-3	-4	-4	-3	-3	-4	○

※収束確認：通過後１回／月の頻度で計測を実施し、鉛直変位の変化量が前回計測値から±1mm以内

最大傾斜角（rad）

測線	基準値測定日	収束確認日	2月3日	2月10日	2月17日	2月24日	3月3日	3月10日	3月17日	3月24日	3月31日	4月7日	4月14日	4月21日	収束確認
16	2023年1月13日	2023年3月26日	0.1/1,000	0.2/1,000	0.0/1,000	0.2/1,000	0.1/1,000	0.1/1,000	0.1/1,000	—	—	—	—	—	○
17	2023年1月16日	2023年4月5日	—	0.1/1,000	0.4/1,000	0.2/1,000	0.4/1,000	0.3/1,000	0.3/1,000	—	—	—	—	—	○
18	2023年2月2日	2023年4月14日	—	—	0.1/1,000	0.1/1,000	0.1/1,000	0.1/1,000	0.0/1,000	—	—	—	—	—	○
19	2023年2月7日	2023年4月17日	—	—	0.1/1,000	0.0/1,000	0.0/1,000	0.1/1,000	0.1/1,000	—	—	—	—	—	○
20	2023年2月13日	2023年4月23日	—	—	—	0.2/1,000	0.1/1,000	0.2/1,000	0.1/1,000	—	—	—	—	—	○
21	2023年2月14日	2023年4月27日	—	—	—	0.3/1,000	0.3/1,000	0.2/1,000	0.1/1,000	0.1/1,000	—	—	—	—	○
22	2023年2月18日	—	—	—	—	—	—	0.1/1,000	0.2/1,000	0.3/1,000	0.2/1,000	—	—	—	
23	2023年2月22日	—	—	—	—	—	—	—	0.0/1,000	0.1/1,000	0.0/1,000	—	—	—	
24	2023年3月7日	—	—	—	—	—	—	—	0.0/1,000	0.0/1,000	0.0/1,000	—	—	—	
25	2023年3月10日	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0/1,000	0.0/1,000	0.0/1,000	0.0/1,000	—	
26	2023年3月20日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2/1,000	0.1/1,000	0.2/1,000	0.1/1,000	
27	2023年3月20日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1/1,000	0.2/1,000	0.2/1,000	
28	2023年4月12日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1/1,000	

最大鉛直変位（mm）

測線	基準値測定日	収束確認日	2月3日	2月10日	2月17日	2月24日	3月3日	3月10日	3月17日	3月24日	3月31日	4月7日	4月14日	4月21日	収束確認
16	2023年1月13日	2023年3月26日	+1	-1	-1	-2	-1	-1	-1	—	—	—	—	—	○
17	2023年1月16日	2023年4月5日	—	-2	-5	-4	-5	-2	-4	—	—	—	—	—	○
18	2023年2月2日	2023年4月14日	—	—	-2	-2	-1	-1	-1	—	—	—	—	—	○
19	2023年2月7日	2023年4月17日	—	—	-1	-1	-1	-2	-2	—	—	—	—	—	○
20	2023年2月13日	2023年4月23日	—	—	—	-2	-2	-1	-1	—	—	—	—	—	○
21	2023年2月14日	2023年4月27日	—	—	—	-2	-2	-1	-1	-2	—	—	—	—	○
22	2023年2月18日	—	—	—	—	—	—	+2	-1	-3	-1	—	—	—	
23	2023年2月22日	—	—	—	—	—	—	—	+1	-3	-1	—	—	—	
24	2023年3月7日	—	—	—	—	—	—	—	+1	0	-1	—	—	—	
25	2023年3月10日	—	—	—	—	—	—	—	—	-1	-1	0	-1	—	
26	2023年3月20日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-1	-2	-2	-1	
27	2023年3月20日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-1	-1	-1	
28	2023年4月12日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-1	

※収束確認：通過後１回／月の頻度で計測を実施し、鉛直変位の変化量が前回計測値から±1mm以内

正

【地表面計測結果】

最大傾斜角（rad）

測線	基準値測定日	収束確認日	12月9日	12月16日	12月23日	12月30日	1月6日	1月13日	1月20日	1月27日	2月3日	2月10日	2月17日	2月24日	3月3日	3月10日	3月17日	収束確認
12	2021年9月17日	2023年3月6日	0.5/1,000	0.3/1,000	0.3/1,000	0.5/1,000	0.3/1,000	0.5/1,000	0.5/1,000	0.3/1,000	0.3/1,000	—	—	—	—	—	—	○
13	2021年10月11日	2023年3月16日	0.3/1,000	0.3/1,000	0.5/1,000	0.3/1,000	0.3/1,000	0.3/1,000	0.3/1,000	0.3/1,000	0.5/1,000	0.4/1,000	0.5/1,000	0.3/1,000	0.5/1,000	0.4/1,000	—	○
14	2021年10月26日	2023年3月19日	0.1/1,000	0.1/1,000	0.0/1,000	0.1/1,000	0.1/1,000	0.1/1,000	0.1/1,000	0.1/1,000	0.1/1,000	0.2/1,000	0.2/1,000	0.1/1,000	0.2/1,000	0.2/1,000	0.1/1,000	○
15	2021年11月8日	2023年3月22日	0.1/1,000	0.1/1,000	0.1/1,000	0.1/1,000	0.1/1,000	0.2/1,000	0.2/1,000	0.1/1,000	0.1/1,000	0.2/1,000	0.3/1,000	0.3/1,000	0.1/1,000	0.3/1,000	0.3/1,000	○

最大鉛直変位（mm）

測線	基準値測定日	収束確認日	12月9日	12月16日	12月23日	12月30日	1月6日	1月13日	1月20日	1月27日	2月3日	2月10日	2月17日	2月24日	3月3日	3月10日	3月17日	収束確認
12	2021年9月17日	2023年3月6日	-2	-4	-4	-5	-4	-5	-4	-4	-4	—	—	—	—	—	—	○
13	2021年10月11日	2023年3月16日	-1	-3	-4	-4	-3	-3	-3	-3	-4	-4	-5	-5	-5	-5	—	○
14	2021年10月26日	2023年3月19日	-1	-1	0	+1	+1	-1	+1	-1	-2	-3	-5	-5	-5	-5	-5	○
15	2021年11月8日	2023年3月22日	-2	-2	-2	-1	+2	+2	-1	-1	-1	-3	-4	-4	-3	-3	-4	○

※収束確認：通過後１回／月の頻度で計測を実施し、鉛直変位の変化量が前回計測値から±1mm以内

最大傾斜角（rad）

測線	基準値測定日	収束確認日	2月3日	2月10日	2月17日	2月24日	3月3日	3月10日	3月17日	3月24日	3月31日	4月7日	4月14日	4月21日	収束確認
16	2023年1月13日	2023年3月26日	0.1/1,000	0.2/1,000	0.0/1,000	0.2/1,000	0.1/1,000	0.1/1,000	0.1/1,000	—	—	—	—	—	○
17	2023年1月16日	2023年4月5日	—	0.1/1,000	0.4/1,000	0.2/1,000	0.4/1,000	0.3/1,000	0.3/1,000	—	—	—	—	—	○
18	2023年2月2日	2023年4月14日	—	—	0.1/1,000	0.1/1,000	0.1/1,000	0.1/1,000	0.0/1,000	—	—	—	—	—	○
19	2023年2月7日	2023年4月17日	—	—	0.1/1,000	0.0/1,000	0.0/1,000	0.1/1,000	0.1/1,000	—	—	—	—	—	○
20	2023年2月13日	2023年4月23日	—	—	—	0.2/1,000	0.1/1,000	0.2/1,000	0.1/1,000	—	—	—	—	—	○
21	2023年2月14日	2023年4月27日	—	—	—	0.3/1,000	0.3/1,000	0.2/1,000	0.1/1,000	0.1/1,000	—	—	—	—	○
22	2023年2月18日	—	—	—	—	—	—	0.1/1,000	0.2/1,000	0.3/1,000	0.2/1,000	—	—	—	
23	2023年2月22日	—	—	—	—	—	—	—	0.0/1,000	0.1/1,000	0.0/1,000	—	—	—	
24	2023年3月7日	—	—	—	—	—	—	—	0.0/1,000	0.0/1,000	0.0/1,000	—	—	—	
25	2023年3月10日	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0/1,000	0.0/1,000	0.0/1,000	0.0/1,000	—	
26	2023年3月20日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2/1,000	0.1/1,000	0.2/1,000	0.1/1,000	
27	2023年3月20日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1/1,000	0.2/1,000	0.2/1,000	
28	2023年4月12日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1/1,000	

最大鉛直変位（mm）

測線	基準値測定日	収束確認日	2月3日	2月10日	2月17日	2月24日	3月3日	3月10日	3月17日	3月24日	3月31日	4月7日	4月14日	4月21日	収束確認
16	2023年1月13日	2023年3月26日	+1	-1	-1	-2	-1	-1	-1	—	—	—	—	—	○
17	2023年1月16日	2023年4月5日	—	-2	-5	-4	-5	-2	-4	—	—	—	—	—	○
18	2023年2月2日	2023年4月14日	—	—	-2	-2	-1	-1	-1	—	—	—	—	—	○
19	2023年2月7日	2023年4月17日	—	—	-1	-1	-1	-2	-2	—	—	—	—	—	○
20	2023年2月13日	2023年4月23日	—	—	—	-2	-2	-1	-1	—	—	—	—	—	○
21	2023年2月14日	2023年4月27日	—	—	—	-2	-2	-1	-1	-2	—	—	—	—	○
22	2023年2月18日	—	—	—	—	—	—	+2	-1	-3	-1	—	—	—	
23	2023年2月22日	—	—	—	—	—	—	—	+1	-3	-1	—	—	—	
24	2023年3月7日	—	—	—	—	—	—	—	+1	0	-1	—	—	—	
25	2023年3月10日	—	—	—	—	—	—	—	—	-1	-1	0	-1	—	
26	2023年3月20日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-1	-2	-2	-1	
27	2023年3月20日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-1	-1	-1	
28	2023年4月12日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-1	

※収束確認：通過後１回／月の頻度で計測を実施し、鉛直変位の変化量が前回計測値から±1mm以内