（再評価）

資料３－２－②

令和元年度第１回
関東地方整備局
事業評価監視委員会

思川開発事業

令和元年８月５日

国土交通省関東地方整備局
独立行政法人水資源機構

思川開発事業位置図


流域面積 49.5km²
流域面積 77.4km²
黒川取水・放流工
黒川導水路
大芦川取水・放流工
大芦川導水路
南摩注水工
送水路
揚水機場
流域面積 12.4km²
南摩ダム


N
日光
思川開発事業
宇都宮
鬼怒川
吾妻川
渡良瀬川
前橋
足利
思川
水戸
那珂川
神流川
栗橋
北浦
鹿島灘
太平洋
荒川
野田
入間川
手賀沼
印旛沼
東京
中川
江戸川
東京湾
九十九里浜
利根川流域界

様式－１　氾濫ブロック分割図



様式－1　氾濫ブロック分割図【思川・南摩川】



【代表8洪水平均】　河道:36年末河道、施設:南摩ダムなし

様式ー2　資産データ　水系名:利根川　河川名:利根川　国勢調査年:H27　経済センサス年:H26

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	ー般資産等基礎数量							ー般資産額							農作物資産				備考
											事業所資産		農漁家資産							
		人口	世帯数	従業者数(産業分類別に算出)	農漁家数	延床面積(千m^2)	水田面積(km^2)	畑面積(km^2)	家屋	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稲	畑作物	小計	一般資産額等合計	
B	39.10	33,274	11,923	12,644	447	2,558.49	11.65	10.55	477,974	156,760	46,602	29,465	837	319	711,957	1,281	7,291	8,572	720,529	
C	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D2	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	39.10	33,274	11,923	12,644	447	2,558.49	11.65	10.55	477,974	156,760	46,602	29,465	837	319	711,957	1,281	7,291	8,572	720,529	

（単位:百万円）

【代表8洪水平均】　河道:36年末河道、施設:南摩ダムあり

様式ー2　資産データ　水系名:利根川　河川名:利根川　国勢調査年:H27　経済センサス年:H26

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	ー般資産等基礎数量							ー般資産額							農作物資産				備考
											事業所資産		農漁家資産							
		人口	世帯数	従業者数(産業分類別に算出)	農漁家数	延床面積(千m^2)	水田面積(km^2)	畑面積(km^2)	家屋	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稲	畑作物	小計	一般資産額等合計	
B	38.97	33,107	11,857	12,577	444	2,546.42	11.65	10.50	475,722	155,894	46,414	29,355	832	317	708,534	1,281	7,253	8,534	717,068	
C	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D2	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	38.97	33,107	11,857	12,577	444	2,546.42	11.65	10.50	475,722	155,894	46,414	29,355	832	317	708,534	1,281	7,253	8,534	717,068	

（単位:百万円）

【代表8洪水平均】　河道:36年末河道、施設:南摩ダムなし

様式ー2　資産データ　水系名:利根川　河川名:利根川　国勢調査年:H27　経済センサス年:H26

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	ー般資産等基礎数量							ー般資産額							農作物資産				備考
											事業所資産		農漁家資産							
		人口	世帯数	従業者数(産業分類別に算出)	農漁家数	延床面積(千m^2)	水田面積(km^2)	畑面積(km^2)	家屋	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稲	畑作物	小計	一般資産額等合計	
B	60.68	54,448	19,836	23,927	702	4,126.21	19.64	14.30	770,656	260,799	84,503	53,554	1,313	501	1,171,326	2,151	9,898	12,049	1,183,375	
C	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	113.77	21,428	7,200	5,225	728	2,228.43	89.09	3.19	365,990	94,037	20,982	11,727	1,362	519	494,617	9,959	1,456	11,415	506,032	
D2	0.15	124	35	31	6	30.53	0.02	0.02	1,398	456	64	48	11	4	1,981	2	8	10	1,991	
F1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	18.47	7,050	2,943	1,383	70	417.26	11.82	0.41	54,811	37,013	3,298	1,834	130	50	97,136	1,325	186	1,511	98,647	
合計	193.07	83,050	30,014	30,566	1,506	6,802.43	120.57	17.92	1,192,855	392,305	108,847	67,163	2,816	1,074	1,765,060	13,437	11,548	24,985	1,790,045	

（単位:百万円）

【代表8洪水平均】　河道:36年末河道、施設:南摩ダムあり

様式ー2　資産データ　水系名:利根川　河川名:利根川　国勢調査年:H27　経済センサス年:H26

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	ー般資産等基礎数量							ー般資産額							農作物資産				備考
											事業所資産		農漁家資産							
		人口	世帯数	従業者数(産業分類別に算出)	農漁家数	延床面積(千m^2)	水田面積(km^2)	畑面積(km^2)	家屋	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稲	畑作物	小計	一般資産額等合計	
B	60.35	53,564	19,493	23,650	698	4,082.97	19.58	14.24	762,588	256,291	83,901	53,216	1,306	498	1,157,800	2,146	9,855	12,001	1,169,801	
C	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	113.59	21,342	7,171	5,203	726	2,214.54	88.99	3.18	364,631	93,652	20,910	11,686	1,358	518	492,755	9,948	1,453	11,401	504,156	
D2	0.13	100	28	25	5	30.53	0.02	0.02	1,119	365	52	39	9	4	1,588	2	7	9	1,597	
F1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	18.46	7,017	2,930	1,373	70	414.29	11.82	0.41	54,441	36,836	3,250	1,812	130	50	96,519	1,325	186	1,511	98,030	
合計	192.53	82,023	29,622	30,251	1,499	6,742.33	120.41	17.85	1,182,779	387,144	108,113	66,753	2,803	1,070	1,748,662	13,421	11,501	24,922	1,773,584	

（単位:百万円）

【代表8洪水平均】　河道:36年末河道、施設:南摩ダムなし

様式ー2　資産データ　水系名:利根川　河川名:利根川　国勢調査年:H27　経済センサス年:H26　1/30

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額								農作物資産			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数(産業分類別に算出)	農漁家数	延床面積(千m^2)	水田面積(km^2)	畑面積(km^2)	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計		
											償却	在庫	償却	在庫						
B	92.56	83,108	30,048	37,070	1,158	6,330.22	26.43	24.21	1,183,024	395,073	129,445	82,511	2,168	827	1,793,048	2,897	16,631	19,528	1,812,576	
C	3.48	4,130	1,600	890	34	244.66	2.10	0.04	45,551	20,131	2,807	1,474	64	24	70,051	234	19	253	70,304	
D1	149.54	28,665	9,673	7,165	942	3,066.95	115.98	3.99	494,952	126,449	28,279	15,984	1,762	672	668,098	12,962	1,824	14,786	682,884	
D2	0.33	477	160	91	22	52.80	0.03	0.04	4,499	2,099	219	156	41	16	7,030	3	18	21	7,051	
F1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	27.36	13,983	5,976	4,055	137	847.77	15.80	0.60	128,228	74,977	9,183	4,394	256	98	217,136	1,772	276	2,048	219,184	
合計	273.27	130,363	47,457	49,271	2,293	10,542.40	160.34	28.88	1,856,254	618,729	169,933	104,519	4,291	1,637	2,755,363	17,868	18,768	36,636	2,791,999	

（単位:百万円）

【代表8洪水平均】　河道:36年末河道、施設:南摩ダムあり

様式ー2　資産データ　水系名:利根川　河川名:利根川　国勢調査年:H27　経済センサス年:H26　1/30

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額								農作物資産			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数(産業分類別に算出)	農漁家数	延床面積(千m^2)	水田面積(km^2)	畑面積(km^2)	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計		
											償却	在庫	償却	在庫						
B	92.33	82,716	29,898	36,988	1,154	6,306.44	26.40	24.16	1,178,526	393,092	129,212	82,353	2,160	824	1,786,167	2,894	16,591	19,485	1,805,652	
C	3.47	4,128	1,600	881	34	243.78	2.10	0.04	45,522	20,121	2,797	1,473	64	24	70,001	234	19	253	70,254	
D1	149.54	28,664	9,673	7,165	942	3,066.68	115.98	3.99	494,940	126,444	28,278	15,983	1,762	672	668,079	12,961	1,824	14,785	682,864	
D2	0.33	477	160	91	22	52.80	0.03	0.04	4,499	2,099	219	156	41	16	7,030	3	18	21	7,051	
F1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	27.36	13,983	5,976	4,055	137	847.77	15.80	0.60	128,228	74,977	9,183	4,394	256	98	217,136	1,772	276	2,048	219,184	
合計	273.03	129,968	47,307	49,180	2,289	10,517.47	160.31	28.83	1,851,715	616,733	169,689	104,359	4,283	1,634	2,748,413	17,864	18,728	36,592	2,785,005	

（単位:百万円）

【代表8洪水平均】　河道:36年末河道、施設:南摩ダムなし

様式ー2　資産データ　水系名:利根川　河川名:利根川　国勢調査年:H27　経済センサス年:H26　1/50

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額								農作物資産			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数(産業分類別に算出)	農漁家数	延床面積(千m^2)	水田面積(km^2)	畑面積(km^2)	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計		
											償却	在庫	償却	在庫						
B	104.07	93,199	33,666	41,503	1,363	7,174.21	28.16	28.84	1,341,087	442,634	145,526	91,760	2,551	973	2,024,531	3,087	19,791	22,878	2,047,409	
C	7.30	8,639	3,344	1,840	71	506.81	4.42	0.09	94,284	42,130	5,783	3,041	133	51	145,422	492	42	534	145,956	
D1	159.99	30,825	10,375	7,727	1,020	3,282.82	124.12	4.07	526,724	135,680	29,999	17,054	1,910	729	712,096	13,870	1,858	15,728	727,824	
D2	0.33	477	160	91	22	52.80	0.03	0.04	4,499	2,099	219	156	41	16	7,030	3	18	21	7,051	
F1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	28.11	14,973	6,382	4,424	147	944.08	16.08	0.67	141,038	80,256	10,109	4,874	276	105	236,658	1,803	308	2,111	238,769	
合計	299.80	148,113	53,927	55,585	2,623	11,960.72	172.81	33.71	2,107,632	702,799	191,636	116,885	4,911	1,874	3,125,737	19,255	22,017	41,272	3,167,009	

（単位:百万円）

【代表8洪水平均】　河道:36年末河道、施設:南摩ダムあり

様式ー2　資産データ　水系名:利根川　河川名:利根川　国勢調査年:H27　経済センサス年:H26　1/50

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額								農作物資産			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数(産業分類別に算出)	農漁家数	延床面積(千m^2)	水田面積(km^2)	畑面積(km^2)	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計		
											償却	在庫	償却	在庫						
B	103.42	92,439	33,364	41,032	1,353	7,105.44	28.08	28.57	1,328,239	438,675	143,858	90,903	2,532	966	2,005,173	3,078	19,600	22,678	2,027,851	
C	7.28	8,633	3,342	1,839	71	504.20	4.41	0.09	94,197	42,102	5,778	3,038	133	51	145,299	491	42	533	145,832	
D1	159.88	30,773	10,357	7,708	1,019	3,276.74	124.05	4.06	525,894	135,431	29,946	17,014	1,908	728	710,921	13,863	1,855	15,718	726,639	
D2	0.33	477	160	91	22	52.80	0.03	0.04	4,499	2,099	219	156	41	16	7,030	3	18	21	7,051	
F1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	28.11	14,973	6,382	4,424	147	944.08	16.08	0.67	141,038	80,256	10,109	4,874	276	105	236,658	1,803	308	2,111	238,769	
合計	299.02	147,295	53,605	55,094	2,612	11,883.26	172.65	33.43	2,093,867	698,563	189,910	115,985	4,890	1,866	3,105,081	19,238	21,823	41,061	3,146,142	

（単位:百万円）

【代表8洪水平均】　河道:36年末河道、施設:南摩ダムなし

様式ー2　資産データ　水系名:利根川　河川名:利根川　国勢調査年:H27　経済センサス年:H26　1/100

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物資産			一般資産額等合計	備考
											事業所資産		農漁家資産							
		人口	世帯数	従業者数(産業分類別に算出)	農漁家数	延床面積(千m^2)	水田面積(km^2)	畑面積(km^2)	家屋	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
B	128.73	113,482	40,900	49,745	1,717	8,887.60	31.93	38.00	1,661,611	537,747	179,355	108,697	3,215	1,226	2,491,851	3,497	26,143	29,640	2,521,491	
C	19.48	23,007	8,990	4,866	192	1,357.65	11.74	0.26	249,564	112,114	15,146	7,933	358	137	385,252	1,306	118	1,424	386,676	
D1	183.64	35,419	11,899	8,661	1,183	3,698.98	141.80	4.17	593,302	155,703	32,828	18,740	2,215	845	803,633	15,846	1,905	17,751	821,384	
D2	0.35	512	171	97	23	54.90	0.03	0.04	4,820	2,241	235	167	43	17	7,523	3	18	21	7,544	
F1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	7.19	64,531	29,917	19,981	106	2,996.39	0.61	0.08	636,133	393,346	65,901	33,915	199	76	1,129,570	69	53	122	1,129,692	
F3	6.25	5,384	1,979	1,728	60	306.89	2.27	0.78	65,153	26,015	6,987	4,764	112	43	103,074	258	540	798	103,872	
G	29.37	16,992	7,151	5,227	161	1,155.10	16.55	0.77	163,152	90,244	12,058	5,774	302	115	271,645	1,857	354	2,211	273,856	
合計	375.01	259,327	101,007	90,305	3,442	18,457.51	204.93	44.10	3,373,735	1,317,410	312,510	179,990	6,444	2,459	5,192,548	22,836	29,131	51,967	5,244,515	

（単位:百万円）

【代表8洪水平均】　河道:36年末河道、施設:南摩ダムあり

様式ー2　資産データ　水系名:利根川　河川名:利根川　国勢調査年:H27　経済センサス年:H26　1/100

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物資産			一般資産額等合計	備考
											事業所資産		農漁家資産							
		人口	世帯数	従業者数(産業分類別に算出)	農漁家数	延床面積(千m^2)	水田面積(km^2)	畑面積(km^2)	家屋	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
B	128.47	113,295	40,841	49,630	1,713	8,877.55	31.90	37.91	1,659,735	536,982	178,997	108,419	3,207	1,223	2,488,563	3,494	26,079	29,573	2,518,136	
C	19.47	23,005	8,990	4,866	191	1,357.65	11.73	0.26	249,554	112,106	15,146	7,933	358	137	385,234	1,305	118	1,423	386,657	
D1	183.05	35,254	11,845	8,618	1,178	3,687.02	141.36	4.17	591,366	154,986	32,676	18,655	2,205	841	800,729	15,796	1,904	17,700	818,429	
D2	0.35	512	171	97	23	54.90	0.03	0.04	4,820	2,241	235	167	43	17	7,523	3	18	21	7,544	
F1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	7.18	64,441	29,882	19,968	106	2,993.02	0.61	0.08	635,418	392,889	65,841	33,871	198	76	1,128,293	69	53	122	1,128,415	
F3	6.22	5,367	1,972	1,723	60	305.79	2.27	0.77	64,919	25,931	6,972	4,750	112	43	102,727	257	536	793	103,520	
G	29.35	16,945	7,131	5,220	161	1,150.84	16.55	0.76	162,472	89,988	12,040	5,765	301	115	270,681	1,857	352	2,209	272,890	
合計	374.09	258,819	100,832	90,122	3,432	18,426.77	204.45	43.99	3,368,284	1,315,123	311,907	179,560	6,424	2,452	5,183,750	22,781	29,060	51,841	5,235,591	

（単位:百万円）

【代表8洪水平均】　河道:36年末河道、施設:南摩ダムなし

様式ー2　資産データ　水系名:利根川　河川名:利根川　国勢調査年:H27　経済センサス年:H26　1/200

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物資産			一般資産額等合計	備考
											事業所資産		農漁家資産							
		人口	世帯数	従業者数(産業分類別に算出)	農漁家数	延床面積(千m^2)	水田面積(km^2)	畑面積(km^2)	家屋	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
B	154.34	135,099	48,897	59,005	2,029	10,719.06	36.18	46.10	2,004,631	642,901	210,911	127,244	3,799	1,449	2,990,935	3,954	31,718	35,672	3,026,607	
C	33.28	39,057	15,353	8,371	324	2,340.70	19.75	0.43	424,283	190,497	26,533	13,430	607	231	655,581	2,197	194	2,391	657,972	
D1	200.96	39,598	13,283	9,736	1,315	4,029.31	153.96	4.35	655,691	173,886	35,758	20,445	2,462	939	889,181	17,204	1,986	19,190	908,371	
D2	1.33	2,584	973	770	86	411.90	0.04	0.11	40,041	12,773	2,718	1,611	160	61	57,364	4	50	54	57,418	
F1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	13.15	113,124	51,944	35,356	185	5,237.36	1.03	0.17	1,111,892	682,953	114,107	59,778	346	132	1,969,208	116	115	231	1,969,439	
F3	26.75	21,755	7,978	7,633	282	1,339.47	8.77	3.77	284,370	104,888	32,153	21,105	527	201	443,244	995	2,621	3,616	446,860	
G	31.18	20,026	8,399	6,133	189	1,568.17	17.38	0.89	198,789	106,061	14,203	6,849	354	135	326,391	1,950	411	2,361	328,752	
合計	460.99	371,243	146,827	127,004	4,410	25,645.97	237.11	55.82	4,719,697	1,913,959	436,383	250,462	8,255	3,148	7,331,904	26,420	37,095	63,515	7,395,419	

（単位:百万円）

【代表8洪水平均】　河道:36年末河道、施設:南摩ダムあり

様式ー2　資産データ　水系名:利根川　河川名:利根川　国勢調査年:H27　経済センサス年:H26　1/200

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物資産			一般資産額等合計	備考
											事業所資産		農漁家資産							
		人口	世帯数	従業者数(産業分類別に算出)	農漁家数	延床面積(千m^2)	水田面積(km^2)	畑面積(km^2)	家屋	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
B	154.21	134,940	48,840	58,957	2,027	10,704.29	36.15	46.08	2,001,876	642,148	210,772	127,161	3,795	1,447	2,987,199	3,951	31,704	35,655	3,022,854	
C	33.28	39,054	15,352	8,370	324	2,339.97	19.74	0.43	424,229	190,486	26,532	13,430	606	231	655,514	2,196	194	2,390	657,904	
D1	200.90	39,591	13,281	9,734	1,315	4,028.15	153.91	4.35	655,448	173,860	35,751	20,440	2,461	939	888,899	17,198	1,986	19,184	908,083	
D2	1.33	2,603	979	773	87	411.90	0.04	0.11	40,202	12,841	2,725	1,615	162	62	57,607	4	50	54	57,661	
F1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	13.14	113,076	51,925	35,352	185	5,235.93	1.03	0.17	1,111,589	682,712	114,097	59,772	346	132	1,968,648	116	115	231	1,968,879	
F3	26.72	21,588	7,912	7,623	281	1,329.30	8.77	3.77	282,211	104,022	32,108	21,095	525	200	440,161	995	2,622	3,617	443,778	
G	31.16	19,997	8,387	6,128	189	1,565.36	17.37	0.89	198,356	105,899	14,191	6,843	353	135	325,777	1,948	410	2,358	328,135	
合計	460.74	370,849	146,676	126,937	4,408	25,614.90	237.01	55.80	4,713,911	1,911,968	436,176	250,356	8,248	3,146	7,323,805	26,408	37,081	63,489	7,387,294	

（単位:百万円）

S22.9.13洪水　河道:36年末河道、施設:南摩ダムなし

様式ー2　資産データ　水系名:利根川　河川名:利根川　国勢調査年:H27　経済センサス年:H26

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	ー般資産等基礎数量							ー般資産額							農作物資産				備考
											事業所資産		農漁家資産							
		人口	世帯数	従業者数(産業分類別に算出)	農漁家数	延床面積(千m^2)	水田面積(km^2)	畑面積(km^2)	家屋	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稲	畑作物	小計	一般資産額等合計	
B	41.34	34,750	12,414	13,007	486	2721.23	12.06	11.22	508,341	163,219	48,144	30,185	910	347	751,146	1,326	7,755	9,081	760,227	
C	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D2	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

（単位:百万円）

S22.9.13洪水　河道:36年末河道、施設:南摩ダムあり

様式ー2　資産データ　水系名:利根川　河川名:利根川　国勢調査年:H27　経済センサス年:H26

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	ー般資産等基礎数量							ー般資産額							農作物資産				備考
											事業所資産		農漁家資産							
		人口	世帯数	従業者数(産業分類別に算出)	農漁家数	延床面積(千m^2)	水田面積(km^2)	畑面積(km^2)	家屋	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稲	畑作物	小計	一般資産額等合計	
B	41.34	34,750	12,414	13,007	486	2721.23	12.06	11.22	508,341	163,219	48,144	30,185	910	347	751,146	1,326	7,755	9,081	760,227	
C	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D2	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

（単位:百万円）

S22.9.13洪水　河道:36年末河道、施設:南摩ダムなし

様式ー2　資産データ　水系名:利根川　河川名:利根川　国勢調査年:H27　経済センサス年:H26

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	ー般資産等基礎数量							ー般資産額							農作物資産				備考
											事業所資産		農漁家資産							
		人口	世帯数	従業者数(産業分類別に算出)	農漁家数	延床面積(千m^2)	水田面積(km^2)	畑面積(km^2)	家屋	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稲	畑作物	小計	一般資産額等合計	
B	61.88	55,656	20,250	24,917	726	4261.10	19.84	14.56	795,827	266,247	88,314	55,574	1,359	518	1,207,839	2,175	10,077	12,252	1,220,091	
C	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	135.65	26,246	8,829	6,455	886	2737.28	105.99	3.83	446,654	115,355	25,628	14,412	1,658	632	604,339	11,848	1,751	13,599	617,938	
D2	0.20	199	56	49	10	40.71	0.03	0.03	2,237	730	103	77	18	7	3,172	3	13	16	3,188	
F1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	22.04	9,924	4,149	2,059	88	570.97	13.90	0.49	80,804	52,581	5,217	2,788	164	62	141,616	1,558	223	1,781	143,397	

（単位:百万円）

S22.9.13洪水　河道:36年末河道、施設:南摩ダムあり

様式ー2　資産データ　水系名:利根川　河川名:利根川　国勢調査年:H27　経済センサス年:H26

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	ー般資産等基礎数量							ー般資産額							農作物資産				備考
											事業所資産		農漁家資産							
		人口	世帯数	従業者数(産業分類別に算出)	農漁家数	延床面積(千m^2)	水田面積(km^2)	畑面積(km^2)	家屋	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稲	畑作物	小計	一般資産額等合計	
B	61.62	55,609	20,238	24,884	723	4257.69	19.72	14.50	795,191	266,089	88,178	55,451	1,353	516	1,206,778	2,161	10,041	12,202	1,218,980	
C	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	135.52	26,204	8,815	6,441	884	2735.25	105.91	3.83	445,751	115,165	25,568	14,358	1,655	631	603,128	11,840	1,751	13,591	616,719	
D2	0.20	199	56	49	10	40.71	0.03	0.03	2,237	730	103	77	18	7	3,172	3	13	16	3,188	
F1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	22.04	9,924	4,149	2,059	88	570.97	13.90	0.49	80,804	52,581	5,217	2,788	164	62	141,616	1,558	223	1,781	143,397	

（単位:百万円）

S22.9.13洪水　河道:36年末河道、施設:南摩ダムなし

様式ー2　資産データ　水系名:利根川　河川名:利根川　国勢調査年:H27　経済センサス年:H26　1/30

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額								農作物資産			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数(産業分類別に算出)	農漁家数	延床面積(千m^2)	水田面積(km^2)	畑面積(km^2)	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計		
											償却	在庫	償却	在庫						
B	91.52	77,586	27,721	35,723	1,160	5948.77	26.47	24.07	1,111,740	364,476	125,262	80,710	2,172	828	1,685,188	2,902	16,546	19,448	1,704,636	
C	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	150.77	29,072	9,817	7,293	956	3114.64	116.90	4.02	501,152	128,337	28,744	16,281	1,789	682	676,985	13,064	1,837	14,901	691,886	
D2	0.33	477	160	91	22	52.80	0.03	0.04	4,499	2,099	219	156	41	16	7,030	3	18	21	7,051	
F1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	27.78	14,426	6,169	4,215	144	886.46	15.98	0.63	135,267	77,488	9,610	4,630	270	103	227,368	1,793	290	2,083	229,451	

（単位:百万円）

S22.9.13洪水　河道:36年末河道、施設:南摩ダムあり

様式ー2　資産データ　水系名:利根川　河川名:利根川　国勢調査年:H27　経済センサス年:H26　1/30

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額								農作物資産			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数(産業分類別に算出)	農漁家数	延床面積(千m^2)	水田面積(km^2)	畑面積(km^2)	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計		
											償却	在庫	償却	在庫						
B	91.00	77,194	27,614	35,646	1,144	5927.79	26.42	23.87	1,107,826	363,069	124,903	80,516	2,142	817	1,679,273	2,897	16,401	19,298	1,698,571	
C	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	150.70	29,065	9,814	7,289	955	3112.44	116.84	4.02	501,057	128,300	28,739	16,274	1,788	682	676,840	13,057	1,837	14,894	691,734	
D2	0.33	477	160	91	22	52.80	0.03	0.04	4,499	2,099	219	156	41	16	7,030	3	18	21	7,051	
F1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	27.78	14,426	6,169	4,215	144	886.46	15.98	0.63	135,267	77,488	9,610	4,630	270	103	227,368	1,793	290	2,083	229,451	

（単位:百万円）

S22.9.13洪水　河道:36年末河道、施設:南摩ダムなし

様式ー2　資産データ　水系名:利根川　河川名:利根川　国勢調査年:H27　経済センサス年:H26　1/50

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額								農作物資産			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数(産業分類別に算出)	農漁家数	延床面積(千m^2)	水田面積(km^2)	畑面積(km^2)	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計		
											償却	在庫	償却	在庫						
B	104.00	91,860	33,023	40,327	1,366	7076.29	28.16	29.06	1,322,825	434,186	142,611	90,202	2,557	975	1,993,356	3,087	19,931	23,018	2,016,374	
C	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	162.16	31,660	10,670	8,103	1,040	3387.27	125.92	4.10	539,261	139,552	31,176	17,716	1,947	743	730,395	14,072	1,875	15,947	746,342	
D2	0.33	477	160	91	22	52.80	0.03	0.04	4,499	2,099	219	156	41	16	7,030	3	18	21	7,051	
F1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	28.69	16,373	6,915	5,003	155	1104.80	16.17	0.69	155,827	87,168	11,505	5,514	291	111	260,416	1,814	315	2,129	262,545	

（単位:百万円）

S22.9.13洪水　河道:36年末河道、施設:南摩ダムあり

様式ー2　資産データ　水系名:利根川　河川名:利根川　国勢調査年:H27　経済センサス年:H26　1/50

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額								農作物資産			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数(産業分類別に算出)	農漁家数	延床面積(千m^2)	水田面積(km^2)	畑面積(km^2)	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計		
											償却	在庫	償却	在庫						
B	104.00	91,860	33,023	40,327	1,366	7076.29	28.16	29.06	1,322,825	434,186	142,611	90,202	2,557	975	1,993,356	3,087	19,931	23,018	2,016,374	
C	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	161.97	31,647	10,665	8,099	1,040	3387.27	125.74	4.10	539,103	139,491	31,152	17,708	1,947	743	730,144	14,051	1,875	15,926	746,070	
D2	0.33	477	160	91	22	52.80	0.03	0.04	4,499	2,099	219	156	41	16	7,030	3	18	21	7,051	
F1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	28.69	16,373	6,915	5,003	155	1104.80	16.17	0.69	155,827	87,168	11,505	5,514	291	111	260,416	1,814	315	2,129	262,545	

（単位:百万円）

S22.9.13洪水　河道:36年末河道、施設:南摩ダムなし

様式ー2　資産データ　水系名:利根川　河川名:利根川　国勢調査年:H27　経済センサス年:H26　1/100

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額								農作物資産			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数(産業分類別に算出)	農漁家数	延床面積(千m^2)	水田面積(km^2)	畑面積(km^2)	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
B	129.74	113,921	40,988	49,141	1,728	8928.46	32.41	38.43	1,669,276	538,910	179,961	107,709	3,235	1,234	2,500,325	3,550	26,451	30,001	2,530,326	
C	31.93	38,022	14,959	7,964	314	2247.69	19.18	0.42	411,927	185,353	24,651	12,904	588	224	635,647	2,134	193	2,327	637,974	
D1	193.69	37,112	12,465	9,080	1,243	3814.68	149.08	4.20	617,220	163,138	34,011	19,411	2,326	887	836,993	16,659	1,920	18,579	855,572	
D2	0.33	477	160	91	22	52.80	0.03	0.04	4,499	2,099	219	156	41	16	7,030	3	18	21	7,051	
F1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	29.86	17,470	7,336	5,374	164	1195.99	16.83	0.82	168,787	92,686	12,410	5,919	306	117	280,225	1,888	378	2,266	282,491	

（単位:百万円）

S22.9.13洪水　河道:36年末河道、施設:南摩ダムあり

様式ー2　資産データ　水系名:利根川　河川名:利根川　国勢調査年:H27　経済センサス年:H26　1/100

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額								農作物資産			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数(産業分類別に算出)	農漁家数	延床面積(千m^2)	水田面積(km^2)	畑面積(km^2)	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
B	129.74	113,921	40,988	49,141	1,728	8928.46	32.41	38.43	1,669,276	538,910	179,961	107,709	3,235	1,234	2,500,325	3,550	26,451	30,001	2,530,326	
C	31.93	38,022	14,959	7,964	314	2247.69	19.18	0.42	411,927	185,353	24,651	12,904	588	224	635,647	2,134	193	2,327	637,974	
D1	193.69	37,112	12,465	9,080	1,243	3814.68	149.08	4.20	617,220	163,138	34,011	19,411	2,326	887	836,993	16,659	1,920	18,579	855,572	
D2	0.33	477	160	91	22	52.80	0.03	0.04	4,499	2,099	219	156	41	16	7,030	3	18	21	7,051	
F1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	29.86	17,470	7,336	5,374	164	1195.99	16.83	0.82	168,787	92,686	12,410	5,919	306	117	280,225	1,888	378	2,266	282,491	

（単位:百万円）

S22.9.13洪水　河道:36年末河道、施設:南摩ダムなし

様式ー2　資産データ　水系名:利根川　河川名:利根川　国勢調査年:H27　経済センサス年:H26　1/200

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額								農作物資産			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数(産業分類別に算出)	農漁家数	延床面積(千m^2)	水田面積(km^2)	畑面積(km^2)	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
B	158.34	139,049	50,361	61,486	2,086	11076.38	36.81	47.29	2,071,584	662,146	219,026	132,738	3,905	1,489	3,090,888	4,023	32,522	36,545	3,127,433	
C	34.07	39,854	15,663	8,653	330	2418.25	20.07	0.43	433,354	194,364	27,702	13,837	619	236	670,112	2,233	194	2,427	672,539	
D1	203.85	40,372	13,527	9,955	1,344	4096.47	156.00	4.42	670,336	177,098	36,269	20,770	2,515	959	907,947	17,432	2,019	19,451	927,398	
D2	1.63	3,154	1,194	981	103	491.29	0.05	0.14	49,671	15,665	3,473	2,046	192	73	71,120	5	63	68	71,188	
F1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	17.50	150,318	68,998	47,040	245	6954.64	1.37	0.22	1,476,469	907,186	151,845	79,500	459	175	2,615,634	155	153	308	2,615,942	
F3	30.75	24,985	9,158	7,942	330	1510.82	10.11	4.45	320,747	120,409	32,925	21,782	618	236	496,717	1,147	3,096	4,243	500,960	
G	31.62	20,410	8,544	6,375	194	1735.86	17.61	0.92	201,550	107,868	14,834	7,162	362	138	331,914	1,975	424	2,399	334,313	

（単位:百万円）

S22.9.13洪水　河道:36年末河道、施設:南摩ダムあり

様式ー2　資産データ　水系名:利根川　河川名:利根川　国勢調査年:H27　経済センサス年:H26　1/200

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額								農作物資産			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数(産業分類別に算出)	農漁家数	延床面積(千m^2)	水田面積(km^2)	畑面積(km^2)	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
B	158.34	139,049	50,361	61,486	2,086	11076.38	36.81	47.29	2,071,584	662,146	219,026	132,738	3,905	1,489	3,090,888	4,023	32,522	36,545	3,127,433	
C	34.07	39,854	15,663	8,653	330	2418.25	20.07	0.43	433,354	194,364	27,702	13,837	619	236	670,112	2,233	194	2,427	672,539	
D1	203.78	40,365	13,526	9,953	1,344	4096.47	155.94	4.42	669,939	177,082	36,261	20,763	2,515	959	907,519	17,424	2,019	19,443	926,962	
D2	1.63	3,154	1,194	981	103	491.29	0.05	0.14	49,671	15,665	3,473	2,046	192	73	71,120	5	63	68	71,188	
F1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	17.50	150,318	68,998	47,040	245	6954.64	1.37	0.22	1,476,469	907,186	151,845	79,500	459	175	2,615,634	155	153	308	2,615,942	
F3	30.63	24,974	9,155	7,938	330	1509.05	10.11	4.42	320,371	120,370	32,912	21,779	618	236	496,286	1,147	3,074	4,221	500,507	
G	31.62	20,410	8,544	6,375	194	1735.86	17.61	0.92	201,550	107,868	14,834	7,162	362	138	331,914	1,975	424	2,399	334,313	

（単位:百万円）

S23.9.14洪水　河道:36年末河道、施設:南摩ダムなし

様式ー2　資産データ　水系名:利根川　河川名:利根川　国勢調査年:H27　経済センサス年:H26

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	ー般資産等基礎数量							ー般資産額							農作物資産				備考
											事業所資産		農漁家資産							
		人口	世帯数	従業者数(産業分類別に算出)	農漁家数	延床面積(千m^2)	水田面積(km^2)	畑面積(km^2)	家屋	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稲	畑作物	小計	一般資産額等合計	
B	41.86	35,834	12,852	13,934	488	2794.90	12.06	11.33	522,089	168,978	51,503	33,067	914	348	776,899	1,326	7,834	9,160	786,059	
C	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D2	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

（単位:百万円）

S23.9.14洪水　河道:36年末河道、施設:南摩ダムあり

様式ー2　資産データ　水系名:利根川　河川名:利根川　国勢調査年:H27　経済センサス年:H26

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	ー般資産等基礎数量							ー般資産額							農作物資産				備考
											事業所資産		農漁家資産							
		人口	世帯数	従業者数(産業分類別に算出)	農漁家数	延床面積(千m^2)	水田面積(km^2)	畑面積(km^2)	家屋	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稲	畑作物	小計	一般資産額等合計	
B	41.60	34,938	12,471	13,625	487	2728.12	12.06	11.31	509,628	163,969	50,857	32,595	912	348	758,309	1,326	7,820	9,146	767,455	
C	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D2	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

（単位:百万円）

S23.9.14洪水　河道:36年末河道、施設:南摩ダムなし

様式ー2　資産データ　水系名:利根川　河川名:利根川　国勢調査年:H27　経済センサス年:H26

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	ー般資産等基礎数量							ー般資産額							農作物資産				備考
											事業所資産		農漁家資産							
		人口	世帯数	従業者数(産業分類別に算出)	農漁家数	延床面積(千m^2)	水田面積(km^2)	畑面積(km^2)	家屋	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稲	畑作物	小計	一般資産額等合計	
B	66.30	61,504	22,420	27,435	767	4630.88	20.70	15.80	864,829	294,778	94,863	59,033	1,436	548	1,315,487	2,269	10,946	13,215	1,328,702	
C	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	137.02	26,656	8,976	6,530	895	2795.57	106.68	3.88	453,283	117,283	25,898	14,624	1,676	639	613,403	11,926	1,773	13,699	627,102	
D2	0.20	0	0	0	0	40.71	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	23.34	10,062	4,190	2,176	101	586.66	14.41	0.51	82,662	53,122	5,410	2,852	188	72	144,306	1,616	235	1,851	146,157	

（単位:百万円）

S23.9.14洪水　河道:36年末河道、施設:南摩ダムあり

様式ー2　資産データ　水系名:利根川　河川名:利根川　国勢調査年:H27　経済センサス年:H26

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	ー般資産等基礎数量							ー般資産額							農作物資産				備考
											事業所資産		農漁家資産							
		人口	世帯数	従業者数(産業分類別に算出)	農漁家数	延床面積(千m^2)	水田面積(km^2)	畑面積(km^2)	家屋	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稲	畑作物	小計	一般資産額等合計	
B	65.78	61,252	22,336	27,368	757	4612.09	20.59	15.59	861,322	293,674	94,680	58,844	1,417	540	1,310,477	2,257	10,794	13,051	1,323,528	
C	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	136.96	26,607	8,955	6,529	895	2792.81	106.65	3.88	452,285	117,010	25,896	14,623	1,676	639	612,129	11,923	1,773	13,696	625,825	
D2	0.20	0	0	0	0	40.71	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	23.34	10,062	4,190	2,176	101	586.66	14.41	0.51	82,662	53,122	5,410	2,852	188	72	144,306	1,616	235	1,851	146,157	

（単位:百万円）

S23.9.14洪水　河道:36年末河道、施設:南摩ダムなし

様式ー2　資産データ　水系名:利根川　河川名:利根川　国勢調査年:H27　経済センサス年:H26

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	ー般資産等基礎数量							ー般資産額							農作物資産				備考
											事業所資産		農漁家資産							
		人口	世帯数	従業者数(産業分類別に算出)	農漁家数	延床面積($千m^2$)	水田面積(km^2)	畑面積(km^2)	家屋	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稲	畑作物	小計	一般資産額等合計	
B	98.02	88,883	32,144	39,360	1,271	6777.73	27.08	26.08	1,266,730	422,629	139,154	88,118	2,379	907	1,919,917	2,968	17,939	20,907	1,940,824	
C	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	151.48	29,405	9,935	7,348	965	3149.25	117.27	4.02	506,920	129,888	28,880	16,427	1,806	689	684,610	13,105	1,837	14,942	699,552	
D2	0.33	477	160	91	22	52.80	0.03	0.04	4,499	2,099	219	156	41	16	7,030	3	18	21	7,051	
F1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	27.97	14,609	6,260	4,249	145	896.28	16.05	0.67	137,414	78,680	9,684	4,689	271	103	230,841	1,800	310	2,110	232,951	

(単位:百万円)

S23.9.14洪水　河道:36年末河道、施設:南摩ダムあり

様式ー2　資産データ　水系名:利根川　河川名:利根川　国勢調査年:H27　経済センサス年:H26

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	ー般資産等基礎数量							ー般資産額							農作物資産				備考
											事業所資産		農漁家資産							
		人口	世帯数	従業者数(産業分類別に算出)	農漁家数	延床面積($千m^2$)	水田面積(km^2)	畑面積(km^2)	家屋	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稲	畑作物	小計	一般資産額等合計	
B	97.76	87,575	31,615	39,090	1,266	6702.82	27.08	26.05	1,252,571	415,674	138,476	87,626	2,370	904	1,897,621	2,968	17,917	20,885	1,918,506	
C	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	151.48	29,405	9,935	7,348	965	3149.25	117.27	4.02	506,920	129,888	28,880	16,427	1,806	689	684,610	13,105	1,837	14,942	699,552	
D2	0.33	477	160	91	22	52.80	0.03	0.04	4,499	2,099	219	156	41	16	7,030	3	18	21	7,051	
F1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	27.97	14,609	6,260	4,249	145	896.28	16.05	0.67	137,414	78,680	9,684	4,689	271	103	230,841	1,800	310	2,110	232,951	

(単位:百万円)

S23.9.14洪水　河道:36年末河道、施設:南摩ダムなし

様式ー2　資産データ　水系名:利根川　河川名:利根川　国勢調査年:H27　経済センサス年:H26

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	ー般資産等基礎数量							ー般資産額							農作物資産				備考
											事業所資産		農漁家資産							
		人口	世帯数	従業者数(産業分類別に算出)	農漁家数	延床面積($千m^2$)	水田面積(km^2)	畑面積(km^2)	家屋	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稲	畑作物	小計	一般資産額等合計	
B	106.60	94,699	34,144	41,995	1,423	7313.29	28.55	29.99	1,367,190	448,925	147,492	92,850	2,664	1,016	2,060,137	3,129	20,578	23,707	2,083,844	
C	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	173.68	33,723	11,305	8,492	1,118	3539.21	134.82	4.10	566,085	147,888	32,277	18,386	2,093	798	767,527	15,067	1,875	16,942	784,469	
D2	0.33	477	160	91	22	52.80	0.03	0.04	4,499	2,099	219	156	41	16	7,030	3	18	21	7,051	
F1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	28.88	16,451	6,928	5,027	157	1108.28	16.29	0.74	156,848	87,340	11,594	5,566	294	112	261,754	1,827	339	2,166	263,920	

(単位:百万円)

S23.9.14洪水　河道:36年末河道、施設:南摩ダムあり

様式ー2　資産データ　水系名:利根川　河川名:利根川　国勢調査年:H27　経済センサス年:H26

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	ー般資産等基礎数量							ー般資産額							農作物資産				備考
											事業所資産		農漁家資産							
		人口	世帯数	従業者数(産業分類別に算出)	農漁家数	延床面積($千m^2$)	水田面積(km^2)	畑面積(km^2)	家屋	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稲	畑作物	小計	一般資産額等合計	
B	106.60	94,699	34,144	41,995	1,423	7313.29	28.55	29.99	1,367,190	448,925	147,492	92,850	2,664	1,016	2,060,137	3,129	20,578	23,707	2,083,844	
C	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	173.36	33,656	11,281	8,441	1,115	3529.04	134.59	4.10	564,910	147,575	32,140	18,259	2,088	796	765,768	15,041	1,875	16,916	782,684	
D2	0.33	477	160	91	22	52.80	0.03	0.04	4,499	2,099	219	156	41	16	7,030	3	18	21	7,051	
F1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	28.88	16,451	6,928	5,027	157	1108.28	16.29	0.74	156,848	87,340	11,594	5,566	294	112	261,754	1,827	339	2,166	263,920	

(単位:百万円)

S23.9.14洪水　河道:36年末河道、施設:南摩ダムなし

様式ー2　資産データ　水系名:利根川　河川名:利根川　国勢調査年:H27　経済センサス年:H26　1/100

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物資産			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数(産業分類別に算出)	農漁家数	延床面積(千m^2)	水田面積(km^2)	畑面積(km^2)	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
B	132.86	116,237	41,734	50,052	1,785	9091.83	32.80	39.72	1,699,761	548,719	183,022	109,626	3,342	1,274	2,545,744	3,592	27,349	30,941	2,576,685	
C	32.19	38,066	14,973	7,969	317	2248.65	19.40	0.42	412,695	185,532	24,665	12,919	593	226	636,630	2,159	193	2,352	638,982	
D1	194.47	37,503	12,611	9,152	1,248	3844.86	149.46	4.22	622,763	165,062	34,244	19,507	2,337	891	844,804	16,702	1,930	18,632	863,436	
D2	0.46	753	247	137	32	69.56	0.03	0.04	7,070	3,233	345	241	59	23	10,971	3	18	21	10,992	
F1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	30.19	18,267	7,693	5,474	169	1259.35	16.94	0.82	178,103	97,288	12,661	6,053	317	121	294,543	1,900	378	2,278	296,821	

（単位:百万円）

S23.9.14洪水　河道:36年末河道、施設:南摩ダムあり

様式ー2　資産データ　水系名:利根川　河川名:利根川　国勢調査年:H27　経済センサス年:H26　1/100

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物資産			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数(産業分類別に算出)	農漁家数	延床面積(千m^2)	水田面積(km^2)	畑面積(km^2)	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
B	132.34	115,407	41,490	49,950	1,772	9070.75	32.80	39.51	1,695,827	545,511	182,696	109,293	3,317	1,265	2,537,909	3,592	27,204	30,796	2,568,705	
C	32.19	38,066	14,973	7,969	317	2248.65	19.40	0.42	412,695	185,532	24,665	12,919	593	226	636,630	2,159	193	2,352	638,982	
D1	194.34	37,486	12,606	9,146	1,248	3842.59	149.34	4.22	622,264	164,995	34,209	19,497	2,336	891	844,192	16,688	1,930	18,618	862,810	
D2	0.46	753	247	137	32	69.56	0.03	0.04	7,070	3,233	345	241	59	23	10,971	3	18	21	10,992	
F1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	30.06	17,940	7,555	5,422	168	1228.56	16.94	0.82	173,739	95,462	12,528	5,986	314	120	288,149	1,900	378	2,278	290,427	

（単位:百万円）

S23.9.14洪水　河道:36年末河道、施設:南摩ダムなし

様式ー2　資産データ　水系名:利根川　河川名:利根川　国勢調査年:H27　経済センサス年:H26　1/200

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物資産			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数(産業分類別に算出)	農漁家数	延床面積(千m^2)	水田面積(km^2)	畑面積(km^2)	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
B	160.42	140,127	50,743	62,171	2,102	11193.27	37.25	47.88	2,093,397	667,169	220,432	133,465	3,935	1,501	3,119,899	4,072	32,927	36,999	3,156,898	
C	34.07	39,854	15,663	8,653	330	2418.25	20.07	0.43	433,354	194,364	27,702	13,837	619	236	670,112	2,233	194	2,427	672,539	
D1	204.44	40,650	13,635	10,062	1,352	4128.34	156.39	4.43	673,781	178,519	36,659	21,005	2,530	965	913,459	17,475	2,023	19,498	932,957	
D2	1.63	3,154	1,194	981	103	491.29	0.05	0.14	49,671	15,665	3,473	2,046	192	73	71,120	5	63	68	71,188	
F1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	17.56	150,666	69,144	47,076	246	6979.31	1.37	0.22	1,481,708	909,105	152,009	79,619	461	176	2,623,078	155	153	308	2,623,386	
F3	32.94	25,477	9,325	11,147	338	1668.38	10.37	4.73	354,197	122,605	48,754	31,329	633	241	557,759	1,176	3,290	4,466	562,225	
G	31.88	20,767	8,709	6,478	198	1774.07	17.71	0.93	207,634	110,031	15,130	7,350	370	141	340,656	1,987	428	2,415	343,071	

（単位:百万円）

S23.9.14洪水　河道:36年末河道、施設:南摩ダムあり

様式ー2　資産データ　水系名:利根川　河川名:利根川　国勢調査年:H27　経済センサス年:H26　1/200

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物資産			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数(産業分類別に算出)	農漁家数	延床面積(千m^2)	水田面積(km^2)	畑面積(km^2)	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
B	160.16	140,067	50,728	62,157	2,099	11186.76	37.18	47.83	2,092,182	666,972	220,401	133,437	3,929	1,499	3,118,420	4,064	32,898	36,962	3,155,382	
C	34.07	39,854	15,663	8,653	330	2418.25	20.07	0.43	433,354	194,364	27,702	13,837	619	236	670,112	2,233	194	2,427	672,539	
D1	204.44	40,650	13,635	10,062	1,352	4128.34	156.39	4.43	673,781	178,519	36,659	21,005	2,530	965	913,459	17,475	2,023	19,498	932,957	
D2	1.63	3,154	1,194	981	103	491.29	0.05	0.14	49,671	15,665	3,473	2,046	192	73	71,120	5	63	68	71,188	
F1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	17.56	150,666	69,144	47,076	246	6979.31	1.37	0.22	1,481,708	909,105	152,009	79,619	461	176	2,623,078	155	153	308	2,623,386	
F3	32.94	25,477	9,325	11,147	338	1668.38	10.37	4.73	354,197	122,605	48,754	31,329	633	241	557,759	1,176	3,290	4,466	562,225	
G	31.82	20,568	8,618	6,441	196	1751.90	17.71	0.93	204,562	108,843	15,036	7,302	367	140	336,250	1,987	428	2,415	338,665	

（単位:百万円）

S24.8.29洪水　河道:36年末河道、施設:南摩ダムなし

様式ー2　資産データ　水系名:利根川　河川名:利根川　国勢調査年:H27　経済センサス年:H26

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	ー般資産等基礎数量							ー般資産額							農作物資産				備考
											事業所資産		農漁家資産							
		人口	世帯数	従業者数(産業分類別に算出)	農漁家数	延床面積(千m^2)	水田面積(km^2)	畑面積(km^2)	家屋	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稲	畑作物	小計	一般資産額等合計	
B	42.64	37,266	13,408	14,663	500	2924.12	12.14	11.47	546,201	176,288	53,048	33,975	936	357	810,805	1,335	7,928	9,263	820,068	
C	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D2	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

（単位:百万円）

S24.8.29洪水　河道:36年末河道、施設:南摩ダムあり

様式ー2　資産データ　水系名:利根川　河川名:利根川　国勢調査年:H27　経済センサス年:H26

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	ー般資産等基礎数量							ー般資産額							農作物資産				備考
											事業所資産		農漁家資産							
		人口	世帯数	従業者数(産業分類別に算出)	農漁家数	延床面積(千m^2)	水田面積(km^2)	畑面積(km^2)	家屋	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稲	畑作物	小計	一般資産額等合計	
B	42.64	37,266	13,408	14,663	500	2924.12	12.14	11.47	546,201	176,288	53,048	33,975	936	357	810,805	1,335	7,928	9,263	820,068	
C	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D2	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

（単位:百万円）

S24.8.29洪水　河道:36年末河道、施設:南摩ダムなし

様式ー2　資産データ　水系名:利根川　河川名:利根川　国勢調査年:H27　経済センサス年:H26

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	ー般資産等基礎数量							ー般資産額							農作物資産				備考
											事業所資産		農漁家資産							
		人口	世帯数	従業者数(産業分類別に算出)	農漁家数	延床面積(千m^2)	水田面積(km^2)	畑面積(km^2)	家屋	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稲	畑作物	小計	一般資産額等合計	
B	61.88	58,177	21,255	25,858	724	4373.99	19.67	14.36	816,893	279,461	89,893	56,335	1,355	517	1,244,454	2,155	9,940	12,095	1,256,549	
C	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	126.73	23,609	7,931	5,758	805	2433.47	99.54	3.55	403,547	103,568	23,218	12,894	1,507	575	545,309	11,127	1,620	12,747	558,056	
D2	0.20	199	56	49	10	40.71	0.03	0.03	2,237	730	103	77	18	7	3,172	3	13	16	3,188	
F1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	20.93	7,369	3,074	1,376	78	442.49	13.53	0.49	55,635	38,510	3,143	1,830	146	56	99,320	1,516	223	1,739	101,059	

（単位:百万円）

S24.8.29洪水　河道:36年末河道、施設:南摩ダムあり

様式ー2　資産データ　水系名:利根川　河川名:利根川　国勢調査年:H27　経済センサス年:H26

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	ー般資産等基礎数量							ー般資産額							農作物資産				備考
											事業所資産		農漁家資産							
		人口	世帯数	従業者数(産業分類別に算出)	農漁家数	延床面積(千m^2)	水田面積(km^2)	畑面積(km^2)	家屋	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稲	畑作物	小計	一般資産額等合計	
B	61.62	57,170	20,835	25,351	721	4295.78	19.66	14.34	802,299	273,939	89,013	56,029	1,350	515	1,223,145	2,154	9,925	12,079	1,235,224	
C	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	126.73	23,609	7,931	5,758	805	2433.47	99.54	3.55	403,547	103,568	23,218	12,894	1,507	575	545,309	11,127	1,620	12,747	558,056	
D2	0.00	0	0	0	0	40.71	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	20.93	7,369	3,074	1,376	78	442.49	13.53	0.49	55,635	38,510	3,143	1,830	146	56	99,320	1,516	223	1,739	101,059	

（単位:百万円）

S24.8.29洪水　河道:36年末河道、施設:南摩ダムなし

様式ー2　資産データ　水系名:利根川　河川名:利根川　国勢調査年:H27　経済センサス年:H26

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	ー般資産等基礎数量							ー般資産額							農作物資産				備考
											事業所資産		農漁家資産							
		人口	世帯数	従業者数(産業分類別に算出)	農漁家数	延床面積($千m^2$)	水田面積(km^2)	畑面積(km^2)	家屋	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稲	畑作物	小計	一般資産額等合計	
B	93.60	85,450	31,008	37,988	1,165	6507.13	26.62	24.27	1,215,931	407,693	132,172	84,304	2,181	832	1,843,113	2,919	16,683	19,602	1,862,715	
C	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	149.20	28,601	9,657	7,150	936	3048.01	115.74	3.99	492,699	126,240	28,188	15,891	1,751	668	665,437	12,935	1,822	14,757	680,194	
D2	0.33	477	160	91	22	52.80	0.03	0.04	4,499	2,099	219	156	41	16	7,030	3	18	21	7,051	
F1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	27.25	13,883	5,932	4,003	135	835.93	15.76	0.59	126,200	74,371	9,051	4,317	253	97	214,289	1,768	270	2,038	216,327	

（単位:百万円）

S24.8.29洪水　河道:36年末河道、施設:南摩ダムあり

様式ー2　資産データ　水系名:利根川　河川名:利根川　国勢調査年:H27　経済センサス年:H26

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	ー般資産等基礎数量							ー般資産額							農作物資産				備考
											事業所資産		農漁家資産							
		人口	世帯数	従業者数(産業分類別に算出)	農漁家数	延床面積($千m^2$)	水田面積(km^2)	畑面積(km^2)	家屋	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稲	畑作物	小計	一般資産額等合計	
B	93.34	85,386	30,991	37,980	1,164	6502.69	26.56	24.27	1,214,989	407,470	132,158	84,284	2,179	831	1,841,911	2,911	16,683	19,594	1,861,505	
C	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	149.20	28,601	9,657	7,150	936	3048.01	115.74	3.99	492,699	126,240	28,188	15,891	1,751	668	665,437	12,935	1,822	14,757	680,194	
D2	0.33	477	160	91	22	52.80	0.03	0.04	4,499	2,099	219	156	41	16	7,030	3	18	21	7,051	
F1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	27.25	13,883	5,932	4,003	135	835.93	15.76	0.59	126,200	74,371	9,051	4,317	253	97	214,289	1,768	270	2,038	216,327	

（単位:百万円）

S24.8.29洪水　河道:36年末河道、施設:南摩ダムなし

様式ー2　資産データ　水系名:利根川　河川名:利根川　国勢調査年:H27　経済センサス年:H26

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	ー般資産等基礎数量							ー般資産額							農作物資産				備考
											事業所資産		農漁家資産							
		人口	世帯数	従業者数(産業分類別に算出)	農漁家数	延床面積($千m^2$)	水田面積(km^2)	畑面積(km^2)	家屋	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稲	畑作物	小計	一般資産額等合計	
B	104.26	93,474	33,807	41,746	1,364	7202.85	28.23	29.03	1,346,441	444,494	146,809	92,265	2,553	974	2,033,536	3,095	19,909	23,004	2,056,540	
C	28.74	34,369	13,302	7,287	283	2009.85	17.39	0.35	374,259	167,532	22,954	12,079	529	202	577,555	1,936	160	2,096	579,651	
D1	151.87	29,654	10,014	7,436	974	3173.37	117.46	4.08	510,350	130,936	29,190	16,578	1,823	695	689,572	13,126	1,863	14,989	704,561	
D2	0.33	477	160	91	22	52.80	0.03	0.04	4,499	2,099	219	156	41	16	7,030	3	18	21	7,051	
F1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	27.97	14,609	6,260	4,249	145	896.28	16.05	0.67	137,414	78,680	9,684	4,689	271	103	230,841	1,800	310	2,110	232,951	

（単位:百万円）

S24.8.29洪水　河道:36年末河道、施設:南摩ダムあり

様式ー2　資産データ　水系名:利根川　河川名:利根川　国勢調査年:H27　経済センサス年:H26

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	ー般資産等基礎数量							ー般資産額							農作物資産				備考
											事業所資産		農漁家資産							
		人口	世帯数	従業者数(産業分類別に算出)	農漁家数	延床面積($千m^2$)	水田面積(km^2)	畑面積(km^2)	家屋	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稲	畑作物	小計	一般資産額等合計	
B	104.26	93,474	33,807	41,746	1,364	7202.85	28.23	29.03	1,346,441	444,494	146,809	92,265	2,553	974	2,033,536	3,095	19,909	23,004	2,056,540	
C	28.60	34,324	13,285	7,276	279	1988.97	17.29	0.35	373,561	167,309	22,910	12,054	522	199	576,555	1,926	160	2,086	578,641	
D1	151.81	29,575	9,991	7,422	971	3170.19	117.45	4.08	509,292	130,629	29,162	16,558	1,817	693	688,151	13,125	1,863	14,988	703,139	
D2	0.33	477	160	91	22	52.80	0.03	0.04	4,499	2,099	219	156	41	16	7,030	3	18	21	7,051	
F1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	27.97	14,609	6,260	4,249	145	896.28	16.05	0.67	137,414	78,680	9,684	4,689	271	103	230,841	1,800	310	2,110	232,951	

（単位:百万円）

S24.8.29洪水　河道:36年末河道、施設:南摩ダムなし

様式ー2　資産データ　水系名:利根川　河川名:利根川　国勢調査年:H27　経済センサス年:H26　1/100

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物資産				備考
											事業所資産		農漁家資産						一般資産額等合計	
		人口	世帯数	従業者数(産業分類別に算出)	農漁家数	延床面積(千m^2)	水田面積(km^2)	畑面積(km^2)	家屋	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
B	124.80	111,446	40,211	48,809	1,679	8665.46	30.44	37.30	1,619,749	528,694	179,152	107,061	3,143	1,199	2,438,998	3,337	25,661	28,998	2,467,996	
C	31.53	37,310	14,588	7,895	313	2198.44	18.89	0.42	404,261	181,624	24,492	12,808	585	223	623,993	2,102	193	2,295	626,288	
D1	190.16	36,950	12,418	9,066	1,234	3805.83	148.19	4.18	613,441	162,520	33,974	19,381	2,311	881	832,508	16,560	1,910	18,470	850,978	
D2	0.33	477	160	91	22	52.80	0.03	0.04	4,499	2,099	219	156	41	16	7,030	3	18	21	7,051	
F1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	23.63	20,718	7,608	6,692	220	1155.84	8.78	2.75	245,384	100,030	26,869	18,477	412	157	391,329	995	1,911	2,906	394,235	
G	29.28	16,860	7,087	5,233	162	1143.48	16.49	0.77	161,675	89,414	12,097	5,808	303	116	269,413	1,850	357	2,207	271,620	

（単位:百万円）

S24.8.29洪水　河道:36年末河道、施設:南摩ダムあり

様式ー2　資産データ　水系名:利根川　河川名:利根川　国勢調査年:H27　経済センサス年:H26　1/100

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物資産				備考
											事業所資産		農漁家資産						一般資産額等合計	
		人口	世帯数	従業者数(産業分類別に算出)	農漁家数	延床面積(千m^2)	水田面積(km^2)	畑面積(km^2)	家屋	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
B	124.80	111,446	40,211	48,809	1,679	8665.46	30.44	37.30	1,619,749	528,694	179,152	107,061	3,143	1,199	2,438,998	3,337	25,661	28,998	2,467,996	
C	31.53	37,310	14,588	7,895	313	2198.44	18.89	0.42	404,261	181,624	24,492	12,808	585	223	623,993	2,102	193	2,295	626,288	
D1	190.03	36,712	12,317	9,030	1,233	3797.89	148.15	4.18	611,948	161,191	33,829	19,316	2,308	880	829,472	16,555	1,910	18,465	847,937	
D2	0.33	477	160	91	22	52.80	0.03	0.04	4,499	2,099	219	156	41	16	7,030	3	18	21	7,051	
F1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	23.38	20,580	7,557	6,651	219	1147.02	8.73	2.70	243,511	99,359	26,750	18,366	410	156	388,552	990	1,880	2,870	391,422	
G	29.28	16,860	7,087	5,233	162	1143.48	16.49	0.77	161,675	89,414	12,097	5,808	303	116	269,413	1,850	357	2,207	271,620	

（単位:百万円）

S24.8.29洪水　河道:36年末河道、施設:南摩ダムなし

様式ー2　資産データ　水系名:利根川　河川名:利根川　国勢調査年:H27　経済センサス年:H26　1/200

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物資産				備考
											事業所資産		農漁家資産						一般資産額等合計	
		人口	世帯数	従業者数(産業分類別に算出)	農漁家数	延床面積(千m^2)	水田面積(km^2)	畑面積(km^2)	家屋	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
B	148.98	128,878	46,452	56,567	1,986	10218.99	35.10	45.42	1,910,836	610,751	203,844	122,989	3,718	1,418	2,853,556	3,840	31,310	35,150	2,888,706	
C	33.49	39,192	15,430	8,404	324	2346.85	19.84	0.43	425,858	191,329	26,708	13,415	607	232	658,149	2,207	194	2,401	660,550	
D1	200.53	39,528	13,241	9,638	1,308	4012.13	153.74	4.32	649,826	173,336	35,522	20,318	2,448	934	882,384	17,179	1,973	19,152	901,536	
D2	1.57	3,110	1,180	938	103	486.94	0.03	0.13	48,874	15,490	3,350	2,004	192	73	69,983	3	57	60	70,043	
F1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	17.31	150,003	68,878	47,027	245	6940.78	1.37	0.22	1,473,529	905,608	151,802	79,470	459	175	2,611,043	155	153	308	2,611,351	
F3	30.19	24,844	9,100	7,884	328	1498.37	10.03	4.39	318,104	119,647	32,627	21,674	614	234	492,900	1,138	3,053	4,191	497,091	
G	30.51	19,467	8,206	6,078	177	1470.14	17.01	0.82	192,543	103,450	13,974	6,711	332	127	317,137	1,908	378	2,286	319,423	

（単位:百万円）

S24.8.29洪水　河道:36年末河道、施設:南摩ダムあり

様式ー2　資産データ　水系名:利根川　河川名:利根川　国勢調査年:H27　経済センサス年:H26　1/200

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物資産				備考
											事業所資産		農漁家資産						一般資産額等合計	
		人口	世帯数	従業者数(産業分類別に算出)	農漁家数	延床面積(千m^2)	水田面積(km^2)	畑面積(km^2)	家屋	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
B	148.72	128,521	46,312	56,483	1,981	10168.09	35.05	45.36	1,901,336	608,910	203,577	122,828	3,708	1,414	2,841,773	3,834	31,267	35,101	2,876,874	
C	33.49	39,192	15,430	8,404	324	2346.85	19.84	0.43	425,858	191,329	26,708	13,415	607	232	658,149	2,207	194	2,401	660,550	
D1	200.53	39,528	13,241	9,638	1,308	4012.13	153.74	4.32	649,826	173,336	35,522	20,318	2,448	934	882,384	17,179	1,973	19,152	901,536	
D2	1.57	3,110	1,180	938	103	486.94	0.03	0.13	48,874	15,490	3,350	2,004	192	73	69,983	3	57	60	70,043	
F1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	17.25	149,622	68,731	46,992	245	6929.35	1.37	0.22	1,471,102	903,675	151,722	79,422	459	175	2,606,555	155	153	308	2,606,863	
F3	30.19	24,844	9,100	7,884	328	1498.37	10.03	4.39	318,104	119,647	32,627	21,674	614	234	492,900	1,138	3,053	4,191	497,091	
G	30.51	19,467	8,206	6,078	177	1470.14	17.01	0.82	192,543	103,450	13,974	6,711	332	127	317,137	1,908	378	2,286	319,423	

（単位:百万円）

S33.9.16洪水　河道:36年末河道、施設:南摩ダムなし

様式ー2　資産データ　水系名:利根川　河川名:利根川　国勢調査年:H27　経済センサス年:H26

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物資産			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数(産業分類別に算出)	農漁家数	延床面積(千m^2)	水田面積(km^2)	畑面積(km^2)	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計		
											償却	在庫	償却	在庫						
B	37.18	31,843	11,447	12,079	414	2390.25	11.33	10.02	446,581	150,505	44,516	28,020	775	296	670,693	1,246	6,922	8,168	678,861	
C	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D2	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

（単位:百万円）

S33.9.16洪水　河道:36年末河道、施設:南摩ダムあり

様式ー2　資産データ　水系名:利根川　河川名:利根川　国勢調査年:H27　経済センサス年:H26

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物資産			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数(産業分類別に算出)	農漁家数	延床面積(千m^2)	水田面積(km^2)	畑面積(km^2)	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計		
											償却	在庫	償却	在庫						
B	36.92	31,682	11,394	11,910	409	2382.96	11.33	9.93	445,220	149,808	43,814	27,721	766	292	667,621	1,246	6,857	8,103	675,724	
C	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D2	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

（単位:百万円）

S33.9.16洪水　河道:36年末河道、施設:南摩ダムなし

様式ー2　資産データ　水系名:利根川　河川名:利根川　国勢調査年:H27　経済センサス年:H26

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物資産			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数(産業分類別に算出)	農漁家数	延床面積(千m^2)	水田面積(km^2)	畑面積(km^2)	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計		
											償却	在庫	償却	在庫						
B	59.54	52,633	19,224	22,629	685	3969.28	19.65	13.92	741,374	252,757	81,089	52,582	1,282	489	1,129,573	2,153	9,636	11,789	1,141,362	
C	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	128.49	24,308	8,179	5,877	819	2508.03	100.56	3.60	412,078	106,809	23,600	13,181	1,534	585	557,787	11,241	1,644	12,885	570,672	
D2	0.20	199	56	49	10	40.71	0.03	0.03	2,237	730	103	77	18	7	3,172	3	13	16	3,188	
F1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	21.06	7,539	3,147	1,438	80	459.46	13.59	0.49	57,711	39,473	3,306	1,903	149	57	102,599	1,524	223	1,747	104,346	

（単位:百万円）

S33.9.16洪水　河道:36年末河道、施設:南摩ダムあり

様式ー2　資産データ　水系名:利根川　河川名:利根川　国勢調査年:H27　経済センサス年:H26

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物資産			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数(産業分類別に算出)	農漁家数	延床面積(千m^2)	水田面積(km^2)	畑面積(km^2)	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計		
											償却	在庫	償却	在庫						
B	59.02	50,879	18,566	22,045	681	3906.64	19.55	13.88	729,684	244,106	79,688	51,539	1,275	486	1,106,778	2,143	9,607	11,750	1,118,528	
C	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	128.16	24,221	8,151	5,865	816	2498.77	100.32	3.58	411,233	106,441	23,548	13,135	1,528	583	556,468	11,214	1,634	12,848	569,316	
D2	0.20	199	56	49	10	40.71	0.03	0.03	2,237	730	103	77	18	7	3,172	3	13	16	3,188	
F1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	21.06	7,539	3,147	1,438	80	459.46	13.59	0.49	57,711	39,473	3,306	1,903	149	57	102,599	1,524	223	1,747	104,346	

（単位:百万円）

S33.9.16洪水　河道:36年末河道、施設:南摩ダムなし

様式ー2　資産データ　水系名:利根川　河川名:利根川　国勢調査年:H27　経済センサス年:H26　1/30

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額								農作物資産			一般資産額等合計	備考
											事業所資産		農漁家資産							
		人口	世帯数	従業者数(産業分類別に算出)	農漁家数	延床面積(千m^2)	水田面積(km^2)	畑面積(km^2)	家屋	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
B	87.62	78,137	28,264	34,651	1,067	5933.25	25.82	22.68	1,108,731	371,615	120,623	77,152	1,997	762	1,680,880	2,830	15,576	18,406	1,699,286	
C	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	149.07	28,589	9,655	7,156	936	3044.99	115.62	3.99	492,904	126,215	28,207	15,909	1,752	668	665,655	12,921	1,822	14,743	680,398	
D2	0.33	477	160	91	22	52.80	0.03	0.04	4,499	2,099	219	156	41	16	7,030	3	18	21	7,051	
F1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	27.25	13,883	5,932	4,003	135	835.93	15.76	0.59	126,200	74,371	9,051	4,317	253	97	214,289	1,768	270	2,038	216,327	

（単位:百万円）

S33.9.16洪水　河道:36年末河道、施設:南摩ダムあり

様式ー2　資産データ　水系名:利根川　河川名:利根川　国勢調査年:H27　経済センサス年:H26　1/30

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額								農作物資産			一般資産額等合計	備考
											事業所資産		農漁家資産							
		人口	世帯数	従業者数(産業分類別に算出)	農漁家数	延床面積(千m^2)	水田面積(km^2)	畑面積(km^2)	家屋	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
B	87.62	78,137	28,264	34,651	1,067	5933.25	25.82	22.68	1,108,731	371,615	120,623	77,152	1,997	762	1,680,880	2,830	15,576	18,406	1,699,286	
C	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	149.07	28,589	9,655	7,156	936	3044.99	115.62	3.99	492,904	126,215	28,207	15,909	1,752	668	665,655	12,921	1,822	14,743	680,398	
D2	0.33	477	160	91	22	52.80	0.03	0.04	4,499	2,099	219	156	41	16	7,030	3	18	21	7,051	
F1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	27.25	13,883	5,932	4,003	135	835.93	15.76	0.59	126,200	74,371	9,051	4,317	253	97	214,289	1,768	270	2,038	216,327	

（単位:百万円）

S33.9.16洪水　河道:36年末河道、施設:南摩ダムなし

様式ー2　資産データ　水系名:利根川　河川名:利根川　国勢調査年:H27　経済センサス年:H26　1/50

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額								農作物資産			一般資産額等合計	備考
											事業所資産		農漁家資産							
		人口	世帯数	従業者数(産業分類別に算出)	農漁家数	延床面積(千m^2)	水田面積(km^2)	畑面積(km^2)	家屋	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
B	93.86	86,758	31,537	38,258	1,170	6582.04	26.62	24.30	1,230,089	414,648	132,851	84,796	2,190	835	1,865,409	2,919	16,705	19,624	1,885,033	
C	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	150.31	29,050	9,815	7,284	952	3112.32	116.50	3.99	500,568	128,320	28,689	16,246	1,782	680	676,285	13,019	1,824	14,843	691,128	
D2	0.33	477	160	91	22	52.80	0.03	0.04	4,499	2,099	219	156	41	16	7,030	3	18	21	7,051	
F1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	27.71	14,256	6,088	4,171	143	876.67	15.97	0.61	132,322	76,415	9,482	4,573	268	102	223,162	1,791	281	2,072	225,234	

（単位:百万円）

S33.9.16洪水　河道:36年末河道、施設:南摩ダムあり

様式ー2　資産データ　水系名:利根川　河川名:利根川　国勢調査年:H27　経済センサス年:H26　1/50

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額								農作物資産			一般資産額等合計	備考
											事業所資産		農漁家資産							
		人口	世帯数	従業者数(産業分類別に算出)	農漁家数	延床面積(千m^2)	水田面積(km^2)	畑面積(km^2)	家屋	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
B	93.08	86,325	31,393	37,986	1,165	6531.14	26.49	24.12	1,220,477	412,755	131,838	83,920	2,181	832	1,852,003	2,905	16,575	19,480	1,871,483	
C	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	150.18	28,965	9,783	7,257	950	3106.46	116.45	3.99	499,015	127,888	28,581	16,166	1,779	679	674,108	13,013	1,824	14,837	688,945	
D2	0.33	477	160	91	22	52.80	0.03	0.04	4,499	2,099	219	156	41	16	7,030	3	18	21	7,051	
F1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	27.71	14,256	6,088	4,171	143	876.67	15.97	0.61	132,322	76,415	9,482	4,573	268	102	223,162	1,791	281	2,072	225,234	

（単位:百万円）

S33.9.16洪水　河道:36年末河道、施設:南摩ダムなし

様式ー2　資産データ　水系名:利根川　河川名:利根川　国勢調査年:H27　経済センサス年:H26　1/100

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額								農作物資産			一般資産額等合計	備考
											事業所資産		農漁家資産							
		人口	世帯数	従業者数(産業分類別に算出)	農漁家数	延床面積($千m^2$)	水田面積(km^2)	畑面積(km^2)	家屋	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
B	105.04	94,083	33,973	41,887	1,383	7257.28	28.29	29.39	1,356,597	446,677	147,179	92,586	2,589	987	2,046,615	3,102	20,163	23,265	2,069,880	
C	29.45	34,736	13,450	7,399	287	2043.63	17.77	0.39	379,491	169,476	23,242	12,225	538	205	585,177	1,978	178	2,156	587,333	
D1	153.57	30,521	10,352	7,595	987	3292.21	118.62	4.08	522,683	135,369	29,757	16,872	1,848	705	707,234	13,255	1,863	15,118	722,352	
D2	0.33	477	160	91	22	52.80	0.03	0.04	4,499	2,099	219	156	41	16	7,030	3	18	21	7,051	
F1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	28.69	16,373	6,915	5,003	155	1104.80	16.17	0.69	155,827	87,168	11,505	5,514	291	111	260,416	1,814	315	2,129	262,545	

（単位:百万円）

S33.9.16洪水　河道:36年末河道、施設:南摩ダムあり

様式ー2　資産データ　水系名:利根川　河川名:利根川　国勢調査年:H27　経済センサス年:H26　1/100

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額								農作物資産			一般資産額等合計	備考
											事業所資産		農漁家資産							
		人口	世帯数	従業者数(産業分類別に算出)	農漁家数	延床面積($千m^2$)	水田面積(km^2)	畑面積(km^2)	家屋	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
B	105.04	94,083	33,973	41,887	1,383	7257.28	28.29	29.39	1,356,597	446,677	147,179	92,586	2,589	987	2,046,615	3,102	20,163	23,265	2,069,880	
C	29.39	34,719	13,445	7,398	286	2043.63	17.70	0.39	379,408	169,416	23,239	12,223	535	204	585,025	1,971	178	2,149	587,174	
D1	153.57	30,521	10,352	7,595	987	3292.21	118.62	4.08	522,683	135,369	29,757	16,872	1,848	705	707,234	13,255	1,863	15,118	722,352	
D2	0.33	477	160	91	22	52.80	0.03	0.04	4,499	2,099	219	156	41	16	7,030	3	18	21	7,051	
F1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	28.69	16,373	6,915	5,003	155	1104.80	16.17	0.69	155,827	87,168	11,505	5,514	291	111	260,416	1,814	315	2,129	262,545	

（単位:百万円）

S33.9.16洪水　河道:36年末河道、施設:南摩ダムなし

様式ー2　資産データ　水系名:利根川　河川名:利根川　国勢調査年:H27　経済センサス年:H26　1/200

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額								農作物資産			一般資産額等合計	備考
											事業所資産		農漁家資産							
		人口	世帯数	従業者数(産業分類別に算出)	農漁家数	延床面積($千m^2$)	水田面積(km^2)	畑面積(km^2)	家屋	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
B	129.74	114,239	41,129	49,487	1,725	8958.50	32.39	38.41	1,674,881	540,764	181,205	108,328	3,229	1,232	2,509,639	3,548	26,436	29,984	2,539,623	
C	31.60	37,316	14,590	7,895	313	2204.48	18.95	0.42	404,600	181,645	24,492	12,808	585	223	624,353	2,109	193	2,302	626,655	
D1	193.10	37,239	12,530	9,106	1,238	3823.87	148.91	4.19	616,824	163,991	34,091	19,432	2,317	884	837,539	16,641	1,914	18,555	856,094	
D2	0.33	477	160	91	22	52.80	0.03	0.04	4,499	2,099	219	156	41	16	7,030	3	18	21	7,051	
F1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	25.19	21,875	8,049	7,014	246	1239.32	9.09	3.05	263,108	105,828	28,554	19,274	461	176	417,401	1,031	2,119	3,150	420,551	
G	29.86	17,470	7,336	5,374	164	1195.99	16.83	0.82	168,787	92,686	12,410	5,919	306	117	280,225	1,888	378	2,266	282,491	

（単位:百万円）

S33.9.16洪水　河道:36年末河道、施設:南摩ダムあり

様式ー2　資産データ　水系名:利根川　河川名:利根川　国勢調査年:H27　経済センサス年:H26　1/200

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額								農作物資産			一般資産額等合計	備考
											事業所資産		農漁家資産							
		人口	世帯数	従業者数(産業分類別に算出)	農漁家数	延床面積($千m^2$)	水田面積(km^2)	畑面積(km^2)	家屋	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
B	129.48	114,129	41,094	49,457	1,724	8949.91	32.30	38.40	1,673,280	540,304	181,086	108,233	3,227	1,231	2,507,361	3,537	26,429	29,966	2,537,327	
C	31.60	37,316	14,590	7,895	313	2204.48	18.95	0.42	404,600	181,645	24,492	12,808	585	223	624,353	2,109	193	2,302	626,655	
D1	193.10	37,239	12,530	9,106	1,238	3823.87	148.91	4.19	616,824	163,991	34,091	19,432	2,317	884	837,539	16,641	1,914	18,555	856,094	
D2	0.33	634	202	115	27	52.80	0.03	0.04	5,784	2,644	276	190	51	20	8,965	3	18	21	8,986	
F1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	25.31	21,893	8,056	7,025	246	1243.88	9.10	3.11	264,075	105,920	28,605	19,311	461	176	418,548	1,033	2,161	3,194	421,742	
G	29.80	17,462	7,333	5,373	163	1195.99	16.79	0.82	168,704	92,647	12,408	5,917	305	116	280,097	1,884	378	2,262	282,359	

（単位:百万円）

S34.8.12洪水　河道:36年末河道、施設:南摩ダムなし

様式ー2　資産データ　水系名:利根川　河川名:利根川　国勢調査年:H27　経済センサス年:H26　1/5

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物資産			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数(産業分類別に算出)	農漁家数	延床面積(千m^2)	水田面積(km^2)	畑面積(km^2)	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計		
											償却	在庫	償却	在庫						
B	34.84	29,281	10,440	10,954	385	2217.01	10.90	9.33	414,255	137,265	40,483	25,314	721	275	618,313	1,197	6,437	7,634	625,947	
C	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D2	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

（単位:百万円）

S34.8.12洪水　河道:36年末河道、施設:南摩ダムあり

様式ー2　資産データ　水系名:利根川　河川名:利根川　国勢調査年:H27　経済センサス年:H26　1/5

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物資産			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数(産業分類別に算出)	農漁家数	延床面積(千m^2)	水田面積(km^2)	畑面積(km^2)	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計		
											償却	在庫	償却	在庫						
B	34.32	28,998	10,347	10,895	368	2194.55	10.90	9.00	410,064	136,042	40,324	25,206	689	263	612,588	1,197	6,213	7,410	619,998	
C	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D2	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

（単位:百万円）

S34.8.12洪水　河道:36年末河道、施設:南摩ダムなし

様式ー2　資産データ　水系名:利根川　河川名:利根川　国勢調査年:H27　経済センサス年:H26　1/10

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物資産			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数(産業分類別に算出)	農漁家数	延床面積(千m^2)	水田面積(km^2)	畑面積(km^2)	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計		
											償却	在庫	償却	在庫						
B	52.26	43,142	15,659	17,402	595	3248.08	18.11	12.41	606,798	205,885	64,204	42,530	1,114	425	920,956	1,983	8,587	10,570	931,526	
C	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D2	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

（単位:百万円）

S34.8.12洪水　河道:36年末河道、施設:南摩ダムあり

様式ー2　資産データ　水系名:利根川　河川名:利根川　国勢調査年:H27　経済センサス年:H26　1/10

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物資産			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数(産業分類別に算出)	農漁家数	延床面積(千m^2)	水田面積(km^2)	畑面積(km^2)	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計		
											償却	在庫	償却	在庫						
B	52.00	41,585	15,069	17,056	594	3196.47	18.11	12.41	597,167	198,127	63,463	42,112	1,112	424	902,405	1,983	8,587	10,570	912,975	
C	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D2	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

（単位:百万円）

S34.8.12洪水　河道:36年末河道、施設:南摩ダムなし

様式ー2　資産データ　水系名:利根川　河川名:利根川　国勢調査年:H27　経済センサス年:H26　1/30

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物資産			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数(産業分類別に算出)	農漁家数	延床面積(千m^2)	水田面積(km^2)	畑面積(km^2)	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
B	85.02	73,934	26,608	34,108	1,015	5655.35	25.39	21.67	1,056,874	349,842	118,157	75,914	1,900	725	1,603,412	2,783	14,874	17,657	1,621,069	
C	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	146.92	27,801	9,350	6,961	924	2996.28	114.18	3.93	484,394	122,199	27,697	15,661	1,730	660	652,341	12,761	1,798	14,559	666,900	
D2	0.33	477	160	91	22	52.80	0.03	0.04	4,499	2,099	219	156	41	16	7,030	3	18	21	7,051	
F1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	26.80	13,248	5,633	3,878	128	805.71	15.55	0.56	119,633	70,698	8,721	4,145	240	91	203,528	1,743	258	2,001	205,529	

（単位:百万円）

S34.8.12洪水　河道:36年末河道、施設:南摩ダムあり

様式ー2　資産データ　水系名:利根川　河川名:利根川　国勢調査年:H27　経済センサス年:H26　1/30

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物資産			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数(産業分類別に算出)	農漁家数	延床面積(千m^2)	水田面積(km^2)	畑面積(km^2)	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
B	84.76	73,895	26,594	34,096	1,012	5647.39	25.30	21.61	1,055,390	349,658	118,116	75,871	1,894	723	1,601,652	2,773	14,830	17,603	1,619,255	
C	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	146.92	27,801	9,350	6,961	924	2996.28	114.18	3.93	484,394	122,199	27,697	15,661	1,730	660	652,341	12,761	1,798	14,559	666,900	
D2	0.33	477	160	91	22	52.80	0.03	0.04	4,499	2,099	219	156	41	16	7,030	3	18	21	7,051	
F1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	26.80	13,248	5,633	3,878	128	805.71	15.55	0.56	119,633	70,698	8,721	4,145	240	91	203,528	1,743	258	2,001	205,529	

（単位:百万円）

S34.8.12洪水　河道:36年末河道、施設:南摩ダムなし

様式ー2　資産データ　水系名:利根川　河川名:利根川　国勢調査年:H27　経済センサス年:H26　1/50

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物資産			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数(産業分類別に算出)	農漁家数	延床面積(千m^2)	水田面積(km^2)	畑面積(km^2)	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
B	105.04	94,083	33,973	41,887	1,383	7257.28	28.29	29.39	1,356,597	446,677	147,179	92,586	2,589	987	2,046,615	3,102	20,163	23,265	2,069,880	
C	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	150.83	29,137	9,842	7,300	957	3117.86	116.90	4.02	501,989	128,668	28,762	16,299	1,792	684	678,194	13,064	1,837	14,901	693,095	
D2	0.33	477	160	91	22	52.80	0.03	0.04	4,499	2,099	219	156	41	16	7,030	3	18	21	7,051	
F1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	27.78	14,426	6,169	4,215	144	886.46	15.98	0.63	135,267	77,488	9,610	4,630	270	103	227,368	1,793	290	2,083	229,451	

（単位:百万円）

S34.8.12洪水　河道:36年末河道、施設:南摩ダムあり

様式ー2　資産データ　水系名:利根川　河川名:利根川　国勢調査年:H27　経済センサス年:H26　1/50

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物資産			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数(産業分類別に算出)	農漁家数	延床面積(千m^2)	水田面積(km^2)	畑面積(km^2)	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
B	101.92	90,776	32,707	40,064	1,323	6963.84	28.01	27.85	1,301,843	430,032	141,867	89,626	2,477	945	1,966,790	3,071	19,091	22,162	1,988,952	
C	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	150.77	29,072	9,817	7,293	956	3114.64	116.90	4.02	501,152	128,337	28,744	16,281	1,789	682	676,985	13,064	1,837	14,901	691,886	
D2	0.33	477	160	91	22	52.80	0.03	0.04	4,499	2,099	219	156	41	16	7,030	3	18	21	7,051	
F1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	27.78	14,426	6,169	4,215	144	886.46	15.98	0.63	135,267	77,488	9,610	4,630	270	103	227,368	1,793	290	2,083	229,451	

（単位:百万円）

S34.8.12洪水　河道:36年末河道、施設:南摩ダムなし

様式ー2　資産データ　水系名:利根川　河川名:利根川　国勢調査年:H27　経済センサス年:H26　1/100

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額								農作物資産			一般資産額等合計	備考
											事業所資産		農漁家資産							
		人口	世帯数	従業者数(産業分類別に算出)	農漁家数	延床面積(千m^2)	水田面積(km^2)	畑面積(km^2)	家屋	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
B	152.36	133,192	48,192	58,565	2,021	10643.02	35.87	45.66	1,990,607	633,628	209,743	126,444	3,783	1,443	2,965,648	3,919	31,448	35,367	3,001,015	
C	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	192.90	36,107	12,060	8,754	1,230	3789.49	148.87	4.17	604,820	157,815	33,109	18,961	2,303	878	817,886	16,636	1,907	18,543	836,429	
D2	0.33	477	160	91	22	52.80	0.03	0.04	4,499	2,099	219	156	41	16	7,030	3	18	21	7,051	
F1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	13.69	121,687	56,669	38,312	206	5702.15	1.21	0.15	1,210,566	745,084	127,067	65,096	386	147	2,148,346	137	102	239	2,148,585	
F3	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	29.60	16,917	7,105	5,261	162	1147.12	16.70	0.82	162,897	89,653	12,144	5,816	303	116	270,929	1,873	376	2,249	273,178	

(単位:百万円)

S34.8.12洪水　河道:36年末河道、施設:南摩ダムあり

様式ー2　資産データ　水系名:利根川　河川名:利根川　国勢調査年:H27　経済センサス年:H26　1/100

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額								農作物資産			一般資産額等合計	備考
											事業所資産		農漁家資産							
		人口	世帯数	従業者数(産業分類別に算出)	農漁家数	延床面積(千m^2)	水田面積(km^2)	畑面積(km^2)	家屋	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
B	152.10	133,083	48,160	58,533	2,015	10635.73	35.83	45.53	1,989,247	633,208	209,576	126,356	3,772	1,439	2,963,598	3,915	31,354	35,269	2,998,867	
C	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	192.64	36,083	12,052	8,754	1,230	3785.83	148.75	4.17	604,312	157,719	33,108	18,960	2,302	878	817,279	16,622	1,907	18,529	835,808	
D2	0.33	477	160	91	22	52.80	0.03	0.04	4,499	2,099	219	156	41	16	7,030	3	18	21	7,051	
F1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	13.69	121,687	56,669	38,312	206	5702.15	1.21	0.15	1,210,566	745,084	127,067	65,096	386	147	2,148,346	137	102	239	2,148,585	
F3	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	29.54	16,871	7,088	5,256	162	1143.86	16.70	0.77	161,815	89,427	12,133	5,811	303	116	269,605	1,873	357	2,230	271,835	

(単位:百万円)

S34.8.12洪水　河道:36年末河道、施設:南摩ダムなし

様式ー2　資産データ　水系名:利根川　河川名:利根川　国勢調査年:H27　経済センサス年:H26　1/200

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額								農作物資産			一般資産額等合計	備考
											事業所資産		農漁家資産							
		人口	世帯数	従業者数(産業分類別に算出)	農漁家数	延床面積(千m^2)	水田面積(km^2)	畑面積(km^2)	家屋	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
B	178.62	150,912	54,685	65,014	2,264	12060.81	41.84	52.64	2,256,813	718,998	229,184	138,444	4,238	1,616	3,349,293	4,548	36,205	40,753	3,390,046	
C	33.36	39,163	15,417	8,336	324	2323.99	19.77	0.42	425,360	191,167	26,592	13,383	606	231	657,339	2,199	193	2,392	659,731	
D1	205.41	41,213	13,825	10,222	1,367	4167.95	156.68	4.43	683,535	181,012	37,167	21,242	2,558	976	926,490	17,507	2,023	19,530	946,020	
D2	1.63	3,154	1,194	981	103	491.29	0.05	0.14	49,671	15,665	3,473	2,046	192	73	71,120	5	63	68	71,188	
F1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	17.44	150,091	68,912	47,033	245	6945.57	1.37	0.22	1,474,544	906,055	151,833	79,498	459	175	2,612,564	155	153	308	2,612,872	
F3	30.00	24,489	8,964	7,740	326	1473.47	10.03	4.28	312,818	117,859	31,973	21,304	610	233	484,797	1,138	2,976	4,114	488,911	
G	33.77	25,062	10,404	7,035	248	2084.23	18.51	1.09	259,273	131,655	16,258	7,902	464	177	415,729	2,077	499	2,576	418,305	

(単位:百万円)

S34.8.12洪水　河道:36年末河道、施設:南摩ダムあり

様式ー2　資産データ　水系名:利根川　河川名:利根川　国勢調査年:H27　経済センサス年:H26　1/200

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額								農作物資産			一般資産額等合計	備考
											事業所資産		農漁家資産							
		人口	世帯数	従業者数(産業分類別に算出)	農漁家数	延床面積(千m^2)	水田面積(km^2)	畑面積(km^2)	家屋	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
B	178.62	150,912	54,685	65,014	2,264	12060.81	41.84	52.64	2,256,813	718,998	229,184	138,444	4,238	1,616	3,349,293	4,548	36,205	40,753	3,390,046	
C	33.36	39,163	15,417	8,336	324	2323.99	19.77	0.42	425,360	191,167	26,592	13,383	606	231	657,339	2,199	193	2,392	659,731	
D1	205.41	41,213	13,825	10,222	1,367	4167.95	156.68	4.43	683,535	181,012	37,167	21,242	2,558	976	926,490	17,507	2,023	19,530	946,020	
D2	1.63	3,154	1,194	981	103	491.29	0.05	0.14	49,671	15,665	3,473	2,046	192	73	71,120	5	63	68	71,188	
F1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	17.44	150,091	68,912	47,033	245	6945.57	1.37	0.22	1,474,544	906,055	151,833	79,498	459	175	2,612,564	155	153	308	2,612,872	
F3	30.00	24,489	8,964	7,740	326	1473.47	10.03	4.28	312,818	117,859	31,973	21,304	610	233	484,797	1,138	2,976	4,114	488,911	
G	33.77	25,062	10,404	7,035	248	2084.23	18.51	1.09	259,273	131,655	16,258	7,902	464	177	415,729	2,077	499	2,576	418,305	

(単位:百万円)

S57.7.31洪水　河道:36年末河道、施設:南摩ダムなし

様式ー2　資産データ　水系名:利根川　河川名:利根川　国勢調査年:H27　経済センサス年:H26

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物資産				備考
											事業所資産		農漁家資産						一般資産額等合計	
		人口	世帯数	従業者数(産業分類別に算出)	農漁家数	延床面積(千m^2)	水田面積(km^2)	畑面積(km^2)	家屋	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
B	36.66	30,786	11,013	11,601	408	2316.18	11.33	9.91	432,759	144,799	43,167	27,250	764	291	649,030	1,246	6,842	8,088	657,118	
C	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D2	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

（単位:百万円）

S57.7.31洪水　河道:36年末河道、施設:南摩ダムあり

様式ー2　資産データ　水系名:利根川　河川名:利根川　国勢調査年:H27　経済センサス年:H26

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物資産				備考
											事業所資産		農漁家資産						一般資産額等合計	
		人口	世帯数	従業者数(産業分類別に算出)	農漁家数	延床面積(千m^2)	水田面積(km^2)	畑面積(km^2)	家屋	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
B	36.66	30,786	11,013	11,601	408	2316.18	11.33	9.91	432,759	144,799	43,167	27,250	764	291	649,030	1,246	6,842	8,088	657,118	
C	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D2	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

（単位:百万円）

S57.7.31洪水　河道:36年末河道、施設:南摩ダムなし

様式ー2　資産データ　水系名:利根川　河川名:利根川　国勢調査年:H27　経済センサス年:H26

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物資産				備考
											事業所資産		農漁家資産						一般資産額等合計	
		人口	世帯数	従業者数(産業分類別に算出)	農漁家数	延床面積(千m^2)	水田面積(km^2)	畑面積(km^2)	家屋	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
B	62.14	54,228	19,599	25,148	718	4165.79	19.94	14.75	778,043	257,688	88,586	55,478	1,344	513	1,181,652	2,185	10,215	12,400	1,194,052	
C	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	125.88	22,573	7,557	5,466	782	2348.20	98.96	3.50	391,335	98,655	22,353	12,423	1,463	558	526,787	11,063	1,599	12,662	539,449	
D2	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	18.58	6,383	2,669	1,123	54	355.16	12.09	0.34	45,797	33,183	2,480	1,394	101	39	82,994	1,354	154	1,508	84,502	

（単位:百万円）

S57.7.31洪水　河道:36年末河道、施設:南摩ダムあり

様式ー2　資産データ　水系名:利根川　河川名:利根川　国勢調査年:H27　経済センサス年:H26

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物資産				備考
											事業所資産		農漁家資産						一般資産額等合計	
		人口	世帯数	従業者数(産業分類別に算出)	農漁家数	延床面積(千m^2)	水田面積(km^2)	畑面積(km^2)	家屋	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
B	62.14	54,228	19,599	25,148	718	4165.79	19.94	14.75	778,043	257,688	88,586	55,478	1,344	513	1,181,652	2,185	10,215	12,400	1,194,052	
C	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	125.49	22,458	7,522	5,454	780	2320.43	98.67	3.50	390,475	98,190	22,314	12,388	1,460	557	525,384	11,030	1,599	12,629	538,013	
D2	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	18.58	6,383	2,669	1,123	54	355.16	12.09	0.34	45,797	33,183	2,480	1,394	101	39	82,994	1,354	154	1,508	84,502	

（単位:百万円）

S57.7.31洪水　河道:36年末河道、施設:南摩ダムなし

様式ー2　資産データ　水系名:利根川　河川名:利根川　国勢調査年:H27　経済センサス年:H26

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額								農作物資産			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数(産業分類別に算出)	農漁家数	延床面積(千m^2)	水田面積(km^2)	畑面積(km^2)	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計		
											償却	在庫	償却	在庫						
B	99.32	89,651	32,400	39,655	1,281	6828.48	27.31	26.64	1,276,584	425,995	140,268	88,898	2,398	915	1,935,058	2,994	18,252	21,246	1,956,304	
C	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	150.24	28,625	9,647	7,098	943	3084.22	116.48	4.01	495,074	126,109	28,089	15,869	1,765	673	667,579	13,017	1,835	14,852	682,431	
D2	0.33	477	160	91	22	52.80	0.03	0.04	4,499	2,099	219	156	41	16	7,030	3	18	21	7,051	
F1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	27.25	13,883	5,932	4,003	135	835.93	15.76	0.59	126,200	74,371	9,051	4,317	253	97	214,289	1,768	270	2,038	216,327	

（単位:百万円）

S57.7.31洪水　河道:36年末河道、施設:南摩ダムあり

様式ー2　資産データ　水系名:利根川　河川名:利根川　国勢調査年:H27　経済センサス年:H26

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額								農作物資産			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数(産業分類別に算出)	農漁家数	延床面積(千m^2)	水田面積(km^2)	畑面積(km^2)	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計		
											償却	在庫	償却	在庫						
B	99.32	89,651	32,400	39,655	1,281	6828.48	27.31	26.64	1,276,584	425,995	140,268	88,898	2,398	915	1,935,058	2,994	18,252	21,246	1,956,304	
C	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	150.24	28,625	9,647	7,098	943	3084.22	116.48	4.01	495,074	126,109	28,089	15,869	1,765	673	667,579	13,017	1,835	14,852	682,431	
D2	0.33	477	160	91	22	52.80	0.03	0.04	4,499	2,099	219	156	41	16	7,030	3	18	21	7,051	
F1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	27.25	13,883	5,932	4,003	135	835.93	15.76	0.59	126,200	74,371	9,051	4,317	253	97	214,289	1,768	270	2,038	216,327	

（単位:百万円）

S57.7.31洪水　河道:36年末河道、施設:南摩ダムなし

様式ー2　資産データ　水系名:利根川　河川名:利根川　国勢調査年:H27　経済センサス年:H26

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額								農作物資産			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数(産業分類別に算出)	農漁家数	延床面積(千m^2)	水田面積(km^2)	畑面積(km^2)	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計		
											償却	在庫	償却	在庫						
B	112.32	98,496	35,436	44,564	1,510	7637.49	29.33	32.18	1,427,686	465,913	154,936	97,354	2,827	1,078	2,149,794	3,215	22,099	25,314	2,175,108	
C	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	187.75	34,257	11,378	8,368	1,183	3596.55	146.69	4.08	576,895	148,850	31,721	18,150	2,215	845	778,676	16,394	1,863	18,257	796,933	
D2	0.33	477	160	91	22	52.80	0.03	0.04	4,499	2,099	219	156	41	16	7,030	3	18	21	7,051	
F1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	27.91	14,449	6,178	4,228	144	887.59	16.05	0.67	135,801	77,595	9,630	4,638	270	103	228,037	1,800	310	2,110	230,147	

（単位:百万円）

S57.7.31洪水　河道:36年末河道、施設:南摩ダムあり

様式ー2　資産データ　水系名:利根川　河川名:利根川　国勢調査年:H27　経済センサス年:H26

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額								農作物資産			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数(産業分類別に算出)	農漁家数	延床面積(千m^2)	水田面積(km^2)	畑面積(km^2)	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計		
											償却	在庫	償却	在庫						
B	111.80	98,351	35,395	44,535	1,506	7612.62	29.22	31.98	1,423,046	465,373	154,678	97,197	2,819	1,075	2,144,188	3,202	21,962	25,164	2,169,352	
C	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	187.75	34,257	11,378	8,368	1,183	3596.55	146.69	4.08	576,895	148,850	31,721	18,150	2,215	845	778,676	16,394	1,863	18,257	796,933	
D2	0.33	477	160	91	22	52.80	0.03	0.04	4,499	2,099	219	156	41	16	7,030	3	18	21	7,051	
F1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	27.91	14,449	6,178	4,228	144	887.59	16.05	0.67	135,801	77,595	9,630	4,638	270	103	228,037	1,800	310	2,110	230,147	

（単位:百万円）

S57.7.31洪水　河道:36年末河道、施設:南摩ダムなし

様式ー2　資産データ　水系名:利根川　河川名:利根川　国勢調査年:H27　経済センサス年:H26　1/100

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額								農作物資産			一般資産額等合計	備考
											事業所資産		農漁家資産							
		人口	世帯数	従業者数(産業分類別に算出)	農漁家数	延床面積(千m^2)	水田面積(km^2)	畑面積(km^2)	家屋	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
B	142.48	125,043	45,075	54,827	1,913	9884.93	33.96	43.03	1,847,897	592,646	198,022	119,092	3,581	1,366	2,762,604	3,720	29,646	33,366	2,795,970	
C	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	194.73	36,754	12,255	8,789	1,258	3851.56	149.40	4.21	617,214	160,377	33,115	19,013	2,355	898	832,972	16,695	1,925	18,620	851,592	
D2	0.33	477	160	91	22	52.80	0.03	0.04	4,499	2,099	219	156	41	16	7,030	3	18	21	7,051	
F1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	15.06	136,435	62,998	41,611	218	6283.40	1.21	0.16	1,333,966	828,298	136,537	70,564	408	156	2,369,929	137	111	248	2,370,177	
F3	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	29.14	16,801	7,066	5,209	159	1141.38	16.41	0.77	160,288	89,148	12,008	5,757	298	114	267,613	1,840	357	2,197	269,810	

(単位:百万円)

S57.7.31洪水　河道:36年末河道、施設:南摩ダムあり

様式ー2　資産データ　水系名:利根川　河川名:利根川　国勢調査年:H27　経済センサス年:H26　1/100

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額								農作物資産			一般資産額等合計	備考
											事業所資産		農漁家資産							
		人口	世帯数	従業者数(産業分類別に算出)	農漁家数	延床面積(千m^2)	水田面積(km^2)	畑面積(km^2)	家屋	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
B	142.22	125,032	45,070	54,737	1,912	9877.53	33.91	42.99	1,846,517	592,580	197,661	118,782	3,579	1,365	2,760,484	3,715	29,617	33,332	2,793,816	
C	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	194.73	36,754	12,255	8,789	1,258	3851.56	149.40	4.21	617,214	160,377	33,115	19,013	2,355	898	832,972	16,695	1,925	18,620	851,592	
D2	0.33	477	160	91	22	52.80	0.03	0.04	4,499	2,099	219	156	41	16	7,030	3	18	21	7,051	
F1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	15.06	136,435	62,998	41,611	218	6283.40	1.21	0.16	1,333,966	828,298	136,537	70,564	408	156	2,369,929	137	111	248	2,370,177	
F3	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	29.14	16,801	7,066	5,209	159	1141.38	16.41	0.77	160,288	89,148	12,008	5,757	298	114	267,613	1,840	357	2,197	269,810	

(単位:百万円)

S57.7.31洪水　河道:36年末河道、施設:南摩ダムなし

様式ー2　資産データ　水系名:利根川　河川名:利根川　国勢調査年:H27　経済センサス年:H26　1/200

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額								農作物資産			一般資産額等合計	備考
											事業所資産		農漁家資産							
		人口	世帯数	従業者数(産業分類別に算出)	農漁家数	延床面積(千m^2)	水田面積(km^2)	畑面積(km^2)	家屋	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
B	168.22	147,894	53,754	64,218	2,199	11788.63	37.81	50.10	2,204,912	706,758	227,086	137,130	4,117	1,570	3,281,573	4,134	34,462	38,596	3,320,169	
C	33.49	39,192	15,430	8,404	324	2346.85	19.84	0.43	425,858	191,329	26,708	13,415	607	232	658,149	2,207	194	2,401	660,550	
D1	202.74	40,130	13,437	9,820	1,338	4068.60	154.81	4.37	662,186	175,913	35,888	20,509	2,504	955	897,955	17,298	1,999	19,297	917,252	
D2	1.50	2,947	1,120	918	101	467.76	0.03	0.13	47,845	14,697	3,272	1,978	189	72	68,053	3	57	60	68,113	
F1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	17.56	150,666	69,144	47,076	246	6979.31	1.37	0.22	1,481,708	909,105	152,009	79,619	461	176	2,623,078	155	153	308	2,623,386	
F3	30.81	25,019	9,170	7,898	332	1517.03	10.04	4.45	322,065	120,567	32,658	21,699	622	237	497,848	1,138	3,100	4,238	502,086	
G	30.58	19,489	8,212	6,080	179	1470.49	17.05	0.83	192,849	103,522	13,976	6,712	334	127	317,520	1,913	381	2,294	319,814	

(単位:百万円)

S57.7.31洪水　河道:36年末河道、施設:南摩ダムあり

様式ー2　資産データ　水系名:利根川　河川名:利根川　国勢調査年:H27　経済センサス年:H26　1/200

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額								農作物資産			一般資産額等合計	備考
											事業所資産		農漁家資産							
		人口	世帯数	従業者数(産業分類別に算出)	農漁家数	延床面積(千m^2)	水田面積(km^2)	畑面積(km^2)	家屋	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
B	168.22	147,894	53,754	64,218	2,199	11788.63	37.81	50.10	2,204,912	706,758	227,086	137,130	4,117	1,570	3,281,573	4,134	34,462	38,596	3,320,169	
C	33.49	39,192	15,430	8,404	324	2346.85	19.84	0.43	425,858	191,329	26,708	13,415	607	232	658,149	2,207	194	2,401	660,550	
D1	202.48	40,087	13,423	9,803	1,335	4059.30	154.62	4.37	660,642	175,723	35,846	20,480	2,499	953	896,143	17,277	1,999	19,276	915,419	
D2	1.50	2,947	1,120	918	101	467.76	0.03	0.13	47,845	14,697	3,272	1,978	189	72	68,053	3	57	60	68,113	
F1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	17.56	150,666	69,144	47,076	246	6979.31	1.37	0.22	1,481,708	909,105	152,009	79,619	461	176	2,623,078	155	153	308	2,623,386	
F3	30.81	25,019	9,170	7,898	332	1517.03	10.04	4.45	322,065	120,567	32,658	21,699	622	237	497,848	1,138	3,100	4,238	502,086	
G	30.51	19,467	8,206	6,078	177	1470.14	17.01	0.82	192,543	103,450	13,974	6,711	332	127	317,137	1,908	378	2,286	319,423	

(単位:百万円)

S57.9.10洪水　河道:36年末河道、施設:南摩ダムなし

様式ー2　資産データ　水系名:利根川　河川名:利根川　国勢調査年:H27　経済センサス年:H26　1/5

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物資産			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数(産業分類別に算出)	農漁家数	延床面積(千m^2)	水田面積(km^2)	畑面積(km^2)	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計		
											償却	在庫	償却	在庫						
B	41.60	35,646	12,795	13,316	487	2788.01	12.06	11.24	520,803	168,229	48,791	30,657	912	348	769,740	1,326	7,769	9,095	778,835	
C	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D2	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

（単位:百万円）

S57.9.10洪水　河道:36年末河道、施設:南摩ダムあり

様式ー2　資産データ　水系名:利根川　河川名:利根川　国勢調査年:H27　経済センサス年:H26　1/5

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物資産			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数(産業分類別に算出)	農漁家数	延床面積(千m^2)	水田面積(km^2)	畑面積(km^2)	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計		
											償却	在庫	償却	在庫						
B	41.60	35,646	12,795	13,316	487	2788.01	12.06	11.24	520,803	168,229	48,791	30,657	912	348	769,740	1,326	7,769	9,095	778,835	
C	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D2	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

（単位:百万円）

S57.9.10洪水　河道:36年末河道、施設:南摩ダムなし

様式ー2　資産データ　水系名:利根川　河川名:利根川　国勢調査年:H27　経済センサス年:H26　1/10

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物資産			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数(産業分類別に算出)	農漁家数	延床面積(千m^2)	水田面積(km^2)	畑面積(km^2)	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計		
											償却	在庫	償却	在庫						
B	64.48	60,753	22,192	27,119	749	4539.74	20.19	15.22	847,822	291,780	93,374	58,268	1,402	535	1,293,181	2,212	10,541	12,753	1,305,934	
C	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	126.40	23,240	7,782	5,627	802	2412.33	99.43	3.52	399,002	101,607	22,897	12,768	1,502	573	538,349	11,115	1,611	12,726	551,075	
D2	0.20	199	56	49	10	40.71	0.03	0.03	2,237	730	103	77	18	7	3,172	3	13	16	3,188	
F1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	20.67	7,321	3,061	1,372	75	440.11	13.42	0.45	55,206	38,342	3,138	1,828	141	54	98,709	1,504	208	1,712	100,421	

（単位:百万円）

S57.9.10洪水　河道:36年末河道、施設:南摩ダムあり

様式ー2　資産データ　水系名:利根川　河川名:利根川　国勢調査年:H27　経済センサス年:H26　1/10

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物資産			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数(産業分類別に算出)	農漁家数	延床面積(千m^2)	水田面積(km^2)	畑面積(km^2)	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計		
											償却	在庫	償却	在庫						
B	63.70	58,300	21,213	26,435	741	4408.53	20.10	15.07	823,337	278,909	91,900	57,645	1,387	529	1,253,707	2,203	10,432	12,635	1,266,342	
C	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	126.34	23,203	7,770	5,613	802	2409.28	99.39	3.51	398,715	101,448	22,880	12,765	1,502	573	537,883	11,111	1,603	12,714	550,597	
D2	0.20	199	56	49	10	40.71	0.03	0.03	2,237	730	103	77	18	7	3,172	3	13	16	3,188	
F1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	20.67	7,321	3,061	1,372	75	440.11	13.42	0.45	55,206	38,342	3,138	1,828	141	54	98,709	1,504	208	1,712	100,421	

（単位:百万円）

S57.9.10洪水　河道:36年末河道、施設:南摩ダムなし

様式ー2　資産データ　水系名:利根川　河川名:利根川　国勢調査年:H27　経済センサス年:H26　1/30

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物資産			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数(産業分類別に算出)	農漁家数	延床面積(千m^2)	水田面積(km^2)	畑面積(km^2)	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計		
											償却	在庫	償却	在庫						
B	95.94	87,759	31,812	38,524	1,209	6642.03	26.85	25.30	1,241,282	418,264	133,702	85,293	2,263	863	1,881,667	2,944	17,400	20,344	1,902,011	
C	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	149.53	28,638	9,668	7,160	937	3053.23	116.00	3.99	493,570	126,386	28,220	15,921	1,753	669	666,519	12,964	1,822	14,786	681,305	
D2	0.33	477	160	91	22	52.80	0.03	0.04	4,499	2,099	219	156	41	16	7,030	3	18	21	7,051	
F1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	27.32	14,047	6,016	4,085	137	849.99	15.76	0.59	128,713	75,467	9,241	4,420	257	98	218,196	1,768	270	2,038	220,234	

（単位:百万円）

S57.9.10洪水　河道:36年末河道、施設:南摩ダムあり

様式ー2　資産データ　水系名:利根川　河川名:利根川　国勢調査年:H27　経済センサス年:H26　1/30

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物資産			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数(産業分類別に算出)	農漁家数	延床面積(千m^2)	水田面積(km^2)	畑面積(km^2)	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計		
											償却	在庫	償却	在庫						
B	95.68	86,451	31,283	38,254	1,204	6567.11	26.85	25.27	1,227,124	411,309	133,024	84,801	2,254	860	1,859,372	2,944	17,378	20,322	1,879,694	
C	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	149.53	28,638	9,668	7,160	937	3053.23	116.00	3.99	493,570	126,386	28,220	15,921	1,753	669	666,519	12,964	1,822	14,786	681,305	
D2	0.33	477	160	91	22	52.80	0.03	0.04	4,499	2,099	219	156	41	16	7,030	3	18	21	7,051	
F1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	27.32	14,047	6,016	4,085	137	849.99	15.76	0.59	128,713	75,467	9,241	4,420	257	98	218,196	1,768	270	2,038	220,234	

（単位:百万円）

S57.9.10洪水　河道:36年末河道、施設:南摩ダムなし

様式ー2　資産データ　水系名:利根川　河川名:利根川　国勢調査年:H27　経済センサス年:H26　1/50

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物資産			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数(産業分類別に算出)	農漁家数	延床面積(千m^2)	水田面積(km^2)	畑面積(km^2)	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計		
											償却	在庫	償却	在庫						
B	105.56	94,187	34,007	41,891	1,390	7271.45	28.43	29.52	1,359,383	447,124	147,200	92,604	2,602	992	2,049,905	3,115	20,252	23,367	2,073,272	
C	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	152.00	29,687	10,027	7,438	975	3174.73	117.53	4.08	510,965	131,107	29,193	16,578	1,825	696	690,364	13,133	1,863	14,996	705,360	
D2	0.33	477	160	91	22	52.80	0.03	0.04	4,499	2,099	219	156	41	16	7,030	3	18	21	7,051	
F1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	27.97	14,609	6,260	4,249	145	896.28	16.05	0.67	137,414	78,680	9,684	4,689	271	103	230,841	1,800	310	2,110	232,951	

（単位:百万円）

S57.9.10洪水　河道:36年末河道、施設:南摩ダムあり

様式ー2　資産データ　水系名:利根川　河川名:利根川　国勢調査年:H27　経済センサス年:H26　1/50

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物資産			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数(産業分類別に算出)	農漁家数	延床面積(千m^2)	水田面積(km^2)	畑面積(km^2)	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計		
											償却	在庫	償却	在庫						
B	105.56	94,187	34,007	41,891	1,390	7271.45	28.43	29.52	1,359,383	447,124	147,200	92,604	2,602	992	2,049,905	3,115	20,252	23,367	2,073,272	
C	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	151.94	29,614	9,996	7,394	974	3159.89	117.53	4.02	509,515	130,696	29,091	16,521	1,824	696	688,343	13,133	1,837	14,970	703,313	
D2	0.33	477	160	91	22	52.80	0.03	0.04	4,499	2,099	219	156	41	16	7,030	3	18	21	7,051	
F1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	27.97	14,609	6,260	4,249	145	896.28	16.05	0.67	137,414	78,680	9,684	4,689	271	103	230,841	1,800	310	2,110	232,951	

（単位:百万円）

S57.9.10洪水　河道:36年末河道、施設:南摩ダムなし

様式ー2　資産データ　水系名:利根川　河川名:利根川　国勢調査年:H27　経済センサス年:H26　1/100

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額								農作物資産			一般資産額等合計	備考
											事業所資産		農漁家資産							
		人口	世帯数	従業者数(産業分類別に算出)	農漁家数	延床面積(千m^2)	水田面積(km^2)	畑面積(km^2)	家屋	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
B	135.46	118,134	42,417	50,799	1,822	9235.10	33.09	40.45	1,726,612	557,699	185,700	111,440	3,411	1,301	2,586,163	3,624	27,850	31,474	2,617,637	
C	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	191.53	36,493	12,226	8,908	1,232	3798.82	148.78	4.18	609,563	159,996	33,470	19,174	2,307	880	825,390	16,626	1,910	18,536	843,926	
D2	0.33	477	160	91	22	52.80	0.03	0.04	4,499	2,099	219	156	41	16	7,030	3	18	21	7,051	
F1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	15.06	136,435	62,998	41,611	218	6283.40	1.21	0.16	1,333,966	828,298	136,537	70,564	408	156	2,369,929	137	111	248	2,370,177	
F3	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	29.54	16,871	7,088	5,256	162	1143.86	16.70	0.77	161,815	89,427	12,133	5,811	303	116	269,605	1,873	357	2,230	271,835	

(単位:百万円)

S57.9.10洪水　河道:36年末河道、施設:南摩ダムあり

様式ー2　資産データ　水系名:利根川　河川名:利根川　国勢調査年:H27　経済センサス年:H26　1/100

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額								農作物資産			一般資産額等合計	備考
											事業所資産		農漁家資産							
		人口	世帯数	従業者数(産業分類別に算出)	農漁家数	延床面積(千m^2)	水田面積(km^2)	畑面積(km^2)	家屋	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
B	135.20	118,078	42,400	50,729	1,820	9227.99	33.09	40.37	1,725,286	557,475	185,327	111,145	3,407	1,299	2,583,939	3,624	27,792	31,416	2,615,355	
C	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	191.47	36,432	12,204	8,897	1,231	3792.62	148.75	4.18	608,328	159,707	33,438	19,148	2,304	879	823,804	16,622	1,910	18,532	842,336	
D2	0.33	477	160	91	22	52.80	0.03	0.04	4,499	2,099	219	156	41	16	7,030	3	18	21	7,051	
F1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	15.06	136,435	62,998	41,611	218	6283.40	1.21	0.16	1,333,966	828,298	136,537	70,564	408	156	2,369,929	137	111	248	2,370,177	
F3	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	29.54	16,871	7,088	5,256	162	1143.86	16.70	0.77	161,815	89,427	12,133	5,811	303	116	269,605	1,873	357	2,230	271,835	

(単位:百万円)

S57.9.10洪水　河道:36年末河道、施設:南摩ダムなし

様式ー2　資産データ　水系名:利根川　河川名:利根川　国勢調査年:H27　経済センサス年:H26　1/200

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額								農作物資産			一般資産額等合計	備考
											事業所資産		農漁家資産							
		人口	世帯数	従業者数(産業分類別に算出)	農漁家数	延床面積(千m^2)	水田面積(km^2)	畑面積(km^2)	家屋	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
B	163.28	146,012	53,122	63,637	2,157	11579.59	37.50	48.67	2,165,535	698,448	225,345	136,474	4,038	1,540	3,231,380	4,100	33,477	37,577	3,268,957	
C	34.07	39,854	15,663	8,653	330	2418.25	20.07	0.43	433,354	194,364	27,702	13,837	619	236	670,112	2,233	194	2,427	672,539	
D1	204.11	40,410	13,537	9,980	1,338	4113.27	156.22	4.42	671,004	177,227	36,373	20,848	2,504	955	908,911	17,455	2,019	19,474	928,385	
D2	1.63	3,154	1,194	981	103	491.29	0.05	0.14	49,671	15,665	3,473	2,046	192	73	71,120	5	63	68	71,188	
F1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	17.81	153,246	70,472	47,596	252	7099.28	1.37	0.22	1,507,177	926,566	153,361	80,514	472	180	2,668,270	155	153	308	2,668,578	
F3	34.13	27,350	10,054	11,439	352	1808.40	10.48	4.78	383,924	132,190	49,729	31,777	659	251	598,530	1,189	3,330	4,519	603,049	
G	31.36	20,071	8,445	6,270	191	1618.62	17.48	0.91	198,887	106,592	14,635	7,118	357	136	327,725	1,960	419	2,379	330,104	

(単位:百万円)

S57.9.10洪水　河道:36年末河道、施設:南摩ダムあり

様式ー2　資産データ　水系名:利根川　河川名:利根川　国勢調査年:H27　経済センサス年:H26　1/200

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額								農作物資産			一般資産額等合計	備考
											事業所資産		農漁家資産							
		人口	世帯数	従業者数(産業分類別に算出)	農漁家数	延床面積(千m^2)	水田面積(km^2)	畑面積(km^2)	家屋	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
B	163.28	146,012	53,122	63,637	2,157	11579.59	37.50	48.67	2,165,535	698,448	225,345	136,474	4,038	1,540	3,231,380	4,100	33,477	37,577	3,268,957	
C	34.01	39,828	15,657	8,650	329	2412.42	20.04	0.43	432,926	194,280	27,699	13,834	616	235	669,590	2,229	194	2,423	672,013	
D1	203.98	40,410	13,537	9,980	1,338	4113.27	156.11	4.42	671,004	177,227	36,373	20,848	2,504	955	908,911	17,443	2,019	19,462	928,373	
D2	1.63	3,154	1,194	981	103	491.29	0.05	0.14	49,671	15,665	3,473	2,046	192	73	71,120	5	63	68	71,188	
F1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	17.81	153,246	70,472	47,596	252	7099.28	1.37	0.22	1,507,177	926,566	153,361	80,514	472	180	2,668,270	155	153	308	2,668,578	
F3	33.88	26,007	9,523	11,352	344	1724.25	10.46	4.77	366,057	125,208	49,336	31,663	644	246	573,154	1,186	3,323	4,509	577,663	
G	31.36	20,071	8,445	6,270	191	1618.62	17.48	0.91	198,887	106,592	14,635	7,118	357	136	327,725	1,960	419	2,379	330,104	

(単位:百万円)

H10.9.14洪水　河道:36年末河道、施設:南摩ダムなし

様式ー2　資産データ　水系名:利根川　河川名:利根川　国勢調査年:H27　経済センサス年:H26

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物資産			一般資産額等合計	備考
											事業所資産		農漁家資産							
		人口	世帯数	従業者数(産業分類別に算出)	農漁家数	延床面積(千m^2)	水田面積(km^2)	畑面積(km^2)	家屋	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
B	36.66	30,786	11,013	11,601	408	2316.18	11.33	9.91	432,759	144,799	43,167	27,250	764	291	649,030	1,246	6,842	8,088	657,118	
C	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D2	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

（単位:百万円）

H10.9.14洪水　河道:36年末河道、施設:南摩ダムあり

様式ー2　資産データ　水系名:利根川　河川名:利根川　国勢調査年:H27　経済センサス年:H26

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物資産			一般資産額等合計	備考
											事業所資産		農漁家資産							
		人口	世帯数	従業者数(産業分類別に算出)	農漁家数	延床面積(千m^2)	水田面積(km^2)	畑面積(km^2)	家屋	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
B	36.66	30,786	11,013	11,601	408	2316.18	11.33	9.91	432,759	144,799	43,167	27,250	764	291	649,030	1,246	6,842	8,088	657,118	
C	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D2	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

（単位:百万円）

H10.9.14洪水　河道:36年末河道、施設:南摩ダムなし

様式ー2　資産データ　水系名:利根川　河川名:利根川　国勢調査年:H27　経済センサス年:H26

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物資産			一般資産額等合計	備考
											事業所資産		農漁家資産							
		人口	世帯数	従業者数(産業分類別に算出)	農漁家数	延床面積(千m^2)	水田面積(km^2)	畑面積(km^2)	家屋	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
B	56.94	49,487	18,086	20,909	648	3820.78	18.98	13.35	713,663	237,795	75,699	48,631	1,213	463	1,077,464	2,079	9,238	11,317	1,088,781	
C	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	129.98	24,794	8,347	6,085	831	2592.55	101.55	3.61	422,024	109,017	24,264	13,511	1,555	593	570,964	11,352	1,651	13,003	583,967	
D2	0.20	199	56	49	10	40.71	0.03	0.03	2,237	730	103	77	18	7	3,172	3	13	16	3,188	
F1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	21.12	7,799	3,255	1,519	81	483.21	13.59	0.49	60,670	40,892	3,693	2,077	152	58	107,542	1,524	223	1,747	109,289	

（単位:百万円）

H10.9.14洪水　河道:36年末河道、施設:南摩ダムあり

様式ー2　資産データ　水系名:利根川　河川名:利根川　国勢調査年:H27　経済センサス年:H26

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物資産			一般資産額等合計	備考
											事業所資産		農漁家資産							
		人口	世帯数	従業者数(産業分類別に算出)	農漁家数	延床面積(千m^2)	水田面積(km^2)	畑面積(km^2)	家屋	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
B	56.94	49,487	18,086	20,909	648	3820.78	18.98	13.35	713,663	237,795	75,699	48,631	1,213	463	1,077,464	2,079	9,238	11,317	1,088,781	
C	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	129.53	24,430	8,222	5,967	822	2526.31	101.43	3.60	415,039	107,397	23,855	13,327	1,539	587	561,744	11,338	1,646	12,984	574,728	
D2	0.20	199	56	49	10	40.71	0.03	0.03	2,237	730	103	77	18	7	3,172	3	13	16	3,188	
F1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	21.06	7,539	3,147	1,438	80	459.46	13.59	0.49	57,711	39,473	3,306	1,903	149	57	102,599	1,524	223	1,747	104,346	

（単位:百万円）

H10.9.14洪水　河道:36年末河道、施設:南摩ダムなし

様式ー2　資産データ　水系名:利根川　河川名:利根川　国勢調査年:H27　経済センサス年:H26　1/30

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額								農作物資産			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数(産業分類別に算出)	農漁家数	延床面積(千m^2)	水田面積(km^2)	畑面積(km^2)	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計		
											償却	在庫	償却	在庫						
B	89.44	83,465	30,428	36,551	1,095	6349.05	25.90	22.97	1,186,320	400,067	126,223	79,697	2,050	782	1,795,139	2,839	15,778	18,617	1,813,756	
C	27.82	33,038	12,803	7,120	274	1957.27	16.82	0.34	364,404	161,045	22,453	11,793	512	195	560,402	1,873	155	2,028	562,430	
D1	149.14	28,589	9,655	7,156	936	3044.99	115.68	3.99	492,904	126,215	28,207	15,909	1,752	668	665,655	12,928	1,822	14,750	680,405	
D2	0.33	477	160	91	22	52.80	0.03	0.04	4,499	2,099	219	156	41	16	7,030	3	18	21	7,051	
F1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	27.25	13,883	5,932	4,003	135	835.93	15.76	0.59	126,200	74,371	9,051	4,317	253	97	214,289	1,768	270	2,038	216,327	

（単位:百万円）

H10.9.14洪水　河道:36年末河道、施設:南摩ダムあり

様式ー2　資産データ　水系名:利根川　河川名:利根川　国勢調査年:H27　経済センサス年:H26　1/30

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額								農作物資産			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数(産業分類別に算出)	農漁家数	延床面積(千m^2)	水田面積(km^2)	畑面積(km^2)	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計		
											償却	在庫	償却	在庫						
B	89.18	83,436	30,419	36,534	1,093	6341.95	25.88	22.85	1,184,995	399,949	126,126	79,676	2,046	780	1,793,572	2,837	15,692	18,529	1,812,101	
C	27.76	33,024	12,797	7,049	274	1950.26	16.78	0.33	364,176	160,969	22,373	11,783	512	195	560,008	1,869	152	2,021	562,029	
D1	149.14	28,589	9,655	7,156	936	3044.99	115.68	3.99	492,904	126,215	28,207	15,909	1,752	668	665,655	12,928	1,822	14,750	680,405	
D2	0.33	477	160	91	22	52.80	0.03	0.04	4,499	2,099	219	156	41	16	7,030	3	18	21	7,051	
F1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	27.25	13,883	5,932	4,003	135	835.93	15.76	0.59	126,200	74,371	9,051	4,317	253	97	214,289	1,768	270	2,038	216,327	

（単位:百万円）

H10.9.14洪水　河道:36年末河道、施設:南摩ダムなし

様式ー2　資産データ　水系名:利根川　河川名:利根川　国勢調査年:H27　経済センサス年:H26　1/50

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額								農作物資産			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数(産業分類別に算出)	農漁家数	延床面積(千m^2)	水田面積(km^2)	畑面積(km^2)	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計		
											償却	在庫	償却	在庫						
B	100.88	92,035	33,397	41,352	1,295	7053.01	27.67	27.28	1,318,481	439,104	145,126	91,422	2,424	925	1,997,482	3,033	18,693	21,726	2,019,208	
C	29.65	34,743	13,452	7,434	287	2044.59	17.95	0.39	380,011	169,506	23,310	12,246	538	205	585,816	1,999	178	2,177	587,993	
D1	151.35	29,434	9,952	7,391	964	3161.25	117.11	4.08	507,679	130,119	28,980	16,481	1,805	688	685,752	13,087	1,863	14,950	700,702	
D2	0.33	477	160	91	22	52.80	0.03	0.04	4,499	2,099	219	156	41	16	7,030	3	18	21	7,051	
F1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	27.97	14,609	6,260	4,249	145	896.28	16.05	0.67	137,414	78,680	9,684	4,689	271	103	230,841	1,800	310	2,110	232,951	

（単位:百万円）

H10.9.14洪水　河道:36年末河道、施設:南摩ダムあり

様式ー2　資産データ　水系名:利根川　河川名:利根川　国勢調査年:H27　経済センサス年:H26　1/50

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額								農作物資産			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数(産業分類別に算出)	農漁家数	延床面積(千m^2)	水田面積(km^2)	畑面積(km^2)	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計		
											償却	在庫	償却	在庫						
B	100.10	89,839	32,439	39,715	1,285	6872.00	27.57	27.01	1,284,704	426,508	138,369	88,559	2,406	917	1,941,463	3,023	18,505	21,528	1,962,991	
C	29.65	34,743	13,452	7,434	287	2044.59	17.95	0.39	380,011	169,506	23,310	12,246	538	205	585,816	1,999	178	2,177	587,993	
D1	151.22	29,400	9,942	7,387	963	3149.89	117.06	4.08	507,269	129,983	28,973	16,472	1,803	688	685,188	13,081	1,863	14,944	700,132	
D2	0.33	477	160	91	22	52.80	0.03	0.04	4,499	2,099	219	156	41	16	7,030	3	18	21	7,051	
F1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	27.97	14,609	6,260	4,249	145	896.28	16.05	0.67	137,414	78,680	9,684	4,689	271	103	230,841	1,800	310	2,110	232,951	

（単位:百万円）

H10.9.14洪水　河道:36年末河道、施設:南摩ダムなし

様式ー2　資産データ　水系名:利根川　河川名:利根川　国勢調査年:H27　経済センサス年:H26　1/100

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物資産				備考
											事業所資産		農漁家資産							
		人口	世帯数	従業者数(産業分類別に算出)	農漁家数	延床面積(千m^2)	水田面積(km^2)	畑面積(km^2)	家屋	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
B	107.12	95,798	34,606	43,880	1,407	7394.72	28.60	29.99	1,382,385	455,000	152,058	95,614	2,634	1,005	2,088,696	3,135	20,578	23,713	2,112,409	
C	30.75	35,922	13,951	7,699	301	2122.76	18.64	0.40	388,141	174,923	24,117	12,611	563	215	600,570	2,075	183	2,258	602,828	
D1	158.06	31,908	10,807	7,944	1,033	3394.38	122.01	4.10	538,710	141,350	30,947	17,599	1,935	738	731,279	13,634	1,875	15,509	746,788	
D2	0.33	477	160	91	22	52.80	0.03	0.04	4,499	2,099	219	156	41	16	7,030	3	18	21	7,051	
F1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	13.69	121,687	56,669	38,312	206	5702.15	1.21	0.15	1,210,566	745,084	127,067	65,096	386	147	2,148,346	137	102	239	2,148,585	
F3	26.38	22,356	8,221	7,135	259	1299.29	9.39	3.46	275,840	108,090	29,027	19,634	485	185	433,261	1,065	2,411	3,476	436,737	
G	28.69	16,373	6,915	5,003	155	1104.80	16.17	0.69	155,827	87,168	11,505	5,514	291	111	260,416	1,814	315	2,129	262,545	

(単位:百万円)

H10.9.14洪水　河道:36年末河道、施設:南摩ダムあり

様式ー2　資産データ　水系名:利根川　河川名:利根川　国勢調査年:H27　経済センサス年:H26　1/100

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物資産				備考
											事業所資産		農漁家資産							
		人口	世帯数	従業者数(産業分類別に算出)	農漁家数	延床面積(千m^2)	水田面積(km^2)	畑面積(km^2)	家屋	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
B	106.34	95,313	34,439	43,255	1,397	7357.18	28.44	29.72	1,375,381	452,804	150,425	94,416	2,615	997	2,076,638	3,116	20,390	23,506	2,100,144	
C	30.75	35,922	13,951	7,699	301	2122.76	18.64	0.40	388,141	174,923	24,117	12,611	563	215	600,570	2,075	183	2,258	602,828	
D1	153.89	30,932	10,506	7,649	994	3318.74	118.79	4.08	526,960	137,394	29,941	17,019	1,860	709	713,883	13,274	1,863	15,137	729,020	
D2	0.33	477	160	91	22	52.80	0.03	0.04	4,499	2,099	219	156	41	16	7,030	3	18	21	7,051	
F1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	13.63	120,967	56,391	38,212	204	5675.18	1.21	0.15	1,204,842	741,429	126,585	64,742	382	146	2,138,126	137	102	239	2,138,365	
F3	26.38	22,356	8,221	7,135	259	1299.29	9.39	3.46	275,840	108,090	29,027	19,634	485	185	433,261	1,065	2,411	3,476	436,737	
G	28.69	16,373	6,915	5,003	155	1104.80	16.17	0.69	155,827	87,168	11,505	5,514	291	111	260,416	1,814	315	2,129	262,545	

(単位:百万円)

H10.9.14洪水　河道:36年末河道、施設:南摩ダムなし

様式ー2　資産データ　水系名:利根川　河川名:利根川　国勢調査年:H27　経済センサス年:H26　1/200

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物資産				備考
											事業所資産		農漁家資産							
		人口	世帯数	従業者数(産業分類別に算出)	農漁家数	延床面積(千m^2)	水田面積(km^2)	畑面積(km^2)	家屋	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
B	127.14	113,683	40,932	49,456	1,714	8876.28	30.72	38.37	1,659,087	538,174	181,165	108,387	3,209	1,224	2,491,246	3,368	26,407	29,775	2,521,021	
C	32.12	38,034	14,964	7,966	315	2248.65	19.36	0.42	412,522	185,412	24,655	12,908	590	225	636,312	2,154	193	2,347	638,659	
D1	193.49	37,239	12,530	9,106	1,238	3823.87	148.91	4.19	618,033	163,991	34,091	19,432	2,317	884	838,748	16,641	1,914	18,555	857,303	
D2	0.72	1,519	551	288	50	322.55	0.03	0.04	20,426	7,238	1,008	564	93	36	29,365	3	18	21	29,386	
F1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	29.86	17,470	7,336	5,374	164	1195.99	16.83	0.82	168,787	92,686	12,410	5,919	306	117	280,225	1,888	378	2,266	282,491	

(単位:百万円)

H10.9.14洪水　河道:36年末河道、施設:南摩ダムあり

様式ー2　資産データ　水系名:利根川　河川名:利根川　国勢調査年:H27　経済センサス年:H26　1/200

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物資産				備考
											事業所資産		農漁家資産							
		人口	世帯数	従業者数(産業分類別に算出)	農漁家数	延床面積(千m^2)	水田面積(km^2)	畑面積(km^2)	家屋	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
B	126.88	112,936	40,664	49,205	1,709	8824.18	30.72	38.32	1,649,366	534,650	180,474	108,005	3,199	1,220	2,476,914	3,368	26,371	29,739	2,506,653	
C	32.12	38,034	14,964	7,966	315	2248.65	19.36	0.42	412,522	185,412	24,655	12,908	590	225	636,312	2,154	193	2,347	638,659	
D1	193.49	37,239	12,530	9,106	1,238	3823.87	148.91	4.19	618,033	163,991	34,091	19,432	2,317	884	838,748	16,641	1,914	18,555	857,303	
D2	0.72	1,519	551	288	50	322.55	0.03	0.04	20,426	7,238	1,008	564	93	36	29,365	3	18	21	29,386	
F1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	29.86	17,470	7,336	5,374	164	1195.99	16.83	0.82	168,787	92,686	12,410	5,919	306	117	280,225	1,888	378	2,266	282,491	

(単位:百万円)

【様式-2】資産データ　　水系名：利根川　　河川名：思川　　国勢調査年：平成27年　　経済センサス調査年：平成26年

氾濫ﾌﾞﾛｯｸ	ブロック面積（km2）	一般資産等基礎数量							一般資産額（百万円）							農作物資産（百万円）			一般資産額等合計	備考
		人口（人）	世帯数（世帯）	従業者数（人）	農漁家数（戸）	延床面積（ha）	水田面積（ha）	畑面積（ha）	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計		
											償却	在庫	償却	在庫						
NR	4.25	915	287	290	21	6.01	53.30	14.49	11,351	3,777	1,012	823	40	15	17,018	56	29	85	17,103	
OR-1	3.56	976	328	619	34	6.08	128.34	5.18	11,486	4,308	2,486	2,141	63	24	20,508	136	10	146	20,654	
OR-2	6.25	634	196	1,624	16	6.28	81.01	22.78	11,867	2,571	7,886	6,249	31	12	28,616	86	45	131	28,747	
OR-3	151.50	100,593	36,729	41,916	2,198	783.78	8,832.44	445.40	1,481,342	482,915	133,490	84,859	4,114	1,569	2,188,289	9,350	884	10,234	2,198,523	
NL	11.69	2,663	854	682	98	20.54	393.25	38.54	38,827	11,232	2,362	1,626	183	70	54,300	416	76	492	54,792	
OL-1	33.75	17,084	5,952	4,958	549	103.62	1,615.48	471.54	195,849	78,250	16,895	10,830	1,027	392	303,243	1,710	936	2,646	305,889	
OL-2	14.25	2,898	850	2,098	196	22.79	420.33	443.89	43,080	11,170	8,636	5,881	366	140	69,273	445	881	1,326	70,599	
OL-3	48.19	94,768	38,422	38,953	581	681.89	977.24	794.67	1,288,766	505,167	161,557	72,953	1,088	415	2,029,946	1,035	1,577	2,612	2,032,558	
合計	273.44	220,531	83,618	91,140	3,693	1,630.99	12,501.39	2,236.49	3,082,568	1,099,390	334,324	185,362	6,912	2,637	4,711,193	13,234	4,438	17,672	4,728,865	

資産単価：「治水経済調査マニュアル　各種資産評価単価及びデフレーター　平成31年3月改正　国土交通省河川局河川計画課」におけるH30年評価額

【代表8洪水平均】
河道:36年末河道、施設:南摩ダムなし

様式ー3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／1

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

（単位:百万円）

河道:36年末河道、施設:南摩ダムあり

様式ー3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／1

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

（単位:百万円）

【代表8洪水平均】
河道:36年末河道、施設:南摩ダムなし

様式ー3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／3

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

（単位:百万円）

河道:36年末河道、施設:南摩ダムあり

様式ー3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／3

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

（単位:百万円）

【代表8洪水平均】

河道:36年末河道、施設:南摩ダムなし

様式ー3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／5

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	149,950	58,778	21,651	8,768	235	124	239,506	923	6,190	7,113	405,721	5,109	2,448	2,505	4,953	2,891	0	12,953	665,293	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	149,950	58,778	21,651	8,768	235	124	239,506	923	6,190	7,113	405,721	5,109	2,448	2,505	4,953	2,891	0	12,953	665,293	

（単位:百万円）

河道:36年末河道、施設:南摩ダムあり

様式ー3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／5

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	148,807	58,312	21,526	8,708	234	123	237,710	922	6,155	7,077	402,681	5,070	2,427	2,492	4,919	2,868	0	12,857	660,325	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	148,807	58,312	21,526	8,708	234	123	237,710	922	6,155	7,077	402,681	5,070	2,427	2,492	4,919	2,868	0	12,857	660,325	

（単位:百万円）

【代表8洪水平均】

河道:36年末河道、施設:南摩ダムなし

様式ー3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／10

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	259,158	106,555	39,968	18,148	458	227	424,514	1,542	8,469	10,011	719,125	10,262	4,404	4,191	8,595	5,814	0	24,671	1,178,321	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	45,562	22,965	8,490	2,540	227	130	79,914	4,784	872	5,656	135,372	1,666	966	1,259	2,225	1,268	0	5,159	226,101	
D2	45	9	6	3	0	0	63	1	4	5	108	4	1	3	4	3	0	11	187	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	12,713	16,039	1,773	754	28	15	31,322	683	114	797	53,059	653	665	649	1,314	931	0	2,898	88,076	
合計	317,478	145,568	50,237	21,445	713	372	535,813	7,010	9,459	16,469	907,664	12,585	6,036	6,102	12,138	8,016	0	32,739	1,492,685	

（単位:百万円）

河道:36年末河道、施設:南摩ダムあり

様式ー3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／10

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	257,380	105,429	39,513	17,865	456	226	420,869	1,539	8,433	9,972	712,952	10,146	4,353	4,140	8,493	5,767	0	24,406	1,168,199	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	45,414	22,901	8,469	2,530	226	129	79,669	4,777	871	5,648	134,960	1,660	963	1,255	2,218	1,263	0	5,141	225,418	
D2	36	8	5	2	0	0	51	1	3	4	86	4	1	3	4	3	0	11	152	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	12,656	15,965	1,761	750	28	15	31,175	682	114	796	52,811	650	663	645	1,308	928	0	2,886	87,668	
合計	315,486	144,303	49,748	21,147	710	370	531,764	6,999	9,421	16,420	900,809	12,460	5,980	6,043	12,023	7,961	0	32,444	1,481,437	

（単位:百万円）

【代表8洪水平均】

河道:36年末河道、施設:南摩ダムなし

様式ー3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／30

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	487,779	204,829	81,824	41,081	912	450	816,875	2,119	14,477	16,596	1,383,786	21,285	8,463	7,307	15,770	11,995	0	49,050	2,266,307	
C	12,329	8,096	1,758	717	21	11	22,932	120	11	131	38,845	423	341	355	696	300	0	1,419	63,327	
D1	77,257	38,191	13,191	4,497	380	216	133,732	6,472	1,127	7,599	226,542	2,595	1,584	1,881	3,465	2,125	0	8,185	376,058	
D2	144	44	22	9	0	0	219	1	8	9	370	14	7	13	20	9	0	43	641	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	28,212	32,170	4,838	1,678	60	34	66,992	936	177	1,113	113,484	1,750	1,324	1,344	2,668	1,831	0	6,249	187,838	
合計	605,721	283,330	101,633	47,982	1,373	711	1,040,750	9,648	15,800	25,448	1,763,027	26,067	11,719	10,900	22,619	16,260	0	64,946	2,894,171	

（単位:百万円）

河道:36年末河道、施設:南摩ダムあり

様式ー3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／30

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	485,317	203,977	81,441	40,829	910	449	812,923	2,117	14,438	16,555	1,377,091	21,153	8,419	7,274	15,693	11,921	0	48,767	2,255,336	
C	12,305	8,086	1,753	715	20	11	22,890	120	11	131	38,775	421	340	355	695	299	0	1,415	63,211	
D1	77,196	38,151	13,186	4,495	380	215	133,623	6,471	1,127	7,598	226,356	2,595	1,583	1,880	3,463	2,124	0	8,182	375,759	
D2	144	44	22	9	0	0	219	1	8	9	370	14	7	13	20	9	0	43	641	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	28,119	32,118	4,831	1,675	60	34	66,837	936	177	1,113	113,221	1,746	1,322	1,342	2,664	1,829	0	6,239	187,410	
合計	603,081	282,376	101,233	47,723	1,370	709	1,036,492	9,645	15,761	25,406	1,755,813	25,929	11,671	10,864	22,535	16,182	0	64,646	2,882,357	

（単位:百万円）

【代表8洪水平均】

河道:36年末河道、施設:南摩ダムなし

様式ー3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／50

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	615,704	257,711	102,430	54,023	1,165	569	1,031,602	2,253	17,277	19,530	1,747,534	27,652	10,652	8,771	19,423	15,734	0	62,809	2,861,475	
C	27,294	17,734	3,823	1,556	45	24	50,476	251	24	275	85,506	922	742	750	1,492	670	0	3,084	139,341	
D1	87,303	42,373	14,844	5,195	427	243	150,385	6,945	1,163	8,108	254,753	2,923	1,759	2,051	3,810	2,440	0	9,173	422,419	
D2	176	82	26	10	1	1	296	1	8	9	499	15	8	15	23	10	0	48	852	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	35,171	37,871	5,968	2,124	78	42	81,254	956	192	1,148	137,644	2,112	1,550	1,517	3,067	2,186	0	7,365	227,411	
合計	765,648	355,771	127,091	62,908	1,716	879	1,314,013	10,406	18,664	29,070	2,225,936	33,624	14,711	13,104	27,815	21,040	0	82,479	3,651,498	

（単位:百万円）

河道:36年末河道、施設:南摩ダムあり

様式ー3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／50

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	606,860	253,641	100,791	52,892	1,149	560	1,015,893	2,246	17,101	19,347	1,720,923	27,150	10,489	8,662	19,151	15,422	0	61,723	2,817,886	
C	27,165	17,642	3,801	1,540	45	23	50,216	250	24	274	85,067	918	739	746	1,485	668	0	3,071	138,628	
D1	87,097	42,297	14,817	5,181	426	243	150,061	6,941	1,160	8,101	254,202	2,916	1,756	2,048	3,804	2,434	0	9,154	421,518	
D2	167	71	25	10	1	0	274	1	8	9	464	15	8	14	22	10	0	47	794	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	35,049	37,765	5,932	2,108	77	42	80,973	956	192	1,148	137,170	2,104	1,546	1,515	3,061	2,174	0	7,339	226,630	
合計	756,338	351,416	125,366	61,731	1,698	868	1,297,417	10,394	18,485	28,879	2,197,826	33,103	14,538	12,985	27,523	20,708	0	81,334	3,605,456	

（単位:百万円）

【代表8洪水平均】
河道:36年末河道、施設:南摩ダムなし

様式ー3　水系名:利根川　河川名:利根川　流量規模:1／100

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	802,575	330,676	128,088	69,610	1,502	720	1,333,171	2,551	22,523	25,074	2,258,390	36,133	13,686	10,812	24,498	21,074	0	81,705	3,698,340	
C	94,476	60,359	11,254	4,917	147	74	171,227	676	72	748	290,058	2,953	2,487	2,256	4,743	2,242	0	9,938	471,971	
D1	104,931	50,356	17,233	6,328	518	296	179,662	8,039	1,207	9,246	304,349	3,472	2,092	2,395	4,487	2,978	0	10,937	504,194	
D2	344	218	44	17	5	3	631	1	8	9	1,067	20	11	21	32	15	0	67	1,774	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	209,714	174,671	31,109	13,727	70	34	429,325	38	36	74	727,276	9,494	7,699	6,274	13,973	6,079	0	29,546	1,186,221	
F3	10,965	5,766	2,226	1,224	17	9	20,207	89	198	287	34,231	509	239	224	463	336	0	1,308	56,033	
G	50,695	49,577	7,900	2,932	107	56	111,267	986	218	1,204	188,487	2,852	2,078	1,839	3,917	2,878	0	9,647	310,605	
合計	1,273,700	671,623	197,854	98,755	2,366	1,192	2,245,490	12,380	24,262	36,642	3,803,858	55,433	28,292	23,821	52,113	35,602	0	143,148	6,229,138	

（単位:百万円）

河道:36年末河道、施設:南摩ダムあり

様式ー3　水系名:利根川　河川名:利根川　流量規模:1／100

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	801,033	330,301	127,866	69,439	1,501	720	1,330,860	2,548	22,474	25,022	2,254,474	36,028	13,669	10,802	24,471	21,035	0	81,534	3,691,890	
C	93,970	59,972	11,214	4,900	147	73	170,276	675	72	747	288,446	2,939	2,471	2,244	4,715	2,226	0	9,880	469,349	
D1	104,583	50,218	17,195	6,306	517	296	179,115	8,016	1,207	9,223	303,420	3,459	2,084	2,387	4,471	2,969	0	10,899	502,657	
D2	344	218	44	17	5	3	631	1	8	9	1,067	20	11	21	32	15	0	67	1,774	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	208,665	174,278	31,062	13,714	70	34	427,823	38	36	74	724,731	9,478	7,680	6,267	13,947	6,075	0	29,500	1,182,128	
F3	10,879	5,739	2,216	1,219	17	9	20,079	88	196	284	34,014	506	237	223	460	334	0	1,300	55,677	
G	50,399	49,363	7,858	2,915	107	56	110,698	986	217	1,203	187,521	2,839	2,067	1,832	3,899	2,864	0	9,602	309,024	
合計	1,269,873	670,089	197,455	98,510	2,364	1,191	2,239,482	12,352	24,210	36,562	3,793,673	55,269	28,219	23,776	51,995	35,518	0	142,782	6,212,499	

（単位:百万円）

【代表8洪水平均】
河道:36年末河道、施設:南摩ダムなし

様式ー3　水系名:利根川　河川名:利根川　流量規模:1／200

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	1,009,073	405,236	153,021	83,936	1,825	865	1,653,956	2,879	27,316	30,195	2,801,800	45,213	16,819	12,990	29,809	26,686	0	101,708	4,587,659	
C	211,294	129,977	21,761	10,129	301	146	373,608	1,158	126	1,284	632,893	6,380	5,455	4,345	9,800	4,911	0	21,091	1,028,876	
D1	136,647	63,668	20,654	8,134	618	357	230,078	8,934	1,259	10,193	389,754	4,277	2,649	2,825	5,474	3,877	0	13,628	643,653	
D2	2,835	1,810	663	232	18	10	5,568	2	23	25	9,432	188	81	131	212	115	0	515	15,540	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	708,493	551,011	94,983	44,923	217	103	1,399,730	99	115	214	2,371,143	32,363	24,722	17,981	42,703	20,476	0	95,542	3,866,629	
F3	146,274	74,580	26,063	15,035	237	117	262,306	825	2,514	3,339	444,344	6,451	2,988	2,430	5,418	4,014	0	15,883	725,872	
G	81,072	69,013	10,436	4,228	151	75	164,975	1,036	259	1,295	279,464	4,101	2,911	2,288	5,199	3,974	0	13,274	459,008	
合計	2,295,688	1,295,295	327,581	166,617	3,367	1,673	4,090,221	14,933	31,612	46,545	6,928,830	98,973	55,625	42,990	98,615	64,053	0	261,641	11,327,237	

（単位:百万円）

河道:36年末河道、施設:南摩ダムあり

様式ー3　水系名:利根川　河川名:利根川　流量規模:1／200

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	1,007,400	404,772	152,886	83,846	1,822	864	1,651,590	2,877	27,300	30,177	2,797,795	45,147	16,793	12,977	29,770	26,633	0	101,550	4,581,112	
C	211,014	129,784	21,746	10,119	301	145	373,109	1,158	126	1,284	632,048	6,370	5,448	4,343	9,791	4,900	0	21,061	1,027,502	
D1	136,372	63,606	20,632	8,118	618	357	229,703	8,929	1,258	10,187	389,115	4,272	2,647	2,823	5,470	3,872	0	13,614	642,619	
D2	2,835	1,810	663	232	18	10	5,568	2	23	25	9,432	188	81	131	212	115	0	515	15,540	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	707,481	550,276	94,926	44,876	217	103	1,397,879	99	115	214	2,368,006	32,317	24,686	17,968	42,654	20,440	0	95,411	3,861,510	
F3	145,447	74,230	26,041	15,026	236	116	261,096	825	2,514	3,339	442,297	6,444	2,973	2,418	5,391	4,006	0	15,841	722,573	
G	80,858	68,807	10,404	4,218	151	75	164,513	1,035	259	1,294	278,684	4,089	2,903	2,281	5,184	3,967	0	13,240	457,731	
合計	2,291,407	1,293,285	327,298	166,435	3,363	1,670	4,083,458	14,925	31,595	46,520	6,917,377	98,827	55,531	42,941	98,472	63,933	0	261,232	11,308,587	

（単位:百万円）

①【S22.09.13】

河道:36年末河道、施設:南摩ダムなし

様式－3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／1

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

（単位:百万円）

河道:36年末河道、施設:南摩ダムあり

様式－3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／1

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

（単位:百万円）

①【S22.09.13】

河道:36年末河道、施設:南摩ダムなし

様式－3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／3

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

（単位:百万円）

河道:36年末河道、施設:南摩ダムあり

様式－3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／3

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

（単位:百万円）

①【S22.09.13】

河道:36年末河道、施設:南摩ダムなし

様式－3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／5

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	161,795	63,167	23,434	9,642	256	134	258,428	955	6,601	7,556	437,776	5,487	2,620	2,655	5,275	3,152	0	13,914	717,674	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	161,795	63,167	23,434	9,642	256	134	258,428	955	6,601	7,556	437,776	5,487	2,620	2,655	5,275	3,152	0	13,914	717,674	

（単位:百万円）

河道:36年末河道、施設:南摩ダムあり

様式－3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／5

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	161,734	63,079	23,430	9,641	256	134	258,274	955	6,586	7,541	437,515	5,486	2,618	2,653	5,271	3,150	0	13,907	717,237	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	161,734	63,079	23,430	9,641	256	134	258,274	955	6,586	7,541	437,515	5,486	2,618	2,653	5,271	3,150	0	13,907	717,237	

（単位:百万円）

①【S22.09.13】

河道:36年末河道、施設:南摩ダムなし

様式－3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／10

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	267,937	111,052	41,698	18,811	479	235	440,212	1,565	8,629	10,194	745,720	10,666	4,559	4,312	8,871	6,021	0	25,558	1,221,684	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	56,122	28,050	10,275	3,125	277	159	98,008	5,687	1,056	6,743	166,026	2,047	1,185	1,532	2,717	1,560	0	6,324	277,101	
D2	72	15	10	4	0	0	101	1	6	7	172	7	2	5	7	5	0	19	299	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	17,050	20,998	2,414	997	38	21	41,518	819	138	957	70,330	891	872	873	1,745	1,219	0	3,855	116,660	
合計	341,181	160,115	54,397	22,937	794	415	579,839	8,072	9,829	17,901	982,248	13,611	6,618	6,722	13,340	8,805	0	35,756	1,615,744	

（単位:百万円）

河道:36年末河道、施設:南摩ダムあり

様式－3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／10

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	267,896	111,039	41,400	18,698	479	235	439,747	1,558	8,605	10,163	744,933	10,625	4,558	4,311	8,869	6,015	0	25,509	1,220,352	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	55,946	27,959	10,244	3,109	277	158	97,693	5,683	1,056	6,739	165,493	2,040	1,182	1,528	2,710	1,555	0	6,305	276,230	
D2	72	15	10	4	0	0	101	1	6	7	172	7	2	5	7	5	0	19	299	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	16,808	20,650	2,381	988	38	21	40,886	819	138	957	69,260	885	864	859	1,723	1,213	0	3,821	114,924	
合計	340,722	159,663	54,035	22,799	794	414	578,427	8,061	9,805	17,866	979,858	13,557	6,606	6,703	13,309	8,788	0	35,654	1,611,805	

（単位:百万円）

①【S22.09.13】

河道:36年末河道、施設:南摩ダムなし

様式－3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／30

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	485,163	202,666	81,993	41,263	932	458	812,475	2,128	14,456	16,584	1,376,332	21,226	8,312	7,067	15,379	11,884	0	48,489	2,253,880	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	80,743	39,914	13,764	4,840	398	227	139,886	6,575	1,140	7,715	236,969	2,723	1,656	1,940	3,596	2,267	0	8,586	393,156	
D2	144	44	22	9	0	0	219	1	8	9	370	14	7	13	20	9	0	43	641	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	31,937	35,583	5,494	1,931	70	39	75,054	948	183	1,131	127,144	1,915	1,438	1,446	2,884	2,026	0	6,825	210,154	
合計	597,987	278,207	101,273	48,043	1,400	724	1,027,634	9,652	15,787	25,439	1,740,815	25,878	11,413	10,466	21,879	16,186	0	63,943	2,857,831	

（単位:百万円）

河道:36年末河道、施設:南摩ダムあり

様式－3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／30

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	484,408	202,479	81,929	41,216	929	456	811,417	2,125	14,352	16,477	1,374,540	21,118	8,296	7,054	15,350	11,867	0	48,335	2,250,769	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	80,737	39,902	13,763	4,840	398	227	139,867	6,573	1,140	7,713	236,935	2,723	1,655	1,939	3,594	2,266	0	8,583	393,098	
D2	144	44	22	9	0	0	219	1	8	9	370	14	7	13	20	9	0	43	641	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	31,592	35,251	5,457	1,921	70	39	74,330	948	183	1,131	125,916	1,907	1,430	1,432	2,862	2,017	0	6,786	208,163	
合計	596,881	277,676	101,171	47,986	1,397	722	1,025,833	9,647	15,683	25,330	1,737,761	25,762	11,388	10,438	21,826	16,159	0	63,747	2,852,671	

（単位:百万円）

①【S22.09.13】

河道:36年末河道、施設:南摩ダムなし

様式－3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／50

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	608,369	252,364	100,846	52,293	1,175	574	1,015,621	2,254	17,408	19,662	1,720,462	26,959	10,422	8,590	19,012	15,431	0	61,402	2,817,147	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	91,571	44,154	15,608	5,589	439	251	157,612	7,017	1,185	8,202	266,995	3,104	1,844	2,120	3,964	2,596	0	9,664	442,473	
D2	209	129	29	12	3	1	383	1	8	9	649	16	9	17	26	11	0	53	1,094	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	40,983	41,502	6,820	2,446	89	47	91,887	965	197	1,162	155,655	2,471	1,732	1,656	3,388	2,418	0	8,277	256,981	
合計	741,132	338,149	123,303	60,340	1,706	873	1,265,503	10,237	18,798	29,035	2,143,761	32,550	14,007	12,383	26,390	20,456	0	79,396	3,517,695	

（単位:百万円）

河道:36年末河道、施設:南摩ダムあり

様式－3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／50

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	607,499	252,179	100,682	52,183	1,171	571	1,014,285	2,254	17,402	19,656	1,718,198	26,919	10,414	8,584	18,998	15,406	0	61,323	2,813,462	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	91,535	44,130	15,605	5,588	438	251	157,547	7,010	1,185	8,195	266,884	3,103	1,843	2,118	3,961	2,594	0	9,658	442,284	
D2	209	129	29	12	3	1	383	1	8	9	649	16	9	17	26	11	0	53	1,094	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	40,945	41,502	6,802	2,439	89	47	91,824	965	197	1,162	155,550	2,455	1,732	1,656	3,388	2,412	0	8,255	256,791	
合計	740,188	337,940	123,118	60,222	1,701	870	1,264,039	10,230	18,792	29,022	2,141,281	32,493	13,998	12,375	26,373	20,423	0	79,289	3,513,631	

（単位:百万円）

①【S22.09.13】

河道:36年末河道、施設:南摩ダムなし

様式－3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／100

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	784,420	324,993	126,769	68,362	1,499	719	1,306,762	2,586	22,701	25,287	2,213,656	35,120	13,438	10,716	24,154	20,628	0	79,902	3,625,607	
C	165,619	104,549	19,315	8,965	254	125	298,827	1,108	121	1,229	506,213	5,246	4,302	3,805	8,107	3,890	0	17,243	823,512	
D1	109,355	52,511	18,050	6,676	547	313	187,452	8,500	1,219	9,719	317,545	3,666	2,180	2,502	4,682	3,139	0	11,487	526,203	
D2	343	220	43	17	5	3	631	1	8	9	1,069	19	11	20	31	15	0	65	1,774	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	57,469	54,155	8,639	3,287	122	62	123,734	1,001	233	1,234	209,607	3,135	2,275	1,955	4,230	3,134	0	10,499	345,074	
合計	1,117,206	536,428	172,816	87,307	2,427	1,222	1,917,406	13,196	24,282	37,478	3,248,090	47,186	22,206	18,998	41,204	30,806	0	119,196	5,322,170	

（単位:百万円）

河道:36年末河道、施設:南摩ダムあり

様式－3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／100

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	783,786	324,920	126,756	68,360	1,498	719	1,306,039	2,582	22,699	25,281	2,212,429	35,117	13,436	10,713	24,149	20,626	0	79,892	3,623,641	
C	164,983	104,063	19,274	8,939	253	125	297,637	1,108	121	1,229	504,195	5,217	4,286	3,801	8,087	3,861	0	17,165	820,226	
D1	109,321	52,486	18,033	6,661	546	313	187,360	8,497	1,219	9,716	317,388	3,663	2,179	2,501	4,680	3,137	0	11,480	525,944	
D2	343	220	43	17	5	3	631	1	8	9	1,069	19	11	20	31	15	0	65	1,774	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	57,103	53,857	8,529	3,241	121	62	122,913	1,001	233	1,234	208,215	3,112	2,258	1,946	4,204	3,099	0	10,415	342,777	
合計	1,115,536	535,546	172,635	87,218	2,423	1,222	1,914,580	13,189	24,280	37,469	3,243,296	47,128	22,170	18,981	41,151	30,738	0	119,017	5,314,362	

（単位:百万円）

①【S22.09.13】

河道:36年末河道、施設:南摩ダムなし

様式－3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／200

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	1,011,208	404,875	153,838	84,783	1,845	872	1,657,421	2,917	27,792	30,709	2,807,670	45,686	16,875	13,083	29,958	26,690	0	102,334	4,598,134	
C	240,851	145,387	23,466	11,093	328	157	421,282	1,186	130	1,316	713,651	7,204	6,166	4,662	10,828	5,601	0	23,633	1,159,882	
D1	144,653	67,030	21,415	8,508	636	368	242,610	9,114	1,278	10,392	410,979	4,440	2,773	2,913	5,686	4,053	0	14,179	678,160	
D2	3,582	2,314	861	300	22	12	7,091	2	29	31	12,013	241	102	163	265	145	0	651	19,786	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	835,632	654,348	111,938	53,015	256	121	1,655,310	115	138	253	2,804,098	38,135	29,279	21,155	50,434	24,405	0	112,974	4,572,635	
F3	156,278	80,580	26,000	15,437	262	129	278,686	845	2,695	3,540	472,095	6,606	3,197	2,546	5,743	4,273	0	16,622	770,943	
G	89,934	74,840	11,146	4,585	161	79	180,745	1,050	270	1,320	306,180	4,444	3,161	2,400	5,561	4,307	0	14,312	502,557	
合計	2,482,138	1,429,374	348,664	177,721	3,510	1,738	4,443,145	15,229	32,332	47,561	7,526,686	106,756	61,553	46,922	108,475	69,474	0	284,705	12,302,097	

（単位:百万円）

河道:36年末河道、施設:南摩ダムあり

様式－3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／200

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	1,008,596	404,411	153,736	84,671	1,845	871	1,654,130	2,919	27,797	30,716	2,802,099	45,580	16,832	13,073	29,905	26,671	0	102,156	4,589,101	
C	240,851	145,387	23,466	11,093	328	157	421,282	1,186	130	1,316	713,651	7,204	6,166	4,662	10,828	5,601	0	23,633	1,159,882	
D1	144,570	67,026	21,357	8,468	636	368	242,425	9,111	1,278	10,389	410,667	4,431	2,773	2,913	5,686	4,051	0	14,168	677,649	
D2	3,582	2,314	861	300	22	12	7,091	2	29	31	12,013	241	102	163	265	145	0	651	19,786	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	829,846	650,465	111,659	52,758	256	121	1,645,105	115	138	253	2,786,807	37,868	29,073	21,103	50,176	24,206	0	112,250	4,544,415	
F3	155,403	80,470	25,997	15,434	260	128	277,692	845	2,680	3,525	470,410	6,604	3,192	2,544	5,736	4,271	0	16,611	768,238	
G	89,523	74,609	11,017	4,548	161	79	179,937	1,050	270	1,320	304,814	4,407	3,153	2,389	5,542	4,294	0	14,243	500,314	
合計	2,472,371	1,424,682	348,093	177,272	3,508	1,736	4,427,662	15,228	32,322	47,550	7,500,461	106,335	61,291	46,847	108,138	69,239	0	283,712	12,259,385	

（単位:百万円）

②【S23.09.14】

河道:36年末河道、施設:南摩ダムなし

様式－3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／1

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

（単位:百万円）

河道:36年末河道、施設:南摩ダムあり

様式－3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／1

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

（単位:百万円）

②【S23.09.14】

河道:36年末河道、施設:南摩ダムなし

様式－3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／3

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

（単位:百万円）

河道:36年末河道、施設:南摩ダムあり

様式－3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／3

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

（単位:百万円）

②【S23.09.14】

河道:36年末河道、施設:南摩ダムなし

様式－3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／5

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	166,065	64,516	24,215	9,934	262	138	265,130	959	6,670	7,629	449,130	5,738	2,709	2,726	5,435	3,259	0	14,432	736,321	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	166,065	64,516	24,215	9,934	262	138	265,130	959	6,670	7,629	449,130	5,738	2,709	2,726	5,435	3,259	0	14,432	736,321	

（単位:百万円）

河道:36年末河道、施設:南摩ダムあり

様式－3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／5

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	165,133	64,342	23,868	9,888	262	138	263,631	959	6,660	7,619	446,590	5,670	2,690	2,693	5,383	3,229	0	14,282	732,122	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	165,133	64,342	23,868	9,888	262	138	263,631	959	6,660	7,619	446,590	5,670	2,690	2,693	5,383	3,229	0	14,282	732,122	

（単位:百万円）

②【S23.09.14】

河道:36年末河道、施設:南摩ダムなし

様式－3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／10

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	292,720	120,012	46,324	21,655	522	256	481,489	1,632	9,332	10,964	815,644	12,033	4,974	4,687	9,661	6,710	0	28,404	1,336,501	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	58,197	28,970	10,575	3,256	292	166	101,456	5,771	1,066	6,837	171,865	2,104	1,221	1,568	2,789	1,614	0	6,507	286,665	
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	17,361	21,241	2,467	1,016	42	23	42,150	845	145	990	71,402	914	880	885	1,765	1,242	0	3,921	118,463	
合計	368,278	170,223	59,366	25,927	856	445	625,095	8,248	10,543	18,791	1,058,911	15,051	7,075	7,140	14,215	9,566	0	38,832	1,741,629	

（単位:百万円）

河道:36年末河道、施設:南摩ダムあり

様式－3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／10

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	291,396	119,440	45,016	20,648	521	255	477,276	1,625	9,227	10,852	808,508	11,785	4,943	4,666	9,609	6,686	0	28,080	1,324,716	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	58,095	28,922	10,545	3,242	292	166	101,262	5,766	1,066	6,832	171,539	2,100	1,219	1,565	2,784	1,610	0	6,494	286,127	
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	17,351	21,230	2,467	1,016	42	23	42,129	845	145	990	71,366	914	880	884	1,764	1,242	0	3,920	118,405	
合計	366,842	169,592	58,028	24,906	855	444	620,667	8,236	10,438	18,674	1,051,413	14,799	7,042	7,115	14,157	9,538	0	38,494	1,729,248	

（単位:百万円）

②【S23.09.14】

河道:36年末河道、施設:南摩ダムなし

様式－3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／30

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	528,635	217,977	88,619	44,800	1,020	499	881,550	2,177	15,654	17,831	1,493,347	23,121	9,089	7,781	16,870	13,052	0	53,043	2,445,771	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	83,638	40,824	14,373	4,978	410	235	144,458	6,654	1,147	7,801	244,710	2,790	1,691	1,973	3,664	2,327	0	8,781	405,750	
D2	144	44	22	9	0	0	219	1	8	9	370	14	7	13	20	9	0	43	641	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	32,587	35,973	5,547	1,964	76	41	76,188	955	193	1,148	129,062	1,935	1,458	1,462	2,920	2,062	0	6,917	213,315	
合計	645,004	294,818	108,561	51,751	1,506	775	1,102,415	9,787	17,002	26,789	1,867,489	27,860	12,245	11,229	23,474	17,450	0	68,784	3,065,477	

（単位:百万円）

河道:36年末河道、施設:南摩ダムあり

様式－3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／30

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	524,244	216,759	88,121	44,563	1,018	497	875,202	2,175	15,607	17,782	1,482,592	22,950	9,009	7,707	16,716	12,903	0	52,569	2,428,145	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	83,509	40,704	14,366	4,975	409	234	144,197	6,652	1,147	7,799	244,269	2,788	1,687	1,970	3,657	2,324	0	8,769	405,034	
D2	144	44	22	9	0	0	219	1	8	9	370	14	7	13	20	9	0	43	641	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	32,572	35,964	5,547	1,964	76	41	76,164	955	193	1,148	129,019	1,935	1,457	1,462	2,919	2,062	0	6,916	213,247	
合計	640,469	293,471	108,056	51,511	1,503	772	1,095,782	9,783	16,955	26,738	1,856,250	27,687	12,160	11,152	23,312	17,298	0	68,297	3,047,067	

（単位:百万円）

②【S23.09.14】

河道:36年末河道、施設:南摩ダムなし

様式－3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／50

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	642,713	269,865	107,672	57,480	1,237	604	1,079,571	2,280	18,004	20,284	1,828,792	29,101	11,112	9,084	20,196	16,617	0	65,914	2,994,561	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	95,082	45,457	16,030	5,757	460	262	163,048	7,399	1,185	8,584	276,204	3,215	1,908	2,208	4,116	2,693	0	10,024	457,860	
D2	266	176	36	14	4	2	498	1	8	9	843	17	10	18	28	12	0	57	1,407	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	42,349	42,883	7,237	2,614	91	49	95,223	972	208	1,180	161,308	2,550	1,790	1,694	3,484	2,546	0	8,580	266,291	
合計	780,410	358,381	130,975	65,865	1,792	917	1,338,340	10,652	19,405	30,057	2,267,147	34,883	14,820	13,004	27,824	21,868	0	84,575	3,720,119	

（単位:百万円）

河道:36年末河道、施設:南摩ダムあり

様式－3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／50

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	642,713	269,865	107,672	57,480	1,237	604	1,079,571	2,280	18,004	20,284	1,828,792	29,101	11,112	9,084	20,196	16,617	0	65,914	2,994,561	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	94,904	45,391	16,014	5,748	459	262	162,778	7,391	1,185	8,576	275,747	3,206	1,905	2,204	4,109	2,689	0	10,004	457,105	
D2	266	176	36	14	4	2	498	1	8	9	843	17	10	18	28	12	0	57	1,407	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	41,753	42,527	7,059	2,538	91	49	94,017	972	208	1,180	159,265	2,525	1,769	1,684	3,453	2,489	0	8,467	262,929	
合計	779,636	357,959	130,781	65,780	1,791	917	1,336,864	10,644	19,405	30,049	2,264,647	34,849	14,796	12,990	27,786	21,807	0	84,442	3,716,002	

（単位:百万円）

②【S23.09.14】

河道:36年末河道、施設:南摩ダムなし

様式－3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／100

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	827,209	338,703	131,804	71,270	1,572	752	1,371,310	2,622	23,526	26,148	2,323,000	36,860	13,951	11,023	24,974	21,671	0	83,505	3,803,963	
C	185,627	116,690	20,105	9,394	271	134	332,221	1,132	122	1,254	562,781	5,656	4,805	4,056	8,861	4,271	0	18,788	915,044	
D1	114,388	54,903	18,641	7,031	564	325	195,852	8,581	1,226	9,807	331,773	3,782	2,287	2,576	4,863	3,279	0	11,924	549,356	
D2	425	244	56	22	5	3	755	1	8	9	1,278	26	15	27	42	19	0	87	2,129	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	62,283	56,376	9,078	3,497	127	65	131,426	1,007	235	1,242	222,634	3,307	2,399	2,033	4,432	3,306	0	11,045	366,347	
合計	1,189,932	566,916	179,684	91,214	2,539	1,279	2,031,564	13,343	25,117	38,460	3,441,466	49,631	23,457	19,715	43,172	32,546	0	125,349	5,636,839	

（単位:百万円）

河道:36年末河道、施設:南摩ダムあり

様式－3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／100

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	823,509	338,344	131,731	71,165	1,571	752	1,367,072	2,622	23,429	26,051	2,315,820	36,682	13,910	10,997	24,907	21,657	0	83,246	3,792,189	
C	184,307	115,916	20,041	9,369	270	133	330,036	1,131	122	1,253	559,080	5,618	4,778	4,019	8,797	4,243	0	18,658	909,027	
D1	113,641	54,345	18,596	6,980	562	324	194,448	8,572	1,226	9,798	329,393	3,761	2,257	2,560	4,817	3,259	0	11,837	545,476	
D2	425	244	56	22	5	3	755	1	8	9	1,278	26	15	27	42	19	0	87	2,129	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	61,425	55,850	8,973	3,450	127	65	129,890	1,007	235	1,242	220,034	3,276	2,362	2,007	4,369	3,265	0	10,910	362,076	
合計	1,183,307	564,699	179,397	90,986	2,535	1,277	2,022,201	13,333	25,020	38,353	3,425,605	49,363	23,322	19,610	42,932	32,443	0	124,738	5,610,897	

（単位:百万円）

②【S23.09.14】

河道:36年末河道、施設:南摩ダムなし

様式－3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／200

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	1,032,609	410,990	155,301	85,883	1,873	886	1,687,542	2,954	28,151	31,105	2,858,695	46,603	17,121	13,214	30,335	27,359	0	104,297	4,681,639	
C	244,168	147,730	23,570	11,152	331	159	427,110	1,186	130	1,316	723,524	7,264	6,259	4,702	10,961	5,670	0	23,895	1,175,845	
D1	148,150	67,993	21,858	8,733	643	373	247,750	9,140	1,280	10,420	419,691	4,560	2,819	2,947	5,766	4,196	0	14,522	692,383	
D2	3,582	2,314	861	300	22	12	7,091	2	29	31	12,013	241	102	163	265	145	0	651	19,786	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	886,240	676,141	115,643	55,910	265	125	1,734,324	115	138	253	2,937,944	40,567	30,483	21,578	52,061	25,460	0	118,088	4,790,609	
F3	171,426	83,862	31,843	18,143	272	134	305,680	862	2,857	3,719	517,823	7,971	3,336	2,619	5,955	4,538	0	18,464	845,686	
G	90,814	75,795	11,340	4,666	164	80	182,859	1,055	272	1,327	309,763	4,499	3,197	2,439	5,636	4,362	0	14,497	508,446	
合計	2,576,989	1,464,825	360,416	184,787	3,570	1,769	4,592,356	15,314	32,857	48,171	7,779,453	111,705	63,317	47,662	110,979	71,730	0	294,414	12,714,394	

（単位:百万円）

河道:36年末河道、施設:南摩ダムあり

様式－3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／200

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	1,032,555	410,986	155,298	85,881	1,873	886	1,687,479	2,950	28,132	31,082	2,858,590	46,601	17,120	13,213	30,333	27,358	0	104,292	4,681,443	
C	244,168	147,730	23,570	11,152	331	159	427,110	1,186	130	1,316	723,524	7,264	6,259	4,702	10,961	5,670	0	23,895	1,175,845	
D1	147,964	67,935	21,801	8,680	643	373	247,396	9,139	1,280	10,419	419,087	4,547	2,817	2,946	5,763	4,188	0	14,498	691,400	
D2	3,582	2,314	861	300	22	12	7,091	2	29	31	12,013	241	102	163	265	145	0	651	19,786	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	884,337	674,264	115,533	55,825	263	124	1,730,346	115	138	253	2,931,208	40,493	30,425	21,555	51,980	25,380	0	117,853	4,779,660	
F3	171,043	83,740	31,832	18,134	272	134	305,155	862	2,856	3,718	516,934	7,964	3,329	2,617	5,946	4,536	0	18,446	844,253	
G	90,599	75,290	11,275	4,650	164	80	182,058	1,055	272	1,327	308,406	4,481	3,180	2,420	5,600	4,344	0	14,425	506,216	
合計	2,574,248	1,462,259	360,170	184,622	3,568	1,768	4,586,635	15,309	32,837	48,146	7,769,762	111,591	63,232	47,616	110,848	71,621	0	294,060	12,698,603	

（単位:百万円）

③【S24.08,30】

河道:36年末河道、施設:南摩ダムなし

様式－3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／1

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

（単位:百万円）

河道:36年末河道、施設:南摩ダムあり

様式－3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／1

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

（単位:百万円）

③【S24.08,30】

河道:36年末河道、施設:南摩ダムなし

様式－3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／3

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

（単位:百万円）

河道:36年末河道、施設:南摩ダムあり

様式－3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／3

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

（単位:百万円）

③【S24.08,30】

河道:36年末河道、施設:南摩ダムなし

様式－3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／5

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	176,389	69,191	25,219	10,572	275	145	281,791	971	6,773	7,744	477,354	6,129	2,928	2,863	5,791	3,520	0	15,440	782,329	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	176,389	69,191	25,219	10,572	275	145	281,791	971	6,773	7,744	477,354	6,129	2,928	2,863	5,791	3,520	0	15,440	782,329	

（単位:百万円）

河道:36年末河道、施設:南摩ダムあり

様式－3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／5

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	175,352	69,043	25,167	10,512	275	145	280,494	971	6,773	7,744	475,157	6,062	2,915	2,861	5,776	3,517	0	15,355	778,750	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	175,352	69,043	25,167	10,512	275	145	280,494	971	6,773	7,744	475,157	6,062	2,915	2,861	5,776	3,517	0	15,355	778,750	

（単位:百万円）

③【S24.08,30】

河道:36年末河道、施設:南摩ダムなし

様式－3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／10

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	260,680	107,823	41,076	18,648	461	228	428,916	1,547	8,516	10,063	726,584	10,608	4,484	4,327	8,811	5,889	0	25,308	1,190,871	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	50,034	25,276	9,640	2,797	249	143	88,139	5,352	953	6,305	149,306	1,842	1,061	1,390	2,451	1,394	0	5,687	249,437	
D2	72	15	10	4	0	0	101	1	6	7	172	7	2	5	7	5	0	19	299	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	13,601	17,379	1,885	809	30	16	33,720	781	133	914	57,121	690	723	695	1,418	1,009	0	3,117	94,872	
合計	324,387	150,493	52,611	22,258	740	387	550,876	7,681	9,608	17,289	933,183	13,147	6,270	6,417	12,687	8,297	0	34,131	1,535,479	

（単位:百万円）

河道:36年末河道、施設:南摩ダムあり

様式－3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／10

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	259,713	107,430	40,720	18,505	461	228	427,057	1,546	8,506	10,052	723,434	10,479	4,450	4,284	8,734	5,834	0	25,047	1,185,590	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	49,986	25,211	9,636	2,793	248	142	88,016	5,350	951	6,301	149,098	1,841	1,058	1,388	2,446	1,392	0	5,679	249,094	
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	13,524	17,212	1,877	806	29	16	33,464	781	133	914	56,685	688	719	688	1,407	1,006	0	3,101	94,164	
合計	323,223	149,853	52,233	22,104	738	386	548,537	7,677	9,590	17,267	929,217	13,008	6,227	6,360	12,587	8,232	0	33,827	1,528,848	

（単位:百万円）

③【S24.08,30】

河道:36年末河道、施設:南摩ダムなし

様式－3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／30

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	502,631	211,435	85,161	42,826	920	453	843,426	2,135	14,540	16,675	1,428,762	22,193	8,792	7,544	16,336	12,554	0	51,083	2,339,946	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	76,093	37,839	12,856	4,368	374	212	131,742	6,422	1,123	7,545	223,172	2,543	1,577	1,872	3,449	2,076	0	8,068	370,527	
D2	144	44	22	9	0	0	219	1	8	9	370	14	7	13	20	9	0	43	641	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	27,085	31,283	4,668	1,610	56	32	64,734	934	174	1,108	109,660	1,708	1,295	1,320	2,615	1,775	0	6,098	181,600	
合計	605,953	280,601	102,707	48,813	1,350	697	1,040,121	9,492	15,845	25,337	1,761,964	26,458	11,671	10,749	22,420	16,414	0	65,292	2,892,714	

（単位:百万円）

河道:36年末河道、施設:南摩ダムあり

様式－3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／30

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	501,836	211,251	85,135	42,797	919	453	842,391	2,131	14,540	16,671	1,427,010	22,185	8,780	7,538	16,318	12,540	0	51,043	2,337,115	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	76,093	37,839	12,856	4,368	374	212	131,742	6,422	1,123	7,545	223,172	2,543	1,577	1,872	3,449	2,076	0	8,068	370,527	
D2	144	44	22	9	0	0	219	1	8	9	370	14	7	13	20	9	0	43	641	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	27,085	31,283	4,668	1,610	56	32	64,734	934	174	1,108	109,660	1,708	1,295	1,320	2,615	1,775	0	6,098	181,600	
合計	605,158	280,417	102,681	48,784	1,349	697	1,039,086	9,488	15,845	25,333	1,760,212	26,450	11,659	10,743	22,402	16,400	0	65,252	2,889,883	

（単位:百万円）

③【S24.08,30】

河道:36年末河道、施設:南摩ダムなし

様式－3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／50

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	631,193	266,441	105,178	56,226	1,191	578	1,060,807	2,260	17,388	19,648	1,797,007	28,633	10,978	8,972	19,950	16,265	0	64,848	2,942,310	
C	103,504	67,628	14,680	6,014	173	90	192,089	985	92	1,077	325,399	3,541	2,845	2,926	5,771	2,511	0	11,823	530,388	
D1	85,622	41,836	14,572	5,073	418	238	147,759	6,680	1,166	7,846	250,304	2,846	1,726	2,004	3,730	2,391	0	8,967	414,876	
D2	144	44	22	9	0	0	219	1	8	9	370	14	7	13	20	9	0	43	641	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	34,977	37,598	5,799	2,072	76	41	80,563	956	193	1,149	136,474	2,080	1,534	1,495	3,029	2,164	0	7,273	225,459	
合計	855,440	413,547	140,251	69,394	1,858	947	1,481,437	10,882	18,847	29,729	2,509,554	37,114	17,090	15,410	32,500	23,340	0	92,954	4,113,674	

（単位:百万円）

河道:36年末河道、施設:南摩ダムあり

様式－3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／50

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	629,236	265,667	105,077	56,182	1,188	577	1,057,927	2,259	17,383	19,642	1,792,127	28,598	10,947	8,958	19,905	16,210	0	64,713	2,934,409	
C	102,581	66,944	14,505	5,883	172	90	190,175	981	92	1,073	322,155	3,509	2,826	2,894	5,720	2,500	0	11,729	525,132	
D1	85,471	41,789	14,559	5,062	418	238	147,537	6,680	1,163	7,843	249,929	2,842	1,722	2,001	3,723	2,386	0	8,951	414,260	
D2	144	44	22	9	0	0	219	1	8	9	370	14	7	13	20	9	0	43	641	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	34,830	37,523	5,777	2,065	76	41	80,312	956	193	1,149	136,049	2,075	1,532	1,494	3,026	2,157	0	7,258	224,768	
合計	852,262	411,967	139,940	69,201	1,854	946	1,476,170	10,877	18,839	29,716	2,500,630	37,038	17,034	15,360	32,394	23,262	0	92,694	4,099,210	

（単位:百万円）

③【S24.08,30】

河道:36年末河道、施設:南摩ダムなし

様式－3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／100

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	770,860	322,481	125,830	67,857	1,467	703	1,289,198	2,436	22,058	24,494	2,183,900	34,903	13,304	10,600	23,904	20,398	0	79,205	3,576,797	
C	157,287	100,839	18,130	7,561	242	120	284,179	1,087	118	1,205	481,400	4,687	4,134	3,716	7,850	3,710	0	16,247	783,031	
D1	105,305	50,001	17,237	6,223	515	292	179,573	8,219	1,209	9,428	304,196	3,507	2,093	2,427	4,520	2,963	0	10,990	504,187	
D2	343	220	43	17	5	3	631	1	8	9	1,069	19	11	20	31	15	0	65	1,774	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	87,721	46,127	17,809	9,793	138	70	161,658	710	1,587	2,297	273,849	4,074	1,912	1,794	3,706	2,690	0	10,470	448,274	
G	50,123	50,191	7,920	2,926	105	55	111,320	983	218	1,201	188,577	2,830	2,091	1,840	3,931	2,913	0	9,674	310,772	
合計	1,171,639	569,859	186,969	94,377	2,472	1,243	2,026,559	13,436	25,198	38,634	3,432,991	50,020	23,545	20,397	43,942	32,689	0	126,651	5,624,835	

（単位:百万円）

河道:36年末河道、施設:南摩ダムあり

様式－3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／100

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	770,860	322,481	125,830	67,857	1,467	703	1,289,198	2,436	22,058	24,494	2,183,900	34,903	13,304	10,600	23,904	20,398	0	79,205	3,576,797	
C	156,469	99,506	18,050	7,535	242	120	281,922	1,087	118	1,205	477,574	4,670	4,082	3,678	7,760	3,675	0	16,105	776,806	
D1	105,232	49,955	17,222	6,219	514	292	179,434	8,190	1,209	9,399	303,962	3,501	2,088	2,418	4,506	2,959	0	10,966	503,761	
D2	343	220	43	17	5	3	631	1	8	9	1,069	19	11	20	31	15	0	65	1,774	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	87,031	45,914	17,730	9,750	138	70	160,633	707	1,564	2,271	272,110	4,051	1,899	1,785	3,684	2,674	0	10,409	445,423	
G	50,116	50,174	7,918	2,926	105	55	111,294	983	218	1,201	188,532	2,829	2,091	1,840	3,931	2,913	0	9,673	310,700	
合計	1,170,051	568,250	186,793	94,304	2,471	1,243	2,023,112	13,404	25,175	38,579	3,427,147	49,973	23,475	20,341	43,816	32,634	0	126,423	5,615,261	

（単位:百万円）

③【S24.08,30】

河道:36年末河道、施設:南摩ダムなし

様式－3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／200

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	946,569	387,035	146,965	81,331	1,724	819	1,564,443	2,789	26,688	29,477	2,650,165	43,421	16,094	12,405	28,499	25,390	0	97,310	4,341,395	
C	212,160	130,551	21,970	10,322	306	147	375,456	1,167	127	1,294	636,022	6,460	5,474	4,369	9,843	4,938	0	21,241	1,034,013	
D1	129,384	62,256	20,121	7,838	606	351	220,556	8,945	1,248	10,193	373,621	4,153	2,584	2,788	5,372	3,731	0	13,256	617,626	
D2	3,556	2,311	849	298	22	12	7,048	1	26	27	11,939	234	101	162	263	143	0	640	19,654	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	802,820	636,793	110,012	51,441	250	119	1,601,435	115	138	253	2,712,831	36,476	28,349	20,864	49,213	23,615	0	109,304	4,423,823	
F3	153,010	79,903	25,838	15,379	253	125	274,508	839	2,651	3,490	465,016	6,571	3,170	2,528	5,698	4,249	0	16,518	759,532	
G	74,888	65,228	10,019	3,995	143	72	154,345	1,019	242	1,261	261,460	3,932	2,738	2,201	4,939	3,772	0	12,643	429,709	
合計	2,322,387	1,364,077	335,774	170,604	3,304	1,645	4,197,791	14,875	31,120	45,995	7,111,054	101,247	58,510	45,317	103,827	65,838	0	270,912	11,625,752	

（単位:百万円）

河道:36年末河道、施設:南摩ダムあり

様式－3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／200

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	945,700	386,840	146,898	81,290	1,722	818	1,563,268	2,786	26,659	29,445	2,648,175	43,400	16,079	12,389	28,468	25,349	0	97,217	4,338,105	
C	211,572	129,939	21,924	10,291	306	147	374,179	1,167	127	1,294	633,859	6,433	5,454	4,363	9,817	4,881	0	21,131	1,030,463	
D1	128,604	62,017	20,102	7,830	606	351	219,510	8,942	1,248	10,190	371,849	4,147	2,576	2,786	5,362	3,720	0	13,229	614,778	
D2	3,556	2,311	849	298	22	12	7,048	1	26	27	11,939	234	101	162	263	143	0	640	19,654	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	802,713	636,752	110,004	51,438	250	119	1,601,276	115	138	253	2,712,563	36,471	28,342	20,852	49,194	23,611	0	109,276	4,423,368	
F3	152,927	79,888	25,838	15,379	253	125	274,410	839	2,651	3,490	464,851	6,571	3,170	2,528	5,698	4,249	0	16,518	759,269	
G	74,857	65,226	10,019	3,995	143	72	154,312	1,019	242	1,261	261,405	3,932	2,738	2,201	4,939	3,772	0	12,643	429,621	
合計	2,319,929	1,362,973	335,634	170,521	3,302	1,644	4,194,003	14,869	31,091	45,960	7,104,641	101,188	58,460	45,281	103,741	65,725	0	270,654	11,615,258	

（単位:百万円）

④【S33.09.16】

河道:36年末河道、施設:南摩ダムなし

様式－3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／1

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

（単位:百万円）

河道:36年末河道、施設:南摩ダムあり

様式－3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／1

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

（単位:百万円）

④【S33.09.16】

河道:36年末河道、施設:南摩ダムなし

様式－3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／3

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

（単位:百万円）

河道:36年末河道、施設:南摩ダムあり

様式－3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／3

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

（単位:百万円）

④【S33.09.16】

河道:36年末河道、施設:南摩ダムなし

様式－3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／5

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	150,235	60,108	22,350	9,056	231	122	242,102	903	5,945	6,848	410,120	5,171	2,487	2,513	5,000	2,899	0	13,070	672,140	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	150,235	60,108	22,350	9,056	231	122	242,102	903	5,945	6,848	410,120	5,171	2,487	2,513	5,000	2,899	0	13,070	672,140	

（単位:百万円）

河道:36年末河道、施設:南摩ダムあり

様式－3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／5

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	148,692	59,284	21,881	8,766	231	122	238,976	900	5,894	6,794	404,825	5,062	2,440	2,486	4,926	2,825	0	12,813	663,408	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	148,692	59,284	21,881	8,766	231	122	238,976	900	5,894	6,794	404,825	5,062	2,440	2,486	4,926	2,825	0	12,813	663,408	

（単位:百万円）

④【S33.09.16】

河道:36年末河道、施設:南摩ダムなし

様式－3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／10

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	245,412	101,380	38,850	17,832	439	219	404,132	1,538	8,258	9,796	684,601	9,800	4,200	4,067	8,267	5,428	0	23,495	1,122,024	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	52,082	26,397	9,878	2,913	260	149	91,679	5,427	994	6,421	155,303	1,897	1,110	1,442	2,552	1,455	0	5,904	259,307	
D2	72	15	10	4	0	0	101	1	6	7	172	7	2	5	7	5	0	19	299	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	14,446	18,356	1,959	858	34	18	35,671	792	135	927	60,427	728	755	715	1,470	1,072	0	3,270	100,295	
合計	312,012	146,148	50,697	21,607	733	386	531,583	7,758	9,393	17,151	900,503	12,432	6,067	6,229	12,296	7,960	0	32,688	1,481,925	

（単位:百万円）

河道:36年末河道、施設:南摩ダムあり

様式－3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／10

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	243,347	100,113	38,258	17,459	437	218	399,832	1,533	8,227	9,760	677,317	9,625	4,145	3,971	8,116	5,370	0	23,111	1,110,020	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	51,789	26,298	9,842	2,885	258	148	91,220	5,417	990	6,407	154,525	1,888	1,105	1,436	2,541	1,445	0	5,874	258,026	
D2	72	15	10	4	0	0	101	1	6	7	172	7	2	5	7	5	0	19	299	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	14,438	18,335	1,955	855	33	18	35,634	789	134	923	60,365	727	755	715	1,470	1,069	0	3,266	100,188	
合計	309,646	144,761	50,065	21,203	728	384	526,787	7,740	9,357	17,097	892,379	12,247	6,007	6,127	12,134	7,889	0	32,270	1,468,533	

（単位:百万円）

④【S33.09.16】

河道:36年末河道、施設:南摩ダムなし

様式－3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／30

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	448,922	191,408	73,959	36,579	811	404	752,083	2,063	13,510	15,573	1,274,030	19,141	7,818	6,842	14,660	10,873	0	44,674	2,086,360	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	76,062	37,740	12,818	4,350	372	211	131,553	6,415	1,124	7,539	222,849	2,538	1,576	1,869	3,445	2,071	0	8,054	369,995	
D2	144	44	22	9	0	0	219	1	8	9	370	14	7	13	20	9	0	43	641	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	27,203	31,487	4,666	1,609	56	32	65,053	933	174	1,107	110,200	1,707	1,301	1,321	2,622	1,777	0	6,106	182,466	
合計	552,331	260,679	91,465	42,547	1,239	647	948,908	9,412	14,816	24,228	1,607,449	23,400	10,702	10,045	20,747	14,730	0	58,877	2,639,462	

（単位:百万円）

河道:36年末河道、施設:南摩ダムあり

様式－3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／30

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	440,611	188,518	72,541	35,843	807	402	738,722	2,060	13,465	15,525	1,251,395	18,818	7,698	6,777	14,475	10,560	0	43,853	2,049,495	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	76,052	37,739	12,818	4,350	372	211	131,542	6,415	1,124	7,539	222,832	2,538	1,576	1,869	3,445	2,071	0	8,054	369,967	
D2	144	44	22	9	0	0	219	1	8	9	370	14	7	13	20	9	0	43	641	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	26,953	31,436	4,650	1,597	56	32	64,724	933	174	1,107	109,641	1,686	1,298	1,320	2,618	1,770	0	6,074	181,546	
合計	543,760	257,737	90,031	41,799	1,235	645	935,207	9,409	14,771	24,180	1,584,238	23,056	10,579	9,979	20,558	14,410	0	58,024	2,601,649	

（単位:百万円）

④【S33.09.16】

河道:36年末河道、施設:南摩ダムなし

様式－3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／50

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	513,843	215,805	86,069	43,471	925	456	860,569	2,135	14,554	16,689	1,457,805	22,601	8,979	7,661	16,640	12,763	0	52,004	2,387,067	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	81,396	39,629	13,856	4,718	392	223	140,214	6,529	1,134	7,663	237,523	2,686	1,644	1,932	3,576	2,219	0	8,481	393,881	
D2	144	44	22	9	0	0	219	1	8	9	370	14	7	13	20	9	0	43	641	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	29,900	34,312	5,268	1,833	68	38	71,419	947	179	1,126	120,983	1,842	1,393	1,408	2,801	1,943	0	6,586	200,114	
合計	625,283	289,790	105,215	50,031	1,385	717	1,072,421	9,612	15,875	25,487	1,816,681	27,143	12,023	11,014	23,037	16,934	0	67,114	2,981,703	

（単位:百万円）

河道:36年末河道、施設:南摩ダムあり

様式－3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／50

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	508,515	212,817	85,681	43,197	920	453	851,583	2,128	14,451	16,579	1,442,580	22,397	8,863	7,609	16,472	12,628	0	51,497	2,362,239	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	80,847	39,384	13,725	4,639	389	221	139,205	6,521	1,129	7,650	235,811	2,662	1,635	1,923	3,558	2,199	0	8,419	391,085	
D2	144	44	22	9	0	0	219	1	8	9	370	14	7	13	20	9	0	43	641	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	29,791	33,948	5,200	1,805	67	37	70,848	947	179	1,126	120,014	1,831	1,382	1,399	2,781	1,928	0	6,540	198,528	
合計	619,297	286,193	104,628	49,650	1,376	711	1,061,855	9,597	15,767	25,364	1,798,775	26,904	11,887	10,944	22,831	16,764	0	66,499	2,952,493	

（単位:百万円）

④【S33.09.16】

河道:36年末河道、施設:南摩ダムなし

様式－3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／100

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	646,113	272,152	107,146	57,600	1,212	591	1,084,814	2,266	17,655	19,921	1,837,676	29,154	11,226	9,097	20,323	16,668	0	66,145	3,008,556	
C	110,317	71,944	15,315	6,301	187	97	204,161	1,010	101	1,111	345,847	3,734	3,009	3,043	6,052	2,758	0	12,544	563,663	
D1	92,451	44,371	15,440	5,535	443	253	158,493	6,770	1,178	7,948	268,487	3,014	1,838	2,099	3,937	2,570	0	9,521	444,449	
D2	266	176	36	14	4	2	498	1	8	9	843	17	10	18	28	12	0	57	1,407	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	40,199	41,535	6,722	2,410	90	47	91,003	964	197	1,161	154,159	2,453	1,718	1,633	3,351	2,419	0	8,223	254,546	
合計	889,346	430,178	144,659	71,860	1,936	990	1,538,969	11,011	19,139	30,150	2,607,012	38,372	17,801	15,890	33,691	24,427	0	96,490	4,272,621	

（単位:百万円）

河道:36年末河道、施設:南摩ダムあり

様式－3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／100

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	645,967	272,126	106,792	57,405	1,212	591	1,084,093	2,266	17,655	19,921	1,836,454	29,111	11,225	9,096	20,321	16,659	0	66,091	3,006,559	
C	109,526	71,550	15,189	6,241	186	96	202,788	1,008	101	1,109	343,523	3,711	2,985	3,031	6,016	2,722	0	12,449	559,869	
D1	92,166	44,316	15,435	5,530	443	253	158,143	6,769	1,178	7,947	267,893	3,013	1,834	2,097	3,931	2,569	0	9,513	443,496	
D2	266	176	36	14	4	2	498	1	8	9	843	17	10	18	28	12	0	57	1,407	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	40,199	41,535	6,722	2,410	90	47	91,003	964	197	1,161	154,159	2,453	1,718	1,633	3,351	2,419	0	8,223	254,546	
合計	888,124	429,703	144,174	71,600	1,935	989	1,536,525	11,008	19,139	30,147	2,602,872	38,305	17,772	15,875	33,647	24,381	0	96,333	4,265,877	

（単位:百万円）

④【S33.09.16】

河道:36年末河道、施設:南摩ダムなし

様式－3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／200

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	785,944	327,280	126,857	68,486	1,496	717	1,310,780	2,561	22,672	25,233	2,220,459	35,318	13,506	10,756	24,262	20,774	0	80,354	3,636,826	
C	158,009	101,259	18,342	7,756	244	121	285,731	1,091	118	1,209	484,029	4,765	4,157	3,727	7,884	3,741	0	16,390	787,359	
D1	109,411	51,865	17,783	6,540	535	305	186,439	8,422	1,214	9,636	315,827	3,620	2,160	2,485	4,645	3,085	0	11,350	523,252	
D2	343	220	43	17	5	3	631	1	8	9	1,069	19	11	20	31	15	0	65	1,774	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	97,634	51,309	19,342	10,804	154	78	179,321	744	1,773	2,517	303,769	4,508	2,115	1,924	4,039	2,921	0	11,468	497,075	
G	54,187	51,950	8,343	3,128	114	59	117,781	999	230	1,229	199,521	3,019	2,186	1,904	4,090	3,001	0	10,110	328,641	
合計	1,205,528	583,883	190,710	96,731	2,548	1,283	2,080,683	13,818	26,015	39,833	3,524,674	51,249	24,135	20,816	44,951	33,537	0	129,737	5,774,927	

（単位:百万円）

河道:36年末河道、施設:南摩ダムあり

様式－3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／200

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	783,270	326,714	126,779	68,430	1,493	716	1,307,402	2,550	22,660	25,210	2,214,739	35,244	13,483	10,747	24,230	20,720	0	80,194	3,627,545	
C	158,009	101,259	18,342	7,756	244	121	285,731	1,091	118	1,209	484,029	4,765	4,157	3,727	7,884	3,741	0	16,390	787,359	
D1	109,341	51,847	17,783	6,541	535	304	186,351	8,407	1,214	9,621	315,678	3,620	2,159	2,485	4,644	3,087	0	11,351	523,001	
D2	343	220	43	17	5	3	631	1	8	9	1,069	19	11	20	31	15	0	65	1,774	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	98,129	51,449	19,382	10,831	154	78	180,023	745	1,801	2,546	304,957	4,516	2,124	1,929	4,053	2,929	0	11,498	499,024	
G	53,659	51,782	8,337	3,120	114	59	117,071	997	230	1,227	198,318	2,995	2,169	1,901	4,070	2,998	0	10,063	326,679	
合計	1,202,751	583,271	190,666	96,695	2,545	1,281	2,077,209	13,791	26,031	39,822	3,518,790	51,159	24,103	20,809	44,912	33,490	0	129,561	5,765,382	

（単位:百万円）

⑤【S34.08.12】

河道:36年末河道、施設:南摩ダムなし

様式－3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／1

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

（単位:百万円）

河道:36年末河道、施設:南摩ダムあり

様式－3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／1

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

（単位:百万円）

⑤【S34.08.12】

河道:36年末河道、施設:南摩ダムなし

様式－3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／3

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

（単位:百万円）

河道:36年末河道、施設:南摩ダムあり

様式－3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／3

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

（単位:百万円）

⑤【S34.08.12】

河道:36年末河道、施設:南摩ダムなし

様式－3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／5

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	112,163	44,760	15,619	5,934	167	88	178,731	843	5,269	6,112	302,769	3,752	1,845	2,040	3,885	2,012	0	9,649	497,261	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	112,163	44,760	15,619	5,934	167	88	178,731	843	5,269	6,112	302,769	3,752	1,845	2,040	3,885	2,012	0	9,649	497,261	

（単位:百万円）

河道:36年末河道、施設:南摩ダムあり

様式－3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／5

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	111,419	44,734	15,603	5,927	167	88	177,938	843	5,118	5,961	301,429	3,743	1,841	2,033	3,874	2,006	0	9,623	494,951	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	111,419	44,734	15,603	5,927	167	88	177,938	843	5,118	5,961	301,429	3,743	1,841	2,033	3,874	2,006	0	9,623	494,951	

（単位:百万円）

⑤【S34.08.12】

河道:36年末河道、施設:南摩ダムなし

様式－3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／10

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	211,857	84,676	30,128	13,126	359	181	340,327	1,407	7,350	8,757	576,513	7,539	3,533	3,379	6,912	4,420	0	18,871	944,468	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	211,857	84,676	30,128	13,126	359	181	340,327	1,407	7,350	8,757	576,513	7,539	3,533	3,379	6,912	4,420	0	18,871	944,468	

（単位:百万円）

河道:36年末河道、施設:南摩ダムあり

様式－3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／10

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	207,363	80,659	29,975	13,051	356	179	331,583	1,407	7,337	8,744	561,702	7,451	3,387	3,281	6,668	4,354	0	18,473	920,502	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	207,363	80,659	29,975	13,051	356	179	331,583	1,407	7,337	8,744	561,702	7,451	3,387	3,281	6,668	4,354	0	18,473	920,502	

（単位:百万円）

⑤【S34.08.12】

河道:36年末河道、施設:南摩ダムなし

様式－3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／30

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	416,039	178,715	69,528	34,173	751	375	699,581	2,024	12,844	14,868	1,185,091	18,034	7,238	6,415	13,653	10,049	0	41,736	1,941,276	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	70,236	34,847	12,118	4,021	346	195	121,763	6,290	1,101	7,391	206,266	2,392	1,438	1,764	3,202	1,891	0	7,485	342,905	
D2	144	44	22	9	0	0	219	1	8	9	370	14	7	13	20	9	0	43	641	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	25,014	28,542	4,266	1,460	53	30	59,365	919	167	1,086	100,564	1,584	1,189	1,225	2,414	1,653	0	5,651	166,666	
合計	511,433	242,148	85,934	39,663	1,150	600	880,928	9,234	14,120	23,354	1,492,291	22,024	9,872	9,417	19,289	13,602	0	54,915	2,451,488	

（単位:百万円）

河道:36年末河道、施設:南摩ダムあり

様式－3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／30

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	413,139	177,609	69,291	34,106	751	375	695,271	2,019	12,815	14,834	1,177,790	17,930	7,170	6,389	13,559	10,028	0	41,517	1,929,412	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	70,229	34,836	12,118	4,021	345	195	121,744	6,289	1,101	7,390	206,233	2,392	1,438	1,764	3,202	1,891	0	7,485	342,852	
D2	144	44	22	9	0	0	219	1	8	9	370	14	7	13	20	9	0	43	641	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	25,014	28,542	4,266	1,460	53	30	59,365	919	167	1,086	100,564	1,584	1,189	1,225	2,414	1,653	0	5,651	166,666	
合計	508,526	241,031	85,697	39,596	1,149	600	876,599	9,228	14,091	23,319	1,484,957	21,920	9,804	9,391	19,195	13,581	0	54,696	2,439,571	

（単位:百万円）

⑤【S34.08.12】

河道:36年末河道、施設:南摩ダムなし

様式－3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／50

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	636,213	268,194	106,680	57,184	1,209	590	1,070,070	2,266	17,655	19,921	1,812,699	28,922	11,037	9,031	20,068	16,472	0	65,462	2,968,152	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	81,908	39,978	14,121	4,856	399	227	141,489	6,576	1,140	7,716	239,682	2,735	1,659	1,943	3,602	2,274	0	8,611	397,498	
D2	144	44	22	9	0	0	219	1	8	9	370	14	7	13	20	9	0	43	641	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	31,937	35,586	5,494	1,931	70	39	75,057	948	183	1,131	127,150	1,915	1,438	1,446	2,884	2,026	0	6,825	210,163	
合計	750,202	343,802	126,317	63,980	1,678	856	1,286,835	9,791	18,986	28,777	2,179,901	33,586	14,141	12,433	26,574	20,781	0	80,941	3,576,454	

（単位:百万円）

河道:36年末河道、施設:南摩ダムあり

様式－3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／50

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	578,347	240,123	94,793	48,719	1,101	536	963,619	2,236	16,598	18,834	1,632,370	25,523	9,954	8,325	18,279	14,342	0	58,144	2,672,967	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	81,881	39,961	14,120	4,855	399	227	141,443	6,576	1,140	7,716	239,603	2,733	1,657	1,941	3,598	2,272	0	8,603	397,365	
D2	144	44	22	9	0	0	219	1	8	9	370	14	7	13	20	9	0	43	641	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	31,937	35,583	5,494	1,931	70	39	75,054	948	183	1,131	127,144	1,915	1,438	1,446	2,884	2,026	0	6,825	210,154	
合計	692,309	315,711	114,429	55,514	1,570	802	1,180,335	9,761	17,929	27,690	1,999,487	30,185	13,056	11,725	24,781	18,649	0	73,615	3,281,127	

（単位:百万円）

⑤【S34.08.12】

河道:36年末河道、施設:南摩ダムなし

様式－3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／100

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	960,742	388,528	148,581	81,970	1,752	831	1,582,404	2,851	26,842	29,693	2,680,590	43,938	16,239	12,551	28,790	25,555	0	98,283	4,390,970	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	104,304	50,160	17,199	6,275	527	300	178,765	8,359	1,209	9,568	302,827	3,473	2,076	2,414	4,490	2,956	0	10,919	502,079	
D2	343	220	43	17	5	3	631	1	8	9	1,069	19	11	20	31	15	0	65	1,774	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	505,672	429,857	77,935	33,597	176	86	1,047,323	102	93	195	1,774,165	23,177	18,844	15,662	34,506	14,990	0	72,673	2,894,356	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	52,700	51,351	8,086	2,998	111	57	115,303	994	229	1,223	195,323	2,908	2,143	1,872	4,015	2,961	0	9,884	321,733	
合計	1,623,761	920,116	251,844	124,857	2,571	1,277	2,924,426	12,307	28,381	40,688	4,953,974	73,515	39,313	32,519	71,832	46,477	0	191,824	8,110,912	

（単位:百万円）

河道:36年末河道、施設:南摩ダムあり

様式－3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／100

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	960,202	388,269	148,531	81,958	1,751	830	1,581,541	2,848	26,767	29,615	2,679,131	43,922	16,231	12,542	28,773	25,547	0	98,242	4,388,529	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	104,212	50,127	17,181	6,265	526	299	178,610	8,344	1,209	9,553	302,567	3,471	2,075	2,413	4,488	2,955	0	10,914	501,644	
D2	343	220	43	17	5	3	631	1	8	9	1,069	19	11	20	31	15	0	65	1,774	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	505,453	429,454	77,878	33,583	175	86	1,046,629	102	93	195	1,772,989	23,170	18,834	15,646	34,480	14,987	0	72,637	2,892,450	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	52,329	51,270	8,081	2,993	110	57	114,840	994	221	1,215	194,539	2,897	2,136	1,870	4,006	2,958	0	9,861	320,455	
合計	1,622,539	919,340	251,714	124,816	2,567	1,275	2,922,251	12,289	28,298	40,587	4,950,295	73,479	39,287	32,491	71,778	46,462	0	191,719	8,104,852	

（単位:百万円）

⑤【S34.08.12】

河道:36年末河道、施設:南摩ダムなし

様式－3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／200

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	1,230,913	477,585	175,900	97,581	2,136	1,012	1,985,127	3,339	31,655	34,994	3,362,803	53,823	19,846	15,023	34,869	31,839	0	120,531	5,503,455	
C	207,234	127,696	21,598	10,139	303	146	367,116	1,159	126	1,285	621,894	6,296	5,353	4,324	9,677	4,776	0	20,749	1,011,044	
D1	161,657	73,332	23,082	9,567	704	406	268,748	9,213	1,286	10,499	455,260	4,851	3,067	3,104	6,171	4,602	0	15,624	750,131	
D2	3,582	2,314	861	300	22	12	7,091	2	29	31	12,013	241	102	163	265	145	0	651	19,786	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	822,551	649,193	111,461	52,504	255	121	1,636,085	115	138	253	2,771,527	37,651	28,936	21,068	50,004	24,166	0	111,821	4,519,686	
F3	143,850	75,537	24,958	14,688	236	116	259,385	835	2,547	3,382	439,400	6,196	3,016	2,440	5,456	4,021	0	15,673	717,840	
G	112,673	87,151	12,887	5,519	201	95	218,526	1,098	310	1,408	370,183	5,372	3,730	2,788	6,518	4,995	0	16,885	607,002	
合計	2,682,460	1,492,808	370,747	190,298	3,857	1,908	4,742,078	15,761	36,091	51,852	8,033,080	114,430	64,050	48,910	112,960	74,544	0	301,934	13,128,944	

（単位:百万円）

河道:36年末河道、施設:南摩ダムあり

様式－3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／200

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	1,230,233	477,514	175,883	97,558	2,135	1,011	1,984,334	3,339	31,655	34,994	3,361,463	53,797	19,840	15,022	34,862	31,832	0	120,491	5,501,282	
C	207,188	127,626	21,581	10,128	302	145	366,970	1,159	126	1,285	621,648	6,294	5,349	4,322	9,671	4,774	0	20,739	1,010,642	
D1	160,776	73,243	23,063	9,558	704	406	267,750	9,213	1,286	10,499	453,567	4,840	3,064	3,102	6,166	4,585	0	15,591	747,407	
D2	3,582	2,314	861	300	22	12	7,091	2	29	31	12,013	241	102	163	265	145	0	651	19,786	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	822,551	649,193	111,461	52,504	255	121	1,636,085	115	138	253	2,771,527	37,651	28,936	21,068	50,004	24,166	0	111,821	4,519,686	
F3	143,160	75,255	24,942	14,676	235	116	258,384	835	2,543	3,378	437,705	6,188	3,006	2,436	5,442	4,005	0	15,635	715,102	
G	112,471	87,028	12,883	5,517	201	95	218,195	1,098	310	1,408	369,621	5,370	3,727	2,782	6,509	4,994	0	16,873	606,097	
合計	2,679,961	1,492,173	370,674	190,241	3,854	1,906	4,738,809	15,761	36,087	51,848	8,027,544	114,381	64,024	48,895	112,919	74,501	0	301,801	13,120,002	

（単位:百万円）

⑥【S57.07.31】

河道:36年末河道、施設:南摩ダムなし

様式－3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／1

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

（単位:百万円）

河道:36年末河道、施設:南摩ダムあり

様式－3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／1

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

（単位:百万円）

⑥【S57.07.31】

河道:36年末河道、施設:南摩ダムなし

様式－3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／3

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

（単位:百万円）

河道:36年末河道、施設:南摩ダムあり

様式－3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／3

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

（単位:百万円）

⑥【S57.07.31】

河道:36年末河道、施設:南摩ダムなし

様式－3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／5

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	136,842	53,030	19,949	7,887	219	116	218,043	898	5,850	6,748	369,363	4,603	2,204	2,306	4,510	2,636	0	11,749	605,903	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	136,842	53,030	19,949	7,887	219	116	218,043	898	5,850	6,748	369,363	4,603	2,204	2,306	4,510	2,636	0	11,749	605,903	

（単位:百万円）

河道:36年末河道、施設:南摩ダムあり

様式－3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／5

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	136,320	52,836	19,920	7,859	217	115	217,267	898	5,850	6,748	368,050	4,596	2,192	2,300	4,492	2,618	0	11,706	603,771	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	136,320	52,836	19,920	7,859	217	115	217,267	898	5,850	6,748	368,050	4,596	2,192	2,300	4,492	2,618	0	11,706	603,771	

（単位:百万円）

⑥【S57.07.31】

河道:36年末河道、施設:南摩ダムなし

様式－3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／10

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	273,591	113,037	41,866	19,009	485	238	448,226	1,570	8,741	10,311	759,297	10,892	4,602	4,292	8,894	6,295	0	26,081	1,243,915	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	45,971	23,389	8,583	2,536	229	132	80,840	5,238	959	6,197	136,944	1,698	981	1,311	2,292	1,271	0	5,261	229,242	
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	11,550	15,139	1,632	693	22	12	29,048	666	97	763	49,207	580	630	624	1,254	847	0	2,681	81,699	
合計	331,112	151,565	52,081	22,238	736	382	558,114	7,474	9,797	17,271	945,448	13,170	6,213	6,227	12,440	8,413	0	34,023	1,554,856	

（単位:百万円）

河道:36年末河道、施設:南摩ダムあり

様式－3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／10

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	273,144	112,958	41,856	19,002	485	238	447,683	1,570	8,727	10,297	758,374	10,882	4,599	4,290	8,889	6,292	0	26,063	1,242,417	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	45,835	23,324	8,572	2,532	229	131	80,623	5,222	959	6,181	136,574	1,695	977	1,307	2,284	1,269	0	5,248	228,626	
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	11,528	15,128	1,623	692	22	12	29,005	662	97	759	49,135	579	630	623	1,253	846	0	2,678	81,577	
合計	330,507	151,410	52,051	22,226	736	381	557,311	7,454	9,783	17,237	944,083	13,156	6,206	6,220	12,426	8,407	0	33,989	1,552,620	

（単位:百万円）

⑥【S57.07.31】

河道:36年末河道、施設:南摩ダムなし

様式－3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／30

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	536,132	221,336	89,459	45,166	1,034	507	893,634	2,193	15,911	18,104	1,513,815	23,479	9,247	7,882	17,129	13,194	0	53,802	2,479,355	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	76,876	38,372	13,412	4,625	388	219	133,892	6,555	1,135	7,690	226,815	2,650	1,578	1,879	3,457	2,177	0	8,284	376,681	
D2	144	44	22	9	0	0	219	1	8	9	370	14	7	13	20	9	0	43	641	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	26,993	31,264	4,660	1,603	56	32	64,608	933	174	1,107	109,446	1,705	1,294	1,319	2,613	1,771	0	6,089	181,250	
合計	640,145	291,016	107,553	51,403	1,478	758	1,092,353	9,682	17,228	26,910	1,850,446	27,848	12,126	11,093	23,219	17,151	0	68,218	3,037,927	

（単位:百万円）

河道:36年末河道、施設:南摩ダムあり

様式－3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／30

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	535,456	221,090	89,432	45,150	1,033	506	892,667	2,193	15,898	18,091	1,512,177	23,472	9,240	7,877	17,117	13,179	0	53,768	2,476,703	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	76,644	38,295	13,409	4,625	388	219	133,580	6,555	1,135	7,690	226,282	2,649	1,574	1,877	3,451	2,176	0	8,276	375,828	
D2	144	44	22	9	0	0	219	1	8	9	370	14	7	13	20	9	0	43	641	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	26,971	31,262	4,660	1,602	56	32	64,583	933	174	1,107	109,402	1,705	1,294	1,319	2,613	1,771	0	6,089	181,181	
合計	639,215	290,691	107,523	51,386	1,477	757	1,091,049	9,682	17,215	26,897	1,848,231	27,840	12,115	11,086	23,201	17,135	0	68,176	3,034,353	

（単位:百万円）

⑥【S57.07.31】

河道:36年末河道、施設:南摩ダムなし

様式－3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／50

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	674,236	281,202	111,501	60,052	1,296	630	1,128,917	2,337	19,202	21,539	1,912,385	30,528	11,599	9,383	20,982	17,408	0	68,918	3,131,759	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	91,423	44,472	15,580	5,486	471	267	157,699	8,033	1,165	9,198	267,143	3,137	1,851	2,203	4,054	2,598	0	9,789	443,829	
D2	144	44	22	9	0	0	219	1	8	9	370	14	7	13	20	9	0	43	641	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	32,393	35,881	5,538	1,959	74	40	75,885	953	192	1,145	128,550	1,930	1,452	1,453	2,905	2,057	0	6,892	212,472	
合計	798,196	361,599	132,641	67,506	1,841	937	1,362,720	11,324	20,567	31,891	2,308,448	35,609	14,909	13,052	27,961	22,072	0	85,642	3,788,701	

（単位:百万円）

河道:36年末河道、施設:南摩ダムあり

様式－3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／50

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	674,032	281,191	111,475	60,043	1,296	630	1,128,667	2,331	19,109	21,440	1,911,962	30,522	11,597	9,380	20,977	17,406	0	68,905	3,130,974	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	91,411	44,414	15,561	5,484	471	267	157,608	8,032	1,163	9,195	266,989	3,136	1,849	2,201	4,050	2,597	0	9,783	443,575	
D2	144	44	22	9	0	0	219	1	8	9	370	14	7	13	20	9	0	43	641	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	32,393	35,881	5,538	1,959	74	40	75,885	953	192	1,145	128,550	1,930	1,452	1,453	2,905	2,057	0	6,892	212,472	
合計	797,980	361,530	132,596	67,495	1,841	937	1,362,379	11,317	20,472	31,789	2,307,871	35,602	14,905	13,047	27,952	22,069	0	85,623	3,787,662	

（単位:百万円）

⑥【S57.07.31】

河道:36年末河道、施設:南摩ダムなし

様式－3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／100

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	907,745	368,439	140,934	78,121	1,677	799	1,497,715	2,714	25,458	28,172	2,537,127	41,081	15,343	11,921	27,264	24,032	0	92,377	4,155,391	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	112,394	54,294	18,186	6,863	569	330	192,636	8,641	1,221	9,862	326,327	3,673	2,245	2,539	4,784	3,234	0	11,691	540,516	
D2	343	220	43	17	5	3	631	1	8	9	1,069	19	11	20	31	15	0	65	1,774	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	586,041	483,794	85,610	38,122	192	94	1,193,853	102	99	201	2,022,387	26,400	21,376	17,264	38,640	16,828	0	81,868	3,298,309	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	48,682	48,430	7,797	2,865	99	53	107,926	981	217	1,198	182,824	2,786	2,033	1,816	3,849	2,832	0	9,467	301,415	
合計	1,655,205	955,177	252,570	125,988	2,542	1,279	2,992,761	12,439	27,003	39,442	5,069,734	73,959	41,008	33,560	74,568	46,941	0	195,468	8,297,405	

（単位:百万円）

河道:36年末河道、施設:南摩ダムあり

様式－3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／100

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	905,444	367,857	140,358	77,681	1,677	799	1,493,816	2,711	25,439	28,150	2,530,524	40,811	15,320	11,912	27,232	23,858	0	91,901	4,144,391	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	112,320	54,258	18,186	6,863	568	330	192,525	8,640	1,221	9,861	326,138	3,673	2,244	2,539	4,783	3,234	0	11,690	540,214	
D2	343	220	43	17	5	3	631	1	8	9	1,069	19	11	20	31	15	0	65	1,774	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	585,996	483,717	85,329	38,094	192	93	1,193,421	102	99	201	2,021,654	26,375	21,374	17,263	38,637	16,814	0	81,826	3,297,102	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	48,290	48,199	7,786	2,856	99	53	107,283	981	217	1,198	181,737	2,777	2,024	1,813	3,837	2,828	0	9,442	299,660	
合計	1,652,393	954,251	251,702	125,511	2,541	1,278	2,987,676	12,435	26,984	39,419	5,061,122	73,655	40,973	33,547	74,520	46,749	0	194,924	8,283,141	

（単位:百万円）

⑥【S57.07.31】

河道:36年末河道、施設:南摩ダムなし

様式－3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／200

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	1,158,441	457,852	170,555	93,344	2,051	968	1,883,211	3,023	29,978	33,001	3,190,159	51,039	19,003	14,516	33,519	30,604	0	115,162	5,221,533	
C	211,382	129,842	21,879	10,271	306	147	373,827	1,167	127	1,294	633,265	6,422	5,447	4,360	9,807	4,865	0	21,094	1,029,480	
D1	143,257	66,668	21,817	8,887	647	377	241,653	9,081	1,270	10,351	409,360	4,519	2,798	2,927	5,725	4,179	0	14,423	675,787	
D2	3,523	2,294	841	296	22	12	6,988	1	26	27	11,839	231	99	157	256	141	0	628	19,482	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	898,531	680,098	116,670	56,515	266	125	1,752,205	115	138	253	2,968,235	41,108	30,719	21,660	52,379	25,615	0	119,102	4,839,795	
F3	155,086	80,223	25,871	15,413	256	126	276,975	839	2,685	3,524	469,196	6,596	3,185	2,540	5,725	4,255	0	16,576	766,271	
G	82,238	70,222	10,472	4,272	149	74	167,427	1,021	247	1,268	283,621	4,139	2,931	2,281	5,212	4,054	0	13,405	465,721	
合計	2,652,458	1,487,199	368,105	188,998	3,697	1,829	4,702,286	15,247	34,471	49,718	7,965,675	114,054	64,182	48,441	112,623	73,713	0	300,390	13,018,069	

（単位:百万円）

河道:36年末河道、施設:南摩ダムあり

様式－3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／200

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	1,155,456	457,043	170,505	93,293	2,047	967	1,879,311	3,023	29,955	32,978	3,183,555	51,008	18,977	14,508	33,485	30,537	0	115,030	5,210,874	
C	211,194	129,750	21,851	10,254	305	147	373,501	1,165	127	1,292	632,711	6,410	5,444	4,359	9,803	4,848	0	21,061	1,028,565	
D1	143,208	66,663	21,813	8,886	647	377	241,594	9,074	1,266	10,340	409,257	4,516	2,798	2,926	5,724	4,178	0	14,418	675,609	
D2	3,523	2,294	841	296	22	12	6,988	1	26	27	11,839	231	99	157	256	141	0	628	19,482	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	898,531	680,098	116,670	56,515	266	125	1,752,205	115	138	253	2,968,235	41,108	30,719	21,660	52,379	25,615	0	119,102	4,839,795	
F3	154,923	80,192	25,866	15,405	256	126	276,768	839	2,685	3,524	468,846	6,593	3,183	2,540	5,723	4,254	0	16,570	765,708	
G	82,226	70,217	10,470	4,271	149	74	167,407	1,019	246	1,265	283,587	4,138	2,931	2,280	5,211	4,053	0	13,402	465,661	
合計	2,649,061	1,486,257	368,016	188,920	3,692	1,828	4,697,774	15,236	34,443	49,679	7,958,030	114,004	64,151	48,430	112,581	73,626	0	300,211	13,005,694	

（単位:百万円）

⑦【S57.09.10】

河道:36年末河道、施設:南摩ダムなし

様式－3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／1

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

（単位:百万円）

河道:36年末河道、施設:南摩ダムあり

様式－3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／1

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

（単位:百万円）

⑦【S57.09.10】

河道:36年末河道、施設:南摩ダムなし

様式－3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／3

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

（単位:百万円）

河道:36年末河道、施設:南摩ダムあり

様式－3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／3

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

（単位:百万円）

⑦【S57.09.10】

河道:36年末河道、施設:南摩ダムなし

様式－3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／5

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	162,343	63,272	23,498	9,668	256	134	259,171	955	6,611	7,566	439,036	5,534	2,637	2,687	5,324	3,171	0	14,029	719,802	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	162,343	63,272	23,498	9,668	256	134	259,171	955	6,611	7,566	439,036	5,534	2,637	2,687	5,324	3,171	0	14,029	719,802	

（単位:百万円）

河道:36年末河道、施設:南摩ダムあり

様式－3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／5

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	162,239	63,168	23,492	9,665	255	133	258,952	955	6,596	7,551	438,665	5,533	2,634	2,684	5,318	3,168	0	14,019	719,187	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	162,239	63,168	23,492	9,665	255	133	258,952	955	6,596	7,551	438,665	5,533	2,634	2,684	5,318	3,168	0	14,019	719,187	

（単位:百万円）

⑦【S57.09.10】

河道:36年末河道、施設:南摩ダムなし

様式－3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／10

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	281,340	116,052	43,473	19,842	492	242	461,441	1,589	8,985	10,574	781,680	11,423	4,814	4,565	9,379	6,518	0	27,320	1,281,015	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	48,907	24,701	8,999	2,719	238	137	85,701	5,328	943	6,271	145,177	1,792	1,036	1,366	2,402	1,359	0	5,553	242,702	
D2	72	15	10	4	0	0	101	1	6	7	172	7	2	5	7	5	0	19	299	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	13,159	16,834	1,835	790	28	15	32,661	769	127	896	55,327	677	698	676	1,374	978	0	3,029	91,913	
合計	343,478	157,602	54,317	23,355	758	394	579,904	7,687	10,061	17,748	982,356	13,899	6,550	6,612	13,162	8,860	0	35,921	1,615,929	

（単位:百万円）

河道:36年末河道、施設:南摩ダムあり

様式－3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／10

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	278,765	115,334	43,154	19,659	491	241	457,644	1,584	8,912	10,496	775,250	11,292	4,745	4,472	9,217	6,443	0	26,952	1,270,342	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	48,771	24,656	8,991	2,713	237	137	85,505	5,321	938	6,259	144,846	1,788	1,034	1,363	2,397	1,355	0	5,540	242,150	
D2	72	15	10	4	0	0	101	1	6	7	172	7	2	5	7	5	0	19	299	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	13,159	16,830	1,834	788	28	15	32,654	767	127	894	55,315	676	698	676	1,374	978	0	3,028	91,891	
合計	340,767	156,835	53,989	23,164	756	393	575,904	7,673	9,983	17,656	975,583	13,763	6,479	6,516	12,995	8,781	0	35,539	1,604,682	

（単位:百万円）

⑦【S57.09.10】

河道:36年末河道、施設:南摩ダムなし

様式－3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／30

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	514,916	214,706	87,067	44,102	981	479	862,251	2,157	15,164	17,321	1,460,651	22,654	8,937	7,678	16,615	12,823	0	52,092	2,392,315	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	76,002	37,594	12,861	4,366	375	212	131,410	6,439	1,124	7,563	222,610	2,544	1,561	1,866	3,427	2,071	0	8,042	369,625	
D2	144	44	22	9	0	0	219	1	8	9	370	14	7	13	20	9	0	43	641	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	27,534	31,734	4,733	1,635	57	32	65,725	935	174	1,109	111,338	1,732	1,312	1,334	2,646	1,802	0	6,180	184,352	
合計	618,596	284,078	104,683	50,112	1,413	723	1,059,605	9,532	16,470	26,002	1,794,969	26,944	11,817	10,891	22,708	16,705	0	66,357	2,946,933	

（単位:百万円）

河道:36年末河道、施設:南摩ダムあり

様式－3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／30

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	514,293	214,560	87,000	44,074	981	479	861,387	2,157	15,149	17,306	1,459,188	22,611	8,914	7,634	16,548	12,805	0	51,964	2,389,845	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	75,984	37,557	12,856	4,365	375	212	131,349	6,438	1,124	7,562	222,505	2,544	1,560	1,865	3,425	2,071	0	8,040	369,456	
D2	144	44	22	9	0	0	219	1	8	9	370	14	7	13	20	9	0	43	641	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	27,496	31,714	4,731	1,634	57	32	65,664	934	174	1,108	111,235	1,731	1,311	1,333	2,644	1,801	0	6,176	184,183	
合計	617,917	283,875	104,609	50,082	1,413	723	1,058,619	9,530	16,455	25,985	1,793,298	26,900	11,792	10,845	22,637	16,686	0	66,223	2,944,125	

（単位:百万円）

⑦【S57.09.10】

河道:36年末河道、施設:南摩ダムなし

様式－3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／50

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	646,887	270,873	107,260	57,554	1,232	602	1,084,408	2,274	17,768	20,042	1,836,987	29,170	11,192	9,104	20,296	16,640	0	66,106	3,007,543	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	85,877	41,721	14,601	5,097	419	239	147,954	6,687	1,166	7,853	250,634	2,856	1,724	2,005	3,729	2,395	0	8,980	415,421	
D2	144	44	22	9	0	0	219	1	8	9	370	14	7	13	20	9	0	43	641	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	35,645	38,067	5,993	2,144	76	41	81,966	956	193	1,149	138,851	2,146	1,569	1,513	3,082	2,226	0	7,454	229,420	
合計	768,553	350,705	127,876	64,804	1,727	882	1,314,547	9,918	19,135	29,053	2,226,842	34,186	14,492	12,635	27,127	21,270	0	82,583	3,653,025	

（単位:百万円）

河道:36年末河道、施設:南摩ダムあり

様式－3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／50

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	645,094	270,587	107,186	57,518	1,227	598	1,082,210	2,273	17,754	20,027	1,833,264	29,159	11,180	9,096	20,276	16,626	0	66,061	3,001,562	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	85,563	41,679	14,583	5,090	418	238	147,571	6,687	1,154	7,841	249,987	2,848	1,721	2,002	3,723	2,390	0	8,961	414,360	
D2	144	44	22	9	0	0	219	1	8	9	370	14	7	13	20	9	0	43	641	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	35,645	38,067	5,993	2,144	76	41	81,966	956	193	1,149	138,851	2,146	1,569	1,513	3,082	2,226	0	7,454	229,420	
合計	766,446	350,377	127,784	64,761	1,721	877	1,311,966	9,917	19,109	29,026	2,222,472	34,167	14,477	12,624	27,101	21,251	0	82,519	3,645,983	

（単位:百万円）

⑦【S57.09.10】

河道:36年末河道、施設:南摩ダムなし

様式－3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／100

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	852,018	349,174	133,193	72,098	1,592	761	1,408,836	2,643	23,928	26,571	2,386,566	37,558	14,363	11,250	25,613	22,198	0	85,369	3,907,342	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	105,912	50,830	17,310	6,327	529	300	181,208	8,340	1,211	9,551	306,966	3,523	2,111	2,438	4,549	3,006	0	11,078	508,803	
D2	343	220	43	17	5	3	631	1	8	9	1,069	19	11	20	31	15	0	65	1,774	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	585,996	483,717	85,329	38,094	192	93	1,193,421	102	99	201	2,021,654	26,375	21,374	17,263	38,637	16,814	0	81,826	3,297,102	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	52,009	50,893	8,029	2,976	110	57	114,074	993	221	1,214	193,241	2,885	2,126	1,860	3,986	2,940	0	9,811	318,340	
合計	1,596,278	934,834	243,904	119,512	2,428	1,214	2,898,170	12,079	25,467	37,546	4,909,496	70,360	39,985	32,831	72,816	44,973	0	188,149	8,033,361	

（単位:百万円）

河道:36年末河道、施設:南摩ダムあり

様式－3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／100

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	851,557	349,169	133,153	72,077	1,592	761	1,408,309	2,643	23,889	26,532	2,385,675	37,543	14,362	11,249	25,611	22,194	0	85,348	3,905,864	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	105,222	50,712	17,258	6,298	527	299	180,316	8,333	1,210	9,543	305,456	3,513	2,106	2,433	4,539	2,997	0	11,049	506,364	
D2	343	220	43	17	5	3	631	1	8	9	1,069	19	11	20	31	15	0	65	1,774	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	577,874	481,051	85,286	38,034	191	93	1,182,529	102	99	201	2,003,204	26,275	21,228	17,229	38,457	16,796	0	81,528	3,267,462	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	51,784	50,598	7,959	2,959	110	57	113,467	993	221	1,214	192,212	2,869	2,119	1,848	3,967	2,927	0	9,763	316,656	
合計	1,586,780	931,750	243,699	119,385	2,425	1,213	2,885,252	12,072	25,427	37,499	4,887,616	70,219	39,826	32,779	72,605	44,929	0	187,753	7,998,120	

（単位:百万円）

⑦【S57.09.10】

河道:36年末河道、施設:南摩ダムなし

様式－3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／200

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	1,106,273	442,915	166,261	90,437	1,972	932	1,808,790	2,993	28,958	31,951	3,064,090	49,609	18,406	14,129	32,535	29,562	0	111,706	5,016,537	
C	238,816	145,037	23,451	11,074	328	157	418,863	1,186	130	1,316	709,553	7,143	6,133	4,655	10,788	5,596	0	23,527	1,153,259	
D1	144,998	66,861	21,296	8,414	636	368	242,573	9,124	1,278	10,402	410,918	4,429	2,764	2,909	5,673	4,037	0	14,139	678,032	
D2	3,582	2,314	861	300	22	12	7,091	2	29	31	12,013	241	102	163	265	145	0	651	19,786	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	927,017	691,739	117,402	57,125	273	128	1,793,684	115	139	254	3,038,501	42,120	31,503	22,008	53,511	25,932	0	121,563	4,954,002	
F3	188,222	90,012	34,275	19,048	292	143	331,992	872	2,906	3,778	562,394	8,448	3,624	2,814	6,438	4,790	0	19,676	917,840	
G	89,012	74,269	10,899	4,511	159	78	178,928	1,043	268	1,311	303,106	4,372	3,139	2,369	5,508	4,279	0	14,159	497,504	
合計	2,697,920	1,513,147	374,445	190,909	3,682	1,818	4,781,921	15,335	33,708	49,043	8,100,575	116,362	65,671	49,047	114,718	74,341	0	305,421	13,236,960	

（単位:百万円）

河道:36年末河道、施設:南摩ダムあり

様式－3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／200

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	1,103,609	441,774	165,640	90,068	1,971	932	1,803,994	2,993	28,958	31,951	3,055,966	49,386	18,338	14,096	32,434	29,356	0	111,176	5,003,087	
C	237,398	144,266	23,419	11,052	326	157	416,618	1,184	130	1,314	705,753	7,111	6,104	4,647	10,751	5,586	0	23,448	1,147,133	
D1	144,843	66,814	21,278	8,398	635	367	242,335	9,117	1,278	10,395	410,516	4,426	2,761	2,907	5,668	4,034	0	14,128	677,374	
D2	3,582	2,314	861	300	22	12	7,091	2	29	31	12,013	241	102	163	265	145	0	651	19,786	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	927,017	691,739	117,402	57,125	273	128	1,793,684	115	139	254	3,038,501	42,120	31,503	22,008	53,511	25,932	0	121,563	4,954,002	
F3	183,471	87,757	34,139	19,003	289	141	324,800	870	2,899	3,769	550,210	8,408	3,527	2,726	6,253	4,737	0	19,398	898,177	
G	88,997	74,268	10,882	4,507	159	78	178,891	1,042	268	1,310	303,043	4,369	3,139	2,369	5,508	4,278	0	14,155	497,399	
合計	2,688,917	1,508,932	373,621	190,453	3,675	1,815	4,767,413	15,323	33,701	49,024	8,076,002	116,061	65,474	48,916	114,390	74,068	0	304,519	13,196,958	

（単位:百万円）

⑧【H10.09.14】

河道:36年末河道、施設:南摩ダムなし

様式－3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／1

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

（単位:百万円）

河道:36年末河道、施設:南摩ダムあり

様式－3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／1

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

（単位:百万円）

⑧【H10.09.14】

河道:36年末河道、施設:南摩ダムなし

様式－3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／3

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

（単位:百万円）

河道:36年末河道、施設:南摩ダムあり

様式－3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／3

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

（単位:百万円）

⑧【H10.09.14】

河道:36年末河道、施設:南摩ダムなし

様式－3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／5

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	133,764	52,180	18,923	7,451	216	112	212,646	897	5,798	6,695	360,222	4,457	2,157	2,251	4,408	2,475	0	11,340	590,903	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	133,764	52,180	18,923	7,451	216	112	212,646	897	5,798	6,695	360,222	4,457	2,157	2,251	4,408	2,475	0	11,340	590,903	

（単位:百万円）

河道:36年末河道、施設:南摩ダムあり

様式－3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／5

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	129,570	50,009	18,850	7,403	210	110	206,152	897	5,761	6,658	349,220	4,406	2,083	2,227	4,310	2,433	0	11,149	573,179	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	129,570	50,009	18,850	7,403	210	110	206,152	897	5,761	6,658	349,220	4,406	2,083	2,227	4,310	2,433	0	11,149	573,179	

（単位:百万円）

⑧【H10.09.14】

河道:36年末河道、施設:南摩ダムなし

様式－3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／10

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	239,724	98,405	36,331	16,263	424	213	391,360	1,489	7,942	9,431	662,961	9,136	4,068	3,897	7,965	5,231	0	22,332	1,086,084	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	53,183	26,935	9,968	2,974	268	153	93,481	5,469	1,006	6,475	158,355	1,951	1,134	1,462	2,596	1,490	0	6,037	264,348	
D2	72	15	10	4	0	0	101	1	6	7	172	7	2	5	7	5	0	19	299	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	14,533	18,365	1,994	866	33	18	35,809	790	134	924	60,659	741	760	724	1,484	1,079	0	3,304	100,696	
合計	307,512	143,720	48,303	20,107	725	384	520,751	7,749	9,088	16,837	882,147	11,835	5,964	6,088	12,052	7,805	0	31,692	1,451,427	

（単位:百万円）

河道:36年末河道、施設:南摩ダムあり

様式－3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／10

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	237,418	96,457	35,722	15,901	419	210	386,127	1,489	7,922	9,411	654,100	9,027	3,993	3,848	7,841	5,139	0	22,007	1,071,645	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1	52,891	26,841	9,923	2,962	266	152	93,035	5,459	1,004	6,463	157,601	1,930	1,126	1,450	2,576	1,477	0	5,983	263,082	
D2	72	15	10	4	0	0	101	1	6	7	172	7	2	5	7	5	0	19	299	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	14,438	18,335	1,953	855	33	18	35,632	789	134	923	60,362	727	755	715	1,470	1,068	0	3,265	100,182	
合計	304,819	141,648	47,608	19,722	718	380	514,895	7,738	9,066	16,804	872,235	11,691	5,876	6,018	11,894	7,689	0	31,274	1,435,208	

（単位:百万円）

⑧【H10.09.14】

河道:36年末河道、施設:南摩ダムなし

様式－3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／30

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	469,793	200,391	78,809	39,739	845	422	789,999	2,078	13,735	15,813	1,338,259	20,435	8,268	7,243	15,511	11,528	0	47,474	2,191,545	
C	98,635	64,765	14,061	5,733	164	87	183,445	959	90	1,049	310,756	3,384	2,726	2,839	5,565	2,400	0	11,349	506,599	
D1	78,406	38,399	13,326	4,429	377	213	135,150	6,424	1,124	7,548	228,945	2,582	1,595	1,887	3,482	2,118	0	8,182	379,825	
D2	144	44	22	9	0	0	219	1	8	9	370	14	7	13	20	9	0	43	641	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	27,339	31,493	4,670	1,613	56	32	65,203	933	174	1,107	110,454	1,711	1,301	1,321	2,622	1,781	0	6,114	182,878	
合計	674,317	335,092	110,888	51,523	1,442	754	1,174,016	10,395	15,131	25,526	1,988,784	28,126	13,897	13,303	27,200	17,836	0	73,162	3,261,488	

（単位:百万円）

河道:36年末河道、施設:南摩ダムあり

様式－3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／30

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	468,547	199,550	78,081	38,886	840	420	786,324	2,075	13,674	15,749	1,332,033	20,139	8,242	7,219	15,461	11,482	0	47,082	2,181,188	
C	98,438	64,688	14,023	5,717	163	87	183,116	958	88	1,046	310,199	3,369	2,722	2,836	5,558	2,392	0	11,319	505,680	
D1	78,320	38,332	13,302	4,414	376	213	134,957	6,421	1,124	7,545	228,617	2,579	1,593	1,886	3,479	2,114	0	8,172	379,291	
D2	144	44	22	9	0	0	219	1	8	9	370	14	7	13	20	9	0	43	641	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	27,269	31,493	4,669	1,611	56	32	65,130	933	174	1,107	110,328	1,710	1,301	1,321	2,622	1,779	0	6,111	182,676	
合計	672,718	334,107	110,097	50,637	1,435	752	1,169,746	10,388	15,068	25,456	1,981,547	27,811	13,865	13,275	27,140	17,776	0	72,727	3,249,476	

（単位:百万円）

⑧【H10.09.14】

河道:36年末河道、施設:南摩ダムなし

様式－3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／50

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	572,178	236,946	94,237	47,926	1,053	514	952,854	2,214	16,239	18,453	1,614,135	25,301	9,893	8,341	18,234	14,272	0	57,807	2,643,249	
C	114,849	74,241	15,906	6,436	190	98	211,720	1,021	103	1,124	358,652	3,836	3,088	3,075	6,163	2,847	0	12,846	584,342	
D1	85,545	41,735	14,383	4,987	419	238	147,307	6,636	1,160	7,796	249,539	2,801	1,718	1,995	3,713	2,355	0	8,869	413,511	
D2	209	129	29	12	3	1	383	1	8	9	649	16	9	17	26	11	0	53	1,094	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	33,186	37,139	5,595	1,990	78	42	78,030	953	192	1,145	132,181	1,959	1,495	1,474	2,969	2,110	0	7,038	218,394	
合計	805,967	390,190	130,150	61,351	1,743	893	1,390,294	10,825	17,702	28,527	2,355,156	33,913	16,203	14,902	31,105	21,595	0	86,613	3,860,590	

（単位:百万円）

河道:36年末河道、施設:南摩ダムあり

様式－3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／50

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	569,445	236,701	93,759	47,816	1,052	514	949,287	2,207	16,109	18,316	1,608,093	24,984	9,842	8,260	18,102	14,144	0	57,230	2,632,926	
C	114,739	74,194	15,904	6,434	188	97	211,556	1,021	102	1,123	358,378	3,833	3,086	3,075	6,161	2,846	0	12,840	583,897	
D1	85,163	41,629	14,368	4,979	418	237	146,794	6,628	1,160	7,788	248,669	2,797	1,714	1,992	3,706	2,348	0	8,851	412,102	
D2	144	44	22	9	0	0	219	1	8	9	370	14	7	13	20	9	0	43	641	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	33,098	37,089	5,592	1,986	76	41	77,882	953	192	1,145	131,933	1,956	1,493	1,474	2,967	2,100	0	7,023	217,983	
合計	802,589	389,657	129,645	61,224	1,734	889	1,385,738	10,810	17,571	28,381	2,347,443	33,584	16,142	14,814	30,956	21,447	0	85,987	3,847,549	

（単位:百万円）

⑧【H10.09.14】

河道:36年末河道、施設:南摩ダムなし

様式－3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／100

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	671,495	280,935	110,445	59,603	1,241	604	1,124,323	2,291	18,016	20,307	1,904,602	30,449	11,627	9,341	20,968	17,444	0	68,861	3,118,093	
C	136,955	88,852	17,166	7,118	222	112	250,425	1,067	112	1,179	424,220	4,301	3,643	3,424	7,067	3,310	0	14,678	690,502	
D1	95,342	45,776	15,800	5,695	452	257	163,322	6,902	1,186	8,088	276,667	3,137	1,909	2,168	4,077	2,679	0	9,893	457,970	
D2	343	220	43	17	5	3	631	1	8	9	1,069	19	11	20	31	15	0	65	1,774	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	42,093	43,686	6,931	2,499	94	49	95,352	965	197	1,162	161,527	2,515	1,836	1,706	3,542	2,521	0	8,578	266,619	
合計	946,228	459,469	150,385	74,932	2,014	1,025	1,634,053	11,226	19,519	30,745	2,768,085	40,421	19,026	16,659	35,685	25,969	0	102,075	4,534,958	

（単位:百万円）

河道:36年末河道、施設:南摩ダムあり

様式－3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／100

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	666,938	279,240	109,777	59,008	1,236	601	1,116,800	2,276	17,858	20,134	1,891,862	30,138	11,564	9,307	20,871	17,337	0	68,346	3,097,142	
C	136,474	88,744	17,155	7,113	222	112	249,820	1,065	112	1,177	423,195	4,298	3,639	3,421	7,060	3,306	0	14,664	688,856	
D1	94,548	45,547	15,648	5,632	450	256	162,081	6,786	1,181	7,967	274,564	3,077	1,890	2,138	4,028	2,645	0	9,750	454,362	
D2	343	220	43	17	5	3	631	1	8	9	1,069	19	11	20	31	15	0	65	1,774	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	41,944	43,422	6,897	2,483	93	49	94,888	965	197	1,162	160,738	2,495	1,828	1,699	3,527	2,506	0	8,528	265,316	
合計	940,247	457,173	149,520	74,253	2,006	1,021	1,624,220	11,093	19,356	30,449	2,751,428	40,027	18,932	16,585	35,517	25,809	0	101,353	4,507,450	

（単位:百万円）

⑧【H10.09.14】

河道:36年末河道、施設:南摩ダムなし

様式－3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／200

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	800,625	333,359	128,489	69,643	1,501	716	1,334,333	2,454	22,633	25,087	2,260,359	36,208	13,700	10,797	24,497	21,270	0	81,975	3,701,754	
C	177,733	112,316	19,815	9,227	263	130	319,484	1,123	121	1,244	541,206	5,482	4,648	3,961	8,609	4,102	0	18,193	880,127	
D1	111,668	53,338	17,863	6,588	539	306	190,302	8,436	1,216	9,652	322,373	3,646	2,229	2,524	4,753	3,135	0	11,534	533,861	
D2	930	395	129	43	7	3	1,507	1	8	9	2,553	53	30	55	85	38	0	176	4,245	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	495,150	419,779	76,741	32,871	171	84	1,024,796	102	93	195	1,736,004	22,846	18,505	15,518	34,023	14,617	0	71,486	2,832,481	
F3	104,687	55,213	20,373	11,364	167	84	191,888	767	1,996	2,763	325,059	4,712	2,259	2,027	4,286	3,067	0	12,065	531,775	
G	54,827	52,645	8,378	3,147	117	60	119,174	999	230	1,229	201,881	3,029	2,207	1,920	4,127	3,018	0	10,174	332,458	
合計	1,745,620	1,027,045	271,788	132,883	2,765	1,383	3,181,484	13,882	26,297	40,179	5,389,435	75,976	43,578	36,802	80,380	49,247	0	205,603	8,816,701	

（単位:百万円）

河道:36年末河道、施設:南摩ダムあり

様式－3　　水系名:利根川　　河川名:利根川　　流量規模:1／200

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
B	799,781	332,892	128,352	69,577	1,492	713	1,332,807	2,454	22,584	25,038	2,257,773	36,156	13,678	10,767	24,445	21,237	0	81,838	3,697,456	
C	177,733	112,316	19,815	9,227	263	130	319,484	1,122	121	1,243	541,206	5,482	4,648	3,961	8,609	4,102	0	18,193	880,126	
D1	111,671	53,306	17,855	6,582	540	306	190,260	8,428	1,216	9,644	322,301	3,647	2,228	2,522	4,750	3,136	0	11,533	533,738	
D2	930	395	129	43	7	3	1,507	1	8	9	2,553	53	30	55	85	38	0	176	4,245	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	494,849	419,699	76,677	32,844	171	84	1,024,324	102	93	195	1,735,206	22,825	18,493	15,495	33,988	14,608	0	71,421	2,831,146	
F3	104,518	55,089	20,333	11,346	165	83	191,534	767	1,995	2,762	324,459	4,704	2,255	2,024	4,279	3,064	0	12,047	530,802	
G	54,535	52,039	8,346	3,133	115	59	118,227	999	230	1,229	200,277	3,023	2,190	1,905	4,095	3,004	0	10,122	329,855	
合計	1,744,017	1,025,736	271,507	132,752	2,753	1,378	3,178,143	13,873	26,247	40,120	5,383,775	75,890	43,522	36,729	80,251	49,189	0	205,330	8,807,368	

（単位:百万円）

様式-3 被害額（事業実施前）　　水系名：利根川　　河川名：思川　　**雨量確率：W=1/5**　　単位：百万円

氾濫ブロック	一般資産被害額							農産物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
NR	25.2	3.5	9.1	4.4	—	—	42.2	1.8	—	1.8	71.5	3.9	0.6	1.1	1.7	2.2	—	7.8	123.3	
OR-1	41.1	20.2	16.2	4.4	—	—	81.9	0.5	—	0.5	138.8	4.3	1.3	2.2	3.5	2.3	—	10.1	231.3	
OR-2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
OR-3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
NL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
OL-1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
OL-2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
OL-3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
合計	66.3	23.7	25.3	8.8	—	—	124.1	2.3	—	2.3	210.3	8.2	1.9	3.3	5.2	4.5	—	17.9	354.6	

様式-3 被害額（事業実施後）　　水系名：利根川　　河川名：思川　　**雨量確率：W=1/5**　　単位：百万円

氾濫ブロック	一般資産被害額							農産物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
NR	5.9	0.3	2.8	1.4	—	—	10.4	0.7	—	0.7	17.7	1.1	0.1	0.1	0.2	0.6	—	1.9	30.7	
OR-1	19.8	5.9	7.1	2.0	—	—	34.8	0.3	—	0.3	59.0	3.1	0.9	1.8	2.7	1.2	—	7.0	101.1	
OR-2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
OR-3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
NL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
OL-1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
OL-2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
OL-3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
合計	25.7	6.2	9.9	3.4	—	—	45.2	1.0	—	1.0	76.7	4.2	1.0	1.9	2.9	1.8	—	8.9	131.8	

様式-3 被害額（事業実施前）　　水系名：利根川　　河川名：思川　　**雨量確率：W=1/10**　　単位：百万円

氾濫ブロック	一般資産被害額							農産物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
NR	25.2	3.5	9.1	4.4	—	—	42.2	1.8	—	1.8	71.5	3.9	0.6	1.1	1.7	2.2	—	7.8	123.3	
OR-1	241.0	163.2	76.8	26.2	0.6	0.4	508.2	3.2	—	3.2	860.8	17.5	6.7	8.0	14.7	13.5	—	45.7	1,417.9	
OR-2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
OR-3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
NL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
OL-1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
OL-2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
OL-3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
合計	266.2	166.7	85.9	30.6	0.6	0.4	550.4	5.0	—	5.0	932.3	21.4	7.3	9.1	16.4	15.7	—	53.5	1,541.2	

様式-3 被害額（事業実施後）　　水系名：利根川　　河川名：思川　　**雨量確率：W=1/10**　　単位：百万円

氾濫ブロック	一般資産被害額							農産物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
NR	25.2	3.5	9.1	4.4	—	—	42.2	1.8	—	1.8	71.5	3.9	0.6	1.1	1.7	2.2	—	7.8	123.3	
OR-1	177.6	101.2	62.0	19.3	0.4	0.2	360.7	3.1	—	3.1	610.9	13.9	4.9	6.8	11.7	9.7	—	35.3	1,010.0	
OR-2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
OR-3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
NL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
OL-1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
OL-2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
OL-3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
合計	202.8	104.7	71.1	23.7	0.4	0.2	402.9	4.9	—	4.9	682.4	17.8	5.5	7.9	13.4	11.9	—	43.1	1,133.3	

様式-3 被害額（事業実施前）　　水系名：利根川　　河川名：思川　　**雨量確率：W=1/30**　　単位：百万円

氾濫ブロック	一般資産被害額							農産物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
NR	65.6	11.1	28.4	17.8	—	—	122.9	2.3	—	2.3	208.2	6.7	0.8	1.3	2.1	6.1	—	14.9	348.3	
OR−1	506.2	362.2	141.4	53.5	1.3	0.8	1,065.4	4.0	—	4.0	1,804.9	31.5	15.1	13.2	28.3	26.7	—	86.5	2,960.8	
OR−2	99.4	33.8	19.2	8.9	—	—	161.3	6.3	—	6.3	273.3	5.5	1.5	2.4	3.9	4.6	—	14.0	454.9	
OR−3	17,937.6	12,572.3	3,329.0	890.5	42.7	25.2	34,797.3	375.6	31.5	407.1	58,946.6	851.1	433.2	544.5	977.7	414.6	—	2,243.4	96,394.4	
NL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
OL−1	5.5	—	—	—	—	—	5.5	0.5	—	0.5	9.3	—	—	—	—	—	—	—	15.3	
OL−2	2.5	—	9.5	1.5	—	—	13.5	—	—	—	22.8	8.5	—	—	—	0.7	—	9.2	45.5	
OL−3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
合計	18,616.8	12,979.4	3,527.5	972.2	44.0	26.0	36,165.9	388.7	31.5	420.2	61,265.1	903.3	450.6	561.4	1,012.0	452.7	—	2,368.0	100,219.2	

様式-3 被害額（事業実施後）　　水系名：利根川　　河川名：思川　　**雨量確率：W=1/30**　　単位：百万円

氾濫ブロック	一般資産被害額							農産物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
NR	65.6	11.1	28.4	17.8	—	—	122.9	2.3	—	2.3	208.2	6.7	0.8	1.3	2.1	6.1	—	14.9	348.3	
OR−1	506.2	362.2	141.4	53.5	1.3	0.8	1,065.4	4.0	—	4.0	1,804.9	31.5	15.1	13.2	28.3	26.7	—	86.5	2,960.8	
OR−2	38.9	5.1	5.6	2.3	—	—	51.9	4.6	—	4.6	87.9	3.3	0.8	1.5	2.3	1.8	—	7.4	151.8	
OR−3	17,375.1	12,284.1	3,288.5	872.6	41.4	24.4	33,886.1	357.3	30.9	388.2	57,403.2	838.7	417.7	535.4	953.1	401.2	—	2,193.0	93,870.5	
NL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
OL−1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
OL−2	2.5	—	9.5	1.5	—	—	13.5	—	—	—	22.8	8.5	—	—	—	0.7	—	9.2	45.5	
OL−3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
合計	17,988.3	12,662.5	3,473.4	947.7	42.7	25.2	35,139.8	368.2	30.9	399.1	59,527.0	888.7	434.4	551.4	985.8	436.5	—	2,311.0	97,376.9	

様式-3 被害額（事業実施前）　　水系名：利根川　　河川名：思川　　**雨量確率：W=1/50**　　単位：百万円

氾濫ブロック	一般資産被害額							農産物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
NR	101.6	30.0	36.8	21.7	0.2	0.1	190.4	2.5	—	2.5	322.5	8.0	1.3	2.0	3.3	7.6	—	18.9	534.3	
OR−1	594.1	460.2	149.6	61.2	2.1	1.0	1,268.2	4.0	—	4.0	2,148.4	35.8	18.3	14.1	32.4	31.4	—	99.6	3,520.2	
OR−2	205.7	74.7	37.2	20.9	0.1	—	338.6	10.0	—	10.0	573.7	9.2	3.2	3.8	7.0	10.3	—	26.5	948.8	
OR−3	24,797.0	16,518.9	4,815.8	1,388.2	58.1	34.8	47,612.8	549.4	40.7	590.1	80,656.0	1,143.9	610.2	670.0	1,280.2	618.5	—	3,042.6	131,901.5	
NL	33.9	2.8	0.4	0.2	—	—	37.3	1.6	—	1.6	63.3	0.2	0.4	0.8	1.2	0.2	—	1.6	103.8	
OL−1	262.5	23.9	69.4	33.9	—	—	389.7	19.0	3.1	22.1	660.0	29.3	3.3	6.1	9.4	4.7	—	43.4	1,115.2	
OL−2	5.2	—	10.0	1.5	—	—	16.7	0.1	—	0.1	28.4	9.0	—	—	—	0.9	—	9.9	55.1	
OL−3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
合計	26,000.0	17,110.5	5,119.2	1,527.6	60.5	35.9	49,853.7	586.6	43.8	630.4	84,452.3	1,235.4	636.7	696.8	1,333.5	673.6	—	3,242.5	138,178.9	

様式-3 被害額（事業実施後）　　水系名：利根川　　河川名：思川　　**雨量確率：W=1/50**　　単位：百万円

氾濫ブロック	一般資産被害額							農産物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
NR	65.6	11.1	28.4	17.8	—	—	122.9	2.3	—	2.3	208.2	6.7	0.8	1.3	2.1	6.1	—	14.9	348.3	
OR−1	506.2	362.2	141.4	53.5	1.3	0.8	1,065.4	4.0	—	4.0	1,804.9	31.5	15.1	13.2	28.3	26.7	—	86.5	2,960.8	
OR−2	205.7	74.7	37.2	20.9	0.1	—	338.6	10.0	—	10.0	573.7	9.2	3.2	3.8	7.0	10.3	—	26.5	948.8	
OR−3	24,492.5	16,412.9	4,770.4	1,369.0	57.6	34.4	47,136.8	533.6	38.6	572.2	79,849.8	1,130.6	605.5	663.2	1,268.7	607.3	—	3,006.6	130,565.4	
NL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
OL−1	215.0	17.6	68.1	33.3	—	—	334.0	18.5	2.8	21.3	565.8	28.4	2.5	4.6	7.1	4.2	—	39.7	960.8	
OL−2	5.2	—	10.0	1.5	—	—	16.7	0.1	—	0.1	28.4	9.0	—	—	—	0.9	—	9.9	55.1	
OL−3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
合計	25,490.2	16,878.5	5,055.5	1,496.0	59.0	35.2	49,014.4	568.5	41.4	609.9	83,030.8	1,215.4	627.1	686.1	1,313.2	655.5	—	3,184.1	135,839.2	

様式-3 被害額（事業実施前）　　水系名：利根川　　河川名：思川　　**雨量確率：W=1/100**　　単位：百万円

氾濫ブロック	一般資産被害額							農産物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
NR	123.5	57.6	50.9	29.1	0.3	0.2	261.6	3.1	—	3.1	443.0	9.8	2.0	2.7	4.7	10.3	—	24.8	732.5	
OR-1	608.3	461.5	149.8	61.2	2.1	1.0	1,283.9	4.8	0.6	5.4	2,175.2	35.9	18.5	14.5	33.0	31.7	—	100.6	3,565.1	
OR-2	303.2	129.6	44.3	24.5	0.3	0.2	502.1	12.1	—	12.1	850.4	11.2	5.5	5.5	11.0	14.4	—	36.6	1,401.2	
OR-3	35,650.4	20,637.8	5,778.8	1,898.4	94.0	55.8	64,115.2	771.1	69.0	840.1	108,611.1	1,483.8	799.9	833.8	1,633.7	860.7	—	3,978.2	177,544.6	
NL	60.9	6.7	1.9	0.5	—	—	70.0	4.7	—	4.7	118.5	1.0	1.1	2.0	3.1	0.9	—	5.0	198.2	
OL-1	880.3	205.6	333.3	161.1	2.1	1.2	1,583.6	32.9	6.4	39.3	2,682.7	106.8	14.4	24.1	38.5	18.2	—	163.5	4,469.1	
OL-2	20.8	0.1	45.9	7.2	—	—	74.0	0.2	—	0.2	125.5	18.9	—	—	—	3.1	—	22.0	221.7	
OL-3	24,008.8	2,843.7	607.2	296.0	10.3	5.3	27,771.3	55.1	11.0	66.1	47,044.5	263.2	123.1	105.4	228.5	170.0	—	661.7	75,543.6	
合計	61,656.2	24,342.6	7,012.1	2,478.0	109.1	63.7	95,661.7	884.0	87.0	971.0	162,050.9	1,930.6	964.5	988.0	1,952.5	1,109.3	—	4,992.4	263,676.0	

様式-3 被害額（事業実施後）　　水系名：利根川　　河川名：思川　　**雨量確率：W=1/100**　　単位：百万円

氾濫ブロック	一般資産被害額							農産物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
NR	123.5	57.6	50.9	29.1	0.3	0.2	261.6	3.1	—	3.1	443.0	9.8	2.0	2.7	4.7	10.3	—	24.8	732.5	
OR-1	608.3	461.5	149.8	61.2	2.1	1.0	1,283.9	4.8	0.6	5.4	2,175.2	35.9	18.5	14.5	33.0	31.7	—	100.6	3,565.1	
OR-2	265.6	115.8	39.5	21.2	0.3	0.2	442.6	12.1	—	12.1	749.7	10.1	4.7	5.1	9.8	12.4	—	32.3	1,236.7	
OR-3	34,066.6	20,119.3	5,705.8	1,854.4	88.6	52.9	61,887.6	758.9	66.2	825.1	104,837.5	1,420.6	782.4	820.7	1,603.1	836.8	—	3,860.5	171,410.7	
NL	47.7	4.2	0.8	0.3	—	—	53.0	3.8	—	3.8	89.8	0.4	0.7	1.3	2.0	0.5	—	2.9	149.5	
OL-1	841.5	205.4	261.7	122.6	2.1	1.2	1,434.5	32.3	6.4	38.7	2,430.1	98.2	14.4	24.1	38.5	17.0	—	153.7	4,057.0	
OL-2	20.8	0.1	45.9	7.2	—	—	74.0	0.2	—	0.2	125.5	18.9	—	—	—	3.1	—	22.0	221.7	
OL-3	23,903.4	2,817.5	599.3	288.9	10.3	5.3	27,624.7	54.9	9.3	64.2	46,796.1	261.6	121.0	103.2	224.2	168.6	—	654.4	75,139.4	
合計	59,877.4	23,781.4	6,853.7	2,384.9	103.7	60.8	93,061.9	870.1	82.5	952.6	157,646.9	1,855.5	943.7	971.6	1,915.3	1,080.4	—	4,851.2	256,512.6	

様式ー4　　水系名：利根川　　河川名：利根川

年平均被害軽減期待額

（単位：百万円）

流量規模	超過確率	被害額 事業を実施しない場合 ①	被害額 事業を実施した場合 ②	被害額 被害軽減額 ③＝①ー②	区間平均被害軽減額 ④	区間確率 ⑤	年平均被害軽減額 ④×⑤	年平均被害軽減額の累計＝年平均被害軽減期待額
1/1	1.000	0	0	0	0	0.66667	0	0
1/3	0.333	0	0	0	2,484	0.13333	331	331
1/5	0.200	665,293	660,325	4,968	8,108	0.10000	811	1,142
1/10	0.100	1,492,685	1,481,437	11,248	11,531	0.06667	769	1,911
1/30	0.033	2,894,171	2,882,357	11,814	28,928	0.01333	386	2,297
1/50	0.020	3,651,498	3,605,456	46,042	31,340	0.01000	313	2,610
1/100	0.010	6,229,138	6,212,499	16,639	17,644	0.00500	88	2,698
1/200	0.005	11,327,237	11,308,587	18,650				

様式-4　　年平均被害軽減期待額　　水系名：利根川　　河川名：思川

流量規模	超過確率	被害額(百万円) 事業を実施しない場合①	被害額(百万円) 事業を実施した場合②	被害額(百万円) 被害軽減額 ③＝①-②	区間平均被害額④（百万円）	区間確率⑤	年平均被害額 ④×⑤（百万円）	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額（百万円）	備　考
1/2	0.50000	0.0	0.0	0.0	0.00			0	
1/5	0.20000	354.6	131.8	222.8	111.4	0.30000	33	33	
1/10	0.10000	1,541.2	1,133.3	407.9	315.4	0.10000	32	65	
1/30	0.03333	100,219.2	97,376.9	2,842.3	1,625.1	0.06667	108	173	
1/50	0.02000	138,178.9	135,839.2	2,339.7	2,591.0	0.01333	35	208	
1/100	0.01000	263,676.0	256,512.6	7,163.4	4,751.6	0.01000	48	256	

資産単価：「治水経済調査マニュアル　各種資産評価単価及びデフレーター　平成31年3月改正　国土交通省河川局河川計画課」におけるH30年評価額

様式-5　費用対便益(全体事業)

水系名:利根川水系 事業名:思川開発事業　　単位:百万円

年次		t	割引率	デフレーター	便益						費用						費用便益比	純現在価値
					治水		不特定		残存価値	計	建設費④		維持管理費⑤		計 ④+⑤			
			4%		便益	現在価値①	便益	現在価値②	③	①+②+③	費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値	B／C	B−C
基準	R1	0	1.000	1.000														
	S44	−50	7.107	0.282			41	1,027			53	1,335			53	1,335		
	S45	−49	6.833	0.309			46	1,020			60	1,326			60	1,326		
	S46	−48	6.571	0.320			92	1,883			119	2,447			119	2,447		
	S47	−47	6.318	0.343			116	2,134			151	2,773			151	2,773		
	S48	−46	6.075	0.430			191	2,692			248	3,497			248	3,497		
	S49	−45	5.841	0.528			188	2,084			245	2,707			245	2,707		
	S50	−44	5.617	0.543			162	1,671			210	2,171			210	2,171		
	S51	−43	5.400	0.580			227	2,112			295	2,744			295	2,744		
	S52	−42	5.193	0.611			317	2,691			411	3,497			411	3,497		
	S53	−41	4.993	0.652			308	2,357			400	3,062			400	3,062		
	S54	−40	4.801	0.709			384	2,600			499	3,378			499	3,378		
	S55	−39	4.616	0.784			346	2,039			450	2,649			450	2,649		
	S56	−38	4.439	0.797			307	1,708			398	2,219			398	2,219		
	S57	−37	4.268	0.804			306	1,627			398	2,114			398	2,114		
	S58	−36	4.104	0.800			226	1,158			293	1,504			293	1,504		
	S59	−35	3.946	0.812			279	1,357			363	1,764			363	1,764		
	S60	−34	3.794	0.801			250	1,186			325	1,541			325	1,541		
	S61	−33	3.648	0.804			251	1,138			326	1,478			326	1,478		
	S62	−32	3.508	0.814			250	1,077			325	1,400			325	1,400		
	S63	−31	3.373	0.837			279	1,122			362	1,458			362	1,458		
	H1	−30	3.243	0.879			275	1,015			357	1,318			357	1,318		
	H2	−29	3.119	0.914			377	1,287			491	1,675			491	1,675		
整	H3	−28	2.999	0.938			379	1,212			492	1,573			492	1,573		
	H4	−27	2.883	0.948			529	1,609			687	2,089			687	2,089		
備	H5	−26	2.772	0.949			530	1,548			689	2,011			689	2,011		
	H6	−25	2.666	0.948			910	2,559			1,182	3,323			1,182	3,323		
	H7	−24	2.563	0.948			1,515	4,096			1,969	5,325			1,969	5,325		
期	H8	−23	2.465	0.946			1,585	4,130			2,059	5,366			2,059	5,366		
	H9	−22	2.370	0.952			1,564	3,894			2,033	5,061			2,033	5,061		
	H10	−21	2.279	0.936			1,789	4,356			2,324	5,659			2,324	5,659		
間	H11	−20	2.191	0.924			1,826	4,330			2,372	5,624			2,372	5,624		
	H12	−19	2.107	0.928			1,809	4,107			2,350	5,336			2,350	5,336		
	H13	−18	2.026	0.906			2,536	5,671			3,295	7,368			3,295	7,368		
(56年)	H14	−17	1.948	0.888			2,614	5,734			3,397	7,451			3,397	7,451		
	H15	−16	1.873	0.886			2,050	4,334			2,663	5,629			2,663	5,629		
	H16	−15	1.801	0.887			4,725	9,594			6,140	12,467			6,140	12,467		
	H17	−14	1.732	0.891			5,209	10,126			6,770	13,159			6,770	13,159		
	H18	−13	1.665	0.902			6,068	11,201			7,885	14,556			7,885	14,556		
	H19	−12	1.601	0.913			6,011	10,541			7,809	13,694			7,809	13,694		
	H20	−11	1.539	0.934			7,575	12,482			9,842	16,218			9,842	16,218		
	H21	−10	1.480	0.904			4,065	6,655			5,282	8,648			5,282	8,648		
	H22	−9	1.423	0.908			2,282	3,576			2,965	4,646			2,965	4,646		
	H23	−8	1.369	0.923			480	712			624	925			624	925		
	H24	−7	1.316	0.916			743	1,067			965	1,386			965	1,386		
	H25	−6	1.265	0.935			1,020	1,380			1,327	1,795			1,327	1,795		
	H26	−5	1.217	0.971			1,369	1,716			1,778	2,228			1,778	2,228		
	H27	−4	1.170	0.975			1,248	1,498			1,622	1,946			1,622	1,946		
	H28	−3	1.125	0.979			1,268	1,457			1,647	1,893			1,647	1,893		
	H29	−2	1.082	1.000			1,814	1,963			2,356	2,549			2,356	2,549		
	H30	−1	1.040	1.000			1,861	1,935			2,419	2,516			2,419	2,516		
	R1	0	1.000	1.000			3,677	3,677			4,779	4,779			4,779	4,779		
	R2	1	0.962	1.000			9,289	8,936			12,070	11,611			12,070	11,611		
	R3	2	0.925	1.000			15,914	14,720			20,678	19,127			20,678	19,127		
	R4	3	0.889	1.000			15,971	14,198			20,752	18,448			20,752	18,448		
	R5	4	0.855	1.000			14,539	12,431			18,890	16,151			18,890	16,151		
	R6	5	0.822	1.000			5,302	4,358			6,890	5,663			6,890	5,663		
	R7	6	0.790	1.000	2,954	2,334							896	708	896	708		
	R8	7	0.760	1.000	2,954	2,245							896	681	896	681		
	R9	8	0.731	1.000	2,954	2,159							896	655	896	655		
	R10	9	0.703	1.000	2,954	2,077							896	630	896	630		
	R11	10	0.676	1.000	2,954	1,997							896	606	896	606		
施	R12	11	0.650	1.000	2,954	1,920							896	582	896	582		
	R13	12	0.625	1.000	2,954	1,846							896	560	896	560		
設	R14	13	0.601	1.000	2,954	1,775							896	538	896	538		
	R15	14	0.577	1.000	2,954	1,704							896	517	896	517		
完	R16	15	0.555	1.000	2,954	1,639							896	497	896	497		
	R17	16	0.534	1.000	2,954	1,577							896	478	896	478		
成	R18	17	0.513	1.000	2,954	1,515							896	460	896	460		
	R19	18	0.494	1.000	2,954	1,459							896	443	896	443		
後	R20	19	0.475	1.000	2,954	1,403							896	426	896	426		
	R21	20	0.456	1.000	2,954	1,347							896	409	896	409		
の	R22	21	0.439	1.000	2,954	1,297							896	393	896	393		
	R23	22	0.422	1.000	2,954	1,247							896	378	896	378		
評	R24	23	0.406	1.000	2,954	1,199							896	364	896	364		
	R25	24	0.390	1.000	2,954	1,152							896	349	896	349		
価	R26	25	0.375	1.000	2,954	1,108							896	336	896	336		
	R27	26	0.361	1.000	2,954	1,066							896	323	896	323		
期	R28	27	0.347	1.000	2,954	1,025							896	311	896	311		
	R29	28	0.333	1.000	2,954	984							896	298	896	298		
間	R30	29	0.321	1.000	2,954	948							896	288	896	288		
	R31	30	0.308	1.000	2,954	910							896	276	896	276		
	R32	31	0.296	1.000	2,954	874							896	265	896	265		
(50年)	R33	32	0.285	1.000	2,954	842							896	255	896	255		
	R34	33	0.274	1.000	2,954	809							896	246	896	246		
	R35	34	0.264	1.000	2,954	780							896	237	896	237		
	R36	35	0.253	1.000	2,954	747							896	227	896	227		
	R37	36	0.244	1.000	2,954	721							896	219	896	219		
	R38	37	0.234	1.000	2,954	691							896	210	896	210		
	R39	38	0.225	1.000	2,954	665							896	202	896	202		
	R40	39	0.217	1.000	2,954	641							896	194	896	194		
	R41	40	0.208	1.000	2,954	614							896	186	896	186		
	R42	41	0.200	1.000	2,954	591							896	179	896	179		
	R43	42	0.193	1.000	2,954	570							896	173	896	173		
	R44	43	0.185	1.000	2,954	546							896	166	896	166		
	R45	44	0.178	1.000	2,954	526							896	159	896	159		
	R46	45	0.171	1.000	2,954	505							896	153	896	153		
	R47	46	0.165	1.000	2,954	487							896	148	896	148		
	R48	47	0.158	1.000	2,954	467							896	142	896	142		
	R49	48	0.152	1.000	2,954	449							896	136	896	136		
	R50	49	0.146	1.000	2,954	431							896	131	896	131		
	R51	50	0.141	1.000	2,954	417							896	126	896	126		
	R52	51	0.135	1.000	2,954	399							896	121	896	121		
	R53	52	0.130	1.000	2,954	384							896	116	896	116		
	R54	53	0.125	1.000	2,954	369							896	112	896	112		
	R55	54	0.120	1.000	2,954	354							896	108	896	108		
	R56	55	0.116	1.000	2,954	343							896	104	896	104		
合計					147,700	52,155			8,485	60,640	175,778	284,277	44,800	15,821	220,578	300,098		
ダム費用の内、河川分※1					147,700	52,155			6,427	58,582	133,135	215,311	33,932	11,983	167,066	227,294		
不特定便益計算※2							135,282	218,788										
総便益※3/総費用										271,070						227,294	1.22	50,075

様式-5　費用対便益(残事業)

水系名:利根川水系事業名:思川開発事業　　単位:百万円

年次		t	割引率 4%	デフレーター	便益 治水 便益	便益 治水 現在価値①	便益 不特定 便益	便益 不特定 現在価値②	残存価値③	計 ①+②+③	費用 建設費④ 費用	費用 建設費④ 現在価値	費用 維持管理費⑤ 費用	費用 維持管理費⑤ 現在価値	費用 計 ④+⑤ 費用	費用 計 ④+⑤ 現在価値	費用便益比 B／C	純現在価値 B－C
基準	R1	0	1.000	1.000														
整備期間(6年)	R1	0	1.000	1.000			0	0			0	0			0	0		
	R2	1	0.962	1.000			9,289	8,936			12,070	11,611			12,070	11,611		
	R3	2	0.925	1.000			15,914	14,720			20,678	19,127			20,678	19,127		
	R4	3	0.889	1.000			15,971	14,198			20,752	18,448			20,752	18,448		
	R5	4	0.855	1.000			14,539	12,431			18,890	16,151			18,890	16,151		
	R6	5	0.822	1.000			5,302	4,358			6,890	5,663			6,890	5,663		
施設完成後の評価期間(50年)	R7	6	0.790	1.000	2,954	2,334							896	708	896	708		
	R8	7	0.760	1.000	2,954	2,245							896	681	896	681		
	R9	8	0.731	1.000	2,954	2,159							896	655	896	655		
	R10	9	0.703	1.000	2,954	2,077							896	630	896	630		
	R11	10	0.676	1.000	2,954	1,997							896	606	896	606		
	R12	11	0.650	1.000	2,954	1,920							896	582	896	582		
	R13	12	0.625	1.000	2,954	1,846							896	560	896	560		
	R14	13	0.601	1.000	2,954	1,775							896	538	896	538		
	R15	14	0.577	1.000	2,954	1,704							896	517	896	517		
	R16	15	0.555	1.000	2,954	1,639							896	497	896	497		
	R17	16	0.534	1.000	2,954	1,577							896	478	896	478		
	R18	17	0.513	1.000	2,954	1,515							896	460	896	460		
	R19	18	0.494	1.000	2,954	1,459							896	443	896	443		
	R20	19	0.475	1.000	2,954	1,403							896	426	896	426		
	R21	20	0.456	1.000	2,954	1,347							896	409	896	409		
	R22	21	0.439	1.000	2,954	1,297							896	393	896	393		
	R23	22	0.422	1.000	2,954	1,247							896	378	896	378		
	R24	23	0.406	1.000	2,954	1,199							896	364	896	364		
	R25	24	0.390	1.000	2,954	1,152							896	349	896	349		
	R26	25	0.375	1.000	2,954	1,108							896	336	896	336		
	R27	26	0.361	1.000	2,954	1,066							896	323	896	323		
	R28	27	0.347	1.000	2,954	1,025							896	311	896	311		
	R29	28	0.333	1.000	2,954	984							896	298	896	298		
	R30	29	0.321	1.000	2,954	948							896	288	896	288		
	R31	30	0.308	1.000	2,954	910							896	276	896	276		
	R32	31	0.296	1.000	2,954	874							896	265	896	265		
	R33	32	0.285	1.000	2,954	842							896	255	896	255		
	R34	33	0.274	1.000	2,954	809							896	246	896	246		
	R35	34	0.264	1.000	2,954	780							896	237	896	237		
	R36	35	0.253	1.000	2,954	747							896	227	896	227		
	R37	36	0.244	1.000	2,954	721							896	219	896	219		
	R38	37	0.234	1.000	2,954	691							896	210	896	210		
	R39	38	0.225	1.000	2,954	665							896	202	896	202		
	R40	39	0.217	1.000	2,954	641							896	194	896	194		
	R41	40	0.208	1.000	2,954	614							896	186	896	186		
	R42	41	0.200	1.000	2,954	591							896	179	896	179		
	R43	42	0.193	1.000	2,954	570							896	173	896	173		
	R44	43	0.185	1.000	2,954	546							896	166	896	166		
	R45	44	0.178	1.000	2,954	526							896	159	896	159		
	R46	45	0.171	1.000	2,954	505							896	153	896	153		
	R47	46	0.165	1.000	2,954	487							896	148	896	148		
	R48	47	0.158	1.000	2,954	467							896	142	896	142		
	R49	48	0.152	1.000	2,954	449							896	136	896	136		
	R50	49	0.146	1.000	2,954	431							896	131	896	131		
	R51	50	0.141	1.000	2,954	417							896	126	896	126		
	R52	51	0.135	1.000	2,954	399							896	121	896	121		
	R53	52	0.130	1.000	2,954	384							896	116	896	116		
	R54	53	0.125	1.000	2,954	369							896	112	896	112		
	R55	54	0.120	1.000	2,954	354							896	108	896	108		
	R56	55	0.116	1.000	2,954	343							896	104	896	104		
合計					147,700	52,155			3,378	55,533	79,279	71,000	44,800	15,821	124,079	86,821		
ダム費用の内、河川分※1					147,700	52,155			2,558	54,713	60,046	53,775	33,932	11,983	93,978	65,758		
不特定便益計算※2							61,015	54,643										
総便益※3/総費用										109,356						65,758	1.66	43,598

様式-5　費用対便益（全体事業：残事業費＋10%）

水系名：利根川水系 事業名：思川開発事業　　単位：百万円

年次		t	割引率 4%	デフレーター	便益 治水 便益	便益 治水 現在価値①	便益 不特定 便益	便益 不特定 現在価値②	残存価値③	計 ①+②+③	費用 建設費④ 費用	費用 建設費④ 現在価値	費用 維持管理費⑤ 費用	費用 維持管理費⑤ 現在価値	費用 計 ④+⑤ 費用	費用 計 ④+⑤ 現在価値	費用便益比 B／C	純現在価値 B−C
基準	R1	0	1.000	1.000														
	S44	−50	7.107	0.282			39	983			53	1,335			53	1,335		
	S45	−49	6.833	0.309			44	976			60	1,326			60	1,326		
	S46	−48	6.571	0.320			88	1,802			119	2,447			119	2,447		
	S47	−47	6.318	0.343			111	2,042			151	2,773			151	2,773		
	S48	−46	6.075	0.430			182	2,576			248	3,497			248	3,497		
	S49	−45	5.841	0.528			180	1,994			245	2,707			245	2,707		
	S50	−44	5.617	0.543			155	1,599			210	2,171			210	2,171		
	S51	−43	5.400	0.580			217	2,021			295	2,744			295	2,744		
	S52	−42	5.193	0.611			303	2,575			411	3,497			411	3,497		
	S53	−41	4.993	0.652			294	2,255			400	3,062			400	3,062		
	S54	−40	4.801	0.709			367	2,488			499	3,378			499	3,378		
	S55	−39	4.616	0.784			331	1,951			450	2,649			450	2,649		
	S56	−38	4.439	0.797			293	1,634			398	2,219			398	2,219		
	S57	−37	4.268	0.804			293	1,557			398	2,114			398	2,114		
	S58	−36	4.104	0.800			216	1,108			293	1,504			293	1,504		
	S59	−35	3.946	0.812			267	1,299			363	1,764			363	1,764		
	S60	−34	3.794	0.801			240	1,135			325	1,541			325	1,541		
	S61	−33	3.648	0.804			240	1,088			326	1,478			326	1,478		
	S62	−32	3.508	0.814			239	1,031			325	1,400			325	1,400		
	S63	−31	3.373	0.837			266	1,074			362	1,458			362	1,458		
	H1	−30	3.243	0.879			263	970			357	1,318			357	1,318		
	H2	−29	3.119	0.914			362	1,234			491	1,675			491	1,675		
整	H3	−28	2.999	0.938			362	1,159			492	1,573			492	1,573		
	H4	−27	2.883	0.948			506	1,539			687	2,089			687	2,089		
備	H5	−26	2.772	0.949			507	1,481			689	2,011			689	2,011		
	H6	−25	2.666	0.948			870	2,447			1,182	3,323			1,182	3,323		
期	H7	−24	2.563	0.948			1,450	3,921			1,969	5,325			1,969	5,325		
	H8	−23	2.465	0.946			1,517	3,952			2,059	5,366			2,059	5,366		
	H9	−22	2.370	0.952			1,497	3,727			2,033	5,061			2,033	5,061		
	H10	−21	2.279	0.936			1,711	4,167			2,324	5,659			2,324	5,659		
間	H11	−20	2.191	0.924			1,747	4,142			2,372	5,624			2,372	5,624		
	H12	−19	2.107	0.928			1,731	3,930			2,350	5,336			2,350	5,336		
	H13	−18	2.026	0.906			2,426	5,426			3,295	7,368			3,295	7,368		
(56年)	H14	−17	1.948	0.888			2,501	5,487			3,397	7,451			3,397	7,451		
	H15	−16	1.873	0.886			1,961	4,146			2,663	5,629			2,663	5,629		
	H16	−15	1.801	0.887			4,522	9,181			6,140	12,467			6,140	12,467		
	H17	−14	1.732	0.891			4,985	9,691			6,770	13,159			6,770	13,159		
	H18	−13	1.665	0.902			5,807	10,719			7,885	14,556			7,885	14,556		
	H19	−12	1.601	0.913			5,751	10,085			7,809	13,694			7,809	13,694		
	H20	−11	1.539	0.934			7,248	11,943			9,842	16,218			9,842	16,218		
	H21	−10	1.480	0.904			3,890	6,369			5,282	8,648			5,282	8,648		
	H22	−9	1.423	0.908			2,183	3,421			2,965	4,646			2,965	4,646		
	H23	−8	1.369	0.923			459	681			624	925			624	925		
	H24	−7	1.316	0.916			711	1,021			965	1,386			965	1,386		
	H25	−6	1.265	0.935			977	1,322			1,327	1,795			1,327	1,795		
	H26	−5	1.217	0.971			1,309	1,641			1,778	2,228			1,778	2,228		
	H27	−4	1.170	0.975			1,194	1,433			1,622	1,946			1,622	1,946		
	H28	−3	1.125	0.979			1,213	1,394			1,647	1,893			1,647	1,893		
	H29	−2	1.082	1.000			1,735	1,877			2,356	2,549			2,356	2,549		
	H30	−1	1.040	1.000			1,781	1,853			2,419	2,516			2,419	2,516		
	R1	0	1.000	1.000			3,519	3,519			4,779	4,779			4,779	4,779		
	R2	1	0.962	1.000			9,777	9,405			13,277	12,772			13,277	12,772		
	R3	2	0.925	1.000			16,750	15,494			22,746	21,040			22,746	21,040		
	R4	3	0.889	1.000			16,810	14,944			22,827	20,293			22,827	20,293		
	R5	4	0.855	1.000			15,302	13,083			20,779	17,766			20,779	17,766		
	R6	5	0.822	1.000			5,581	4,588			7,579	6,230			7,579	6,230		
	R7	6	0.790	1.000	2,954	2,334							896	708	896	708		
	R8	7	0.760	1.000	2,954	2,245							896	681	896	681		
	R9	8	0.731	1.000	2,954	2,159							896	655	896	655		
	R10	9	0.703	1.000	2,954	2,077							896	630	896	630		
	R11	10	0.676	1.000	2,954	1,997							896	606	896	606		
施	R12	11	0.650	1.000	2,954	1,920							896	582	896	582		
	R13	12	0.625	1.000	2,954	1,846							896	560	896	560		
設	R14	13	0.601	1.000	2,954	1,775							896	538	896	538		
	R15	14	0.577	1.000	2,954	1,704							896	517	896	517		
完	R16	15	0.555	1.000	2,954	1,639							896	497	896	497		
	R17	16	0.534	1.000	2,954	1,577							896	478	896	478		
成	R18	17	0.513	1.000	2,954	1,515							896	460	896	460		
	R19	18	0.494	1.000	2,954	1,459							896	443	896	443		
後	R20	19	0.475	1.000	2,954	1,403							896	426	896	426		
	R21	20	0.456	1.000	2,954	1,347							896	409	896	409		
の	R22	21	0.439	1.000	2,954	1,297							896	393	896	393		
	R23	22	0.422	1.000	2,954	1,247							896	378	896	378		
評	R24	23	0.406	1.000	2,954	1,199							896	364	896	364		
	R25	24	0.390	1.000	2,954	1,152							896	349	896	349		
価	R26	25	0.375	1.000	2,954	1,108							896	336	896	336		
	R27	26	0.361	1.000	2,954	1,066							896	323	896	323		
期	R28	27	0.347	1.000	2,954	1,025							896	311	896	311		
	R29	28	0.333	1.000	2,954	984							896	298	896	298		
間	R30	29	0.321	1.000	2,954	948							896	288	896	288		
	R31	30	0.308	1.000	2,954	910							896	276	896	276		
	R32	31	0.296	1.000	2,954	874							896	265	896	265		
(50年)	R33	32	0.285	1.000	2,954	842							896	255	896	255		
	R34	33	0.274	1.000	2,954	809							896	246	896	246		
	R35	34	0.264	1.000	2,954	780							896	237	896	237		
	R36	35	0.253	1.000	2,954	747							896	227	896	227		
	R37	36	0.244	1.000	2,954	721							896	219	896	219		
	R38	37	0.234	1.000	2,954	691							896	210	896	210		
	R39	38	0.225	1.000	2,954	665							896	202	896	202		
	R40	39	0.217	1.000	2,954	641							896	194	896	194		
	R41	40	0.208	1.000	2,954	614							896	186	896	186		
	R42	41	0.200	1.000	2,954	591							896	179	896	179		
	R43	42	0.193	1.000	2,954	570							896	173	896	173		
	R44	43	0.185	1.000	2,954	546							896	166	896	166		
	R45	44	0.178	1.000	2,954	526							896	159	896	159		
	R46	45	0.171	1.000	2,954	505							896	153	896	153		
	R47	46	0.165	1.000	2,954	487							896	148	896	148		
	R48	47	0.158	1.000	2,954	467							896	142	896	142		
	R49	48	0.152	1.000	2,954	449							896	136	896	136		
	R50	49	0.146	1.000	2,954	431							896	131	896	131		
	R51	50	0.141	1.000	2,954	417							896	126	896	126		
	R52	51	0.135	1.000	2,954	399							896	121	896	121		
	R53	52	0.130	1.000	2,954	384							896	116	896	116		
	R54	53	0.125	1.000	2,954	369							896	112	896	112		
	R55	54	0.120	1.000	2,954	354							896	108	896	108		
	R56	55	0.116	1.000	2,954	343							896	104	896	104		
合計					147,700	52,155			8,809	60,964	183,706	291,378	44,800	15,821	228,506	307,199		
ダム費用の内、河川分※1					147,700	52,155			6,672	58,827	139,139	220,690	33,932	11,983	173,071	232,673		
不特定便益計算※2							135,282	214,580										
総便益※3／総費用										273,407						232,673	1.18	40,734

様式-5　費用対便益（全体事業：残事業費－10%）

水系名：利根川水系 事業名：思川開発事業　　単位：百万円

年次		t	割引率 4%	デフレーター	便益 治水 便益	便益 治水 現在価値①	便益 不特定 便益	便益 不特定 現在価値②	残存価値③	計 ①+②+③	費用 建設費④ 費用	費用 建設費④ 現在価値	費用 維持管理費⑤ 費用	費用 維持管理費⑤ 現在価値	費用 計 ④+⑤ 費用	費用 計 ④+⑤ 現在価値	費用便益比 B／C	純現在価値 B－C
基準	R1	0	1.000	1.000														
	S44	−50	7.107	0.282			43	1,076			53	1,335			53	1,335		
	S45	−49	6.833	0.309			48	1,069			60	1,326			60	1,326		
	S46	−48	6.571	0.320			96	1,972			119	2,447			119	2,447		
	S47	−47	6.318	0.343			121	2,235			151	2,773			151	2,773		
	S48	−46	6.075	0.430			200	2,819			248	3,497			248	3,497		
	S49	−45	5.841	0.528			197	2,182			245	2,707			245	2,707		
	S50	−44	5.617	0.543			169	1,750			210	2,171			210	2,171		
	S51	−43	5.400	0.580			238	2,212			295	2,744			295	2,744		
	S52	−42	5.193	0.611			332	2,818			411	3,497			411	3,497		
	S53	−41	4.993	0.652			322	2,468			400	3,062			400	3,062		
	S54	−40	4.801	0.709			402	2,723			499	3,378			499	3,378		
	S55	−39	4.616	0.784			363	2,135			450	2,649			450	2,649		
	S56	−38	4.439	0.797			321	1,788			398	2,219			398	2,219		
	S57	−37	4.268	0.804			321	1,704			398	2,114			398	2,114		
	S58	−36	4.104	0.800			236	1,213			293	1,504			293	1,504		
	S59	−35	3.946	0.812			292	1,421			363	1,764			363	1,764		
	S60	−34	3.794	0.801			262	1,242			325	1,541			325	1,541		
	S61	−33	3.648	0.804			263	1,191			326	1,478			326	1,478		
	S62	−32	3.508	0.814			262	1,128			325	1,400			325	1,400		
	S63	−31	3.373	0.837			292	1,175			362	1,458			362	1,458		
	H1	−30	3.243	0.879			288	1,062			357	1,318			357	1,318		
	H2	−29	3.119	0.914			396	1,350			491	1,675			491	1,675		
整	H3	−28	2.999	0.938			397	1,268			492	1,573			492	1,573		
	H4	−27	2.883	0.948			554	1,684			687	2,089			687	2,089		
備	H5	−26	2.772	0.949			555	1,621			689	2,011			689	2,011		
	H6	−25	2.666	0.948			952	2,678			1,182	3,323			1,182	3,323		
期	H7	−24	2.563	0.948			1,587	4,291			1,969	5,325			1,969	5,325		
	H8	−23	2.465	0.946			1,660	4,325			2,059	5,366			2,059	5,366		
	H9	−22	2.370	0.952			1,639	4,079			2,033	5,061			2,033	5,061		
	H10	−21	2.279	0.936			1,873	4,561			2,324	5,659			2,324	5,659		
間	H11	−20	2.191	0.924			1,912	4,533			2,372	5,624			2,372	5,624		
	H12	−19	2.107	0.928			1,894	4,301			2,350	5,336			2,350	5,336		
	H13	−18	2.026	0.906			2,655	5,938			3,295	7,368			3,295	7,368		
（56年）	H14	−17	1.948	0.888			2,738	6,006			3,397	7,451			3,397	7,451		
	H15	−16	1.873	0.886			2,146	4,537			2,663	5,629			2,663	5,629		
	H16	−15	1.801	0.887			4,949	10,048			6,140	12,467			6,140	12,467		
	H17	−14	1.732	0.891			5,456	10,606			6,770	13,159			6,770	13,159		
	H18	−13	1.665	0.902			6,355	11,731			7,885	14,556			7,885	14,556		
	H19	−12	1.601	0.913			6,294	11,037			7,809	13,694			7,809	13,694		
	H20	−11	1.539	0.934			7,933	13,071			9,842	16,218			9,842	16,218		
	H21	−10	1.480	0.904			4,257	6,970			5,282	8,648			5,282	8,648		
	H22	−9	1.423	0.908			2,389	3,745			2,965	4,646			2,965	4,646		
	H23	−8	1.369	0.923			503	746			624	925			624	925		
	H24	−7	1.316	0.916			778	1,117			965	1,386			965	1,386		
	H25	−6	1.265	0.935			1,069	1,446			1,327	1,795			1,327	1,795		
	H26	−5	1.217	0.971			1,433	1,796			1,778	2,228			1,778	2,228		
	H27	−4	1.170	0.975			1,307	1,568			1,622	1,946			1,622	1,946		
	H28	−3	1.125	0.979			1,328	1,526			1,647	1,893			1,647	1,893		
	H29	−2	1.082	1.000			1,899	2,054			2,356	2,549			2,356	2,549		
	H30	−1	1.040	1.000			1,950	2,028			2,419	2,516			2,419	2,516		
	R1	0	1.000	1.000			3,851	3,851			4,779	4,779			4,779	4,779		
	R2	1	0.962	1.000			8,755	8,422			10,863	10,450			10,863	10,450		
	R3	2	0.925	1.000			14,999	13,874			18,610	17,215			18,610	17,215		
	R4	3	0.889	1.000			15,053	13,382			18,677	16,604			18,677	16,604		
	R5	4	0.855	1.000			13,702	11,715			17,001	14,536			17,001	14,536		
	R6	5	0.822	1.000			4,998	4,108			6,201	5,097			6,201	5,097		
	R7	6	0.790	1.000	2,954	2,334							896	708	896	708		
	R8	7	0.760	1.000	2,954	2,245							896	681	896	681		
	R9	8	0.731	1.000	2,954	2,159							896	655	896	655		
	R10	9	0.703	1.000	2,954	2,077							896	630	896	630		
	R11	10	0.676	1.000	2,954	1,997							896	606	896	606		
施	R12	11	0.650	1.000	2,954	1,920							896	582	896	582		
	R13	12	0.625	1.000	2,954	1,846							896	560	896	560		
設	R14	13	0.601	1.000	2,954	1,775							896	538	896	538		
	R15	14	0.577	1.000	2,954	1,704							896	517	896	517		
完	R16	15	0.555	1.000	2,954	1,639							896	497	896	497		
	R17	16	0.534	1.000	2,954	1,577							896	478	896	478		
成	R18	17	0.513	1.000	2,954	1,515							896	460	896	460		
	R19	18	0.494	1.000	2,954	1,459							896	443	896	443		
後	R20	19	0.475	1.000	2,954	1,403							896	426	896	426		
	R21	20	0.456	1.000	2,954	1,347							896	409	896	409		
の	R22	21	0.439	1.000	2,954	1,297							896	393	896	393		
	R23	22	0.422	1.000	2,954	1,247							896	378	896	378		
評	R24	23	0.406	1.000	2,954	1,199							896	364	896	364		
	R25	24	0.390	1.000	2,954	1,152							896	349	896	349		
価	R26	25	0.375	1.000	2,954	1,108							896	336	896	336		
	R27	26	0.361	1.000	2,954	1,066							896	323	896	323		
期	R28	27	0.347	1.000	2,954	1,025							896	311	896	311		
	R29	28	0.333	1.000	2,954	984							896	298	896	298		
間	R30	29	0.321	1.000	2,954	948							896	288	896	288		
	R31	30	0.308	1.000	2,954	910							896	276	896	276		
	R32	31	0.296	1.000	2,954	874							896	265	896	265		
（50年）	R33	32	0.285	1.000	2,954	842							896	255	896	255		
	R34	33	0.274	1.000	2,954	809							896	246	896	246		
	R35	34	0.264	1.000	2,954	780							896	237	896	237		
	R36	35	0.253	1.000	2,954	747							896	227	896	227		
	R37	36	0.244	1.000	2,954	721							896	219	896	219		
	R38	37	0.234	1.000	2,954	691							896	210	896	210		
	R39	38	0.225	1.000	2,954	665							896	202	896	202		
	R40	39	0.217	1.000	2,954	641							896	194	896	194		
	R41	40	0.208	1.000	2,954	614							896	186	896	186		
	R42	41	0.200	1.000	2,954	591							896	179	896	179		
	R43	42	0.193	1.000	2,954	570							896	173	896	173		
	R44	43	0.185	1.000	2,954	546							896	166	896	166		
	R45	44	0.178	1.000	2,954	526							896	159	896	159		
	R46	45	0.171	1.000	2,954	505							896	153	896	153		
	R47	46	0.165	1.000	2,954	487							896	148	896	148		
	R48	47	0.158	1.000	2,954	467							896	142	896	142		
	R49	48	0.152	1.000	2,954	449							896	136	896	136		
	R50	49	0.146	1.000	2,954	431							896	131	896	131		
	R51	50	0.141	1.000	2,954	417							896	126	896	126		
	R52	51	0.135	1.000	2,954	399							896	121	896	121		
	R53	52	0.130	1.000	2,954	384							896	116	896	116		
	R54	53	0.125	1.000	2,954	369							896	112	896	112		
	R55	54	0.120	1.000	2,954	354							896	108	896	108		
	R56	55	0.116	1.000	2,954	343							896	104	896	104		
合計					147,700	52,155			8,160	60,315	167,850	277,179	44,800	15,821	212,650	293,000		
ダム費用の内、河川分※1					147,700	52,155			6,180	58,335	127,130	209,935	33,932	11,983	161,061	221,918		
不特定便益計算※2							135,282	223,396										
総便益※3／総費用										281,731						221,918	1.27	59,813

様式-5　費用対便益（全体事業：残工期＋10%）

水系名：利根川水系 事業名：思川開発事業　　単位：百万円

年次		t	割引率 4%	デフレーター	便益 治水 便益	便益 治水 現在価値①	便益 不特定 便益	便益 不特定 現在価値②	残存価値③	計 ①+②+③	費用 建設費④ 費用	費用 建設費④ 現在価値	費用 維持管理費⑤ 費用	費用 維持管理費⑤ 現在価値	費用 計 ④+⑤ 費用	費用 計 ④+⑤ 現在価値	費用便益比 B／C	純現在価値 B−C
基準	R1	0	1.000	1.000														
	S44	−50	7.107	0.282			41	1,027			53	1,335			53	1,335		
	S45	−49	6.833	0.309			46	1,020			60	1,326			60	1,326		
	S46	−48	6.571	0.320			92	1,883			119	2,447			119	2,447		
	S47	−47	6.318	0.343			116	2,134			151	2,773			151	2,773		
	S48	−46	6.075	0.430			191	2,692			248	3,497			248	3,497		
	S49	−45	5.841	0.528			188	2,084			245	2,707			245	2,707		
	S50	−44	5.617	0.543			162	1,671			210	2,171			210	2,171		
	S51	−43	5.400	0.580			227	2,112			295	2,744			295	2,744		
	S52	−42	5.193	0.611			317	2,691			411	3,497			411	3,497		
	S53	−41	4.993	0.652			308	2,357			400	3,062			400	3,062		
	S54	−40	4.801	0.709			384	2,600			499	3,378			499	3,378		
	S55	−39	4.616	0.784			346	2,039			450	2,649			450	2,649		
	S56	−38	4.439	0.797			307	1,708			398	2,219			398	2,219		
	S57	−37	4.268	0.804			306	1,627			398	2,114			398	2,114		
	S58	−36	4.104	0.800			226	1,158			293	1,504			293	1,504		
	S59	−35	3.946	0.812			279	1,357			363	1,764			363	1,764		
	S60	−34	3.794	0.801			250	1,186			325	1,541			325	1,541		
	S61	−33	3.648	0.804			251	1,138			326	1,478			326	1,478		
	S62	−32	3.508	0.814			250	1,077			325	1,400			325	1,400		
	S63	−31	3.373	0.837			279	1,122			362	1,458			362	1,458		
	H1	−30	3.243	0.879			275	1,015			357	1,318			357	1,318		
	H2	−29	3.119	0.914			377	1,287			491	1,675			491	1,675		
整	H3	−28	2.999	0.938			379	1,212			492	1,573			492	1,573		
	H4	−27	2.883	0.948			529	1,609			687	2,089			687	2,089		
	H5	−26	2.772	0.949			530	1,548			689	2,011			689	2,011		
備	H6	−25	2.666	0.948			910	2,559			1,182	3,323			1,182	3,323		
	H7	−24	2.563	0.948			1,515	4,096			1,969	5,325			1,969	5,325		
	H8	−23	2.465	0.946			1,585	4,130			2,059	5,366			2,059	5,366		
期	H9	−22	2.370	0.952			1,564	3,894			2,033	5,061			2,033	5,061		
	H10	−21	2.279	0.936			1,789	4,356			2,324	5,659			2,324	5,659		
	H11	−20	2.191	0.924			1,826	4,330			2,372	5,624			2,372	5,624		
間	H12	−19	2.107	0.928			1,809	4,107			2,350	5,336			2,350	5,336		
	H13	−18	2.026	0.906			2,536	5,671			3,295	7,368			3,295	7,368		
	H14	−17	1.948	0.888			2,614	5,734			3,397	7,451			3,397	7,451		
（57年）	H15	−16	1.873	0.886			2,050	4,334			2,663	5,629			2,663	5,629		
	H16	−15	1.801	0.887			4,725	9,594			6,140	12,467			6,140	12,467		
	H17	−14	1.732	0.891			5,209	10,126			6,770	13,159			6,770	13,159		
	H18	−13	1.665	0.902			6,068	11,201			7,885	14,556			7,885	14,556		
	H19	−12	1.601	0.913			6,011	10,541			7,809	13,694			7,809	13,694		
	H20	−11	1.539	0.934			7,575	12,482			9,842	16,218			9,842	16,218		
	H21	−10	1.480	0.904			4,065	6,655			5,282	8,648			5,282	8,648		
	H22	−9	1.423	0.908			2,282	3,576			2,965	4,646			2,965	4,646		
	H23	−8	1.369	0.923			480	712			624	925			624	925		
	H24	−7	1.316	0.916			743	1,067			965	1,386			965	1,386		
	H25	−6	1.265	0.935			1,020	1,380			1,327	1,795			1,327	1,795		
	H26	−5	1.217	0.971			1,369	1,716			1,778	2,228			1,778	2,228		
	H27	−4	1.170	0.975			1,248	1,498			1,622	1,946			1,622	1,946		
	H28	−3	1.125	0.979			1,268	1,457			1,647	1,893			1,647	1,893		
	H29	−2	1.082	1.000			1,814	1,963			2,356	2,549			2,356	2,549		
	H30	−1	1.040	1.000			1,861	1,935			2,419	2,516			2,419	2,516		
	R1	0	1.000	1.000			3,677	3,677			4,779	4,779			4,779	4,779		
	R2	1	0.962	1.000			7,741	7,447			10,058	9,676			10,058	9,676		
	R3	2	0.925	1.000			12,158	11,246			15,797	14,612			15,797	14,612		
	R4	3	0.889	1.000			13,290	11,815			17,269	15,352			17,269	15,352		
	R5	4	0.855	1.000			12,832	10,971			16,673	14,255			16,673	14,255		
	R6	5	0.822	1.000			10,576	8,694			13,742	11,296			13,742	11,296		
	R7	6	0.790	1.000			4,418	3,490			5,741	4,536			5,741	4,536		
	R8	7	0.760	1.000	2,954	2,245							896	681	896	681		
	R9	8	0.731	1.000	2,954	2,159							896	655	896	655		
	R10	9	0.703	1.000	2,954	2,077							896	630	896	630		
	R11	10	0.676	1.000	2,954	1,997							896	606	896	606		
	R12	11	0.650	1.000	2,954	1,920							896	582	896	582		
施	R13	12	0.625	1.000	2,954	1,846							896	560	896	560		
	R14	13	0.601	1.000	2,954	1,775							896	538	896	538		
設	R15	14	0.577	1.000	2,954	1,704							896	517	896	517		
	R16	15	0.555	1.000	2,954	1,639							896	497	896	497		
完	R17	16	0.534	1.000	2,954	1,577							896	478	896	478		
	R18	17	0.513	1.000	2,954	1,515							896	460	896	460		
成	R19	18	0.494	1.000	2,954	1,459							896	443	896	443		
	R20	19	0.475	1.000	2,954	1,403							896	426	896	426		
後	R21	20	0.456	1.000	2,954	1,347							896	409	896	409		
	R22	21	0.439	1.000	2,954	1,297							896	393	896	393		
の	R23	22	0.422	1.000	2,954	1,247							896	378	896	378		
	R24	23	0.406	1.000	2,954	1,199							896	364	896	364		
評	R25	24	0.390	1.000	2,954	1,152							896	349	896	349		
	R26	25	0.375	1.000	2,954	1,108							896	336	896	336		
価	R27	26	0.361	1.000	2,954	1,066							896	323	896	323		
	R28	27	0.347	1.000	2,954	1,025							896	311	896	311		
期	R29	28	0.333	1.000	2,954	984							896	298	896	298		
	R30	29	0.321	1.000	2,954	948							896	288	896	288		
間	R31	30	0.308	1.000	2,954	910							896	276	896	276		
	R32	31	0.296	1.000	2,954	874							896	265	896	265		
	R33	32	0.285	1.000	2,954	842							896	255	896	255		
（50年）	R34	33	0.274	1.000	2,954	809							896	246	896	246		
	R35	34	0.264	1.000	2,954	780							896	237	896	237		
	R36	35	0.253	1.000	2,954	747							896	227	896	227		
	R37	36	0.244	1.000	2,954	721							896	219	896	219		
	R38	37	0.234	1.000	2,954	691							896	210	896	210		
	R39	38	0.225	1.000	2,954	665							896	202	896	202		
	R40	39	0.217	1.000	2,954	641							896	194	896	194		
	R41	40	0.208	1.000	2,954	614							896	186	896	186		
	R42	41	0.200	1.000	2,954	591							896	179	896	179		
	R43	42	0.193	1.000	2,954	570							896	173	896	173		
	R44	43	0.185	1.000	2,954	546							896	166	896	166		
	R45	44	0.178	1.000	2,954	526							896	159	896	159		
	R46	45	0.171	1.000	2,954	505							896	153	896	153		
	R47	46	0.165	1.000	2,954	487							896	148	896	148		
	R48	47	0.158	1.000	2,954	467							896	142	896	142		
	R49	48	0.152	1.000	2,954	449							896	136	896	136		
	R50	49	0.146	1.000	2,954	431							896	131	896	131		
	R51	50	0.141	1.000	2,954	417							896	126	896	126		
	R52	51	0.135	1.000	2,954	399							896	121	896	121		
	R53	52	0.130	1.000	2,954	384							896	116	896	116		
	R54	53	0.125	1.000	2,954	369							896	112	896	112		
	R55	54	0.120	1.000	2,954	354							896	108	896	108		
	R56	55	0.116	1.000	2,954	343							896	104	896	104		
	R57	56	0.111	1.000	2,954	328							896	99	896	99		
合計					147,700	50,149			8,158	58,307	175,778	283,004	44,800	15,212	220,578	298,216		
ダム費用の内、河川分※1					147,700	50,149			6,179	56,328	133,135	214,347	33,932	11,522	167,066	225,869		
不特定便益計算※2							135,282	217,808										
総便益※3／総費用										271,136						225,869	1.21	48,267

様式-5　費用対便益(全体事業:残工期－10%)

水系名:利根川水系 事業名:思川開発事業　　単位:百万円

年次		t	割引率 4%	デフレーター	便益 治水 便益	便益 治水 現在価値①	便益 不特定 便益	便益 不特定 現在価値②	残存価値③	計 ①+②+③	費用 建設費④ 費用	費用 建設費④ 現在価値	費用 維持管理費⑤ 費用	費用 維持管理費⑤ 現在価値	費用 計 ④+⑤ 費用	費用 計 ④+⑤ 現在価値	費用便益比 B／C	純現在価値 B－C
基準	R1	0	1.000	1.000														
	S44	−50	7.107	0.282			41	1,027			53	1,335			53	1,335		
	S45	−49	6.833	0.309			46	1,020			60	1,326			60	1,326		
	S46	−48	6.571	0.320			92	1,883			119	2,447			119	2,447		
	S47	−47	6.318	0.343			116	2,134			151	2,773			151	2,773		
	S48	−46	6.075	0.430			191	2,692			248	3,497			248	3,497		
	S49	−45	5.841	0.528			188	2,084			245	2,707			245	2,707		
	S50	−44	5.617	0.543			162	1,671			210	2,171			210	2,171		
	S51	−43	5.400	0.580			227	2,112			295	2,744			295	2,744		
	S52	−42	5.193	0.611			317	2,691			411	3,497			411	3,497		
	S53	−41	4.993	0.652			308	2,357			400	3,062			400	3,062		
	S54	−40	4.801	0.709			384	2,600			499	3,378			499	3,378		
	S55	−39	4.616	0.784			346	2,039			450	2,649			450	2,649		
	S56	−38	4.439	0.797			307	1,708			398	2,219			398	2,219		
	S57	−37	4.268	0.804			306	1,627			398	2,114			398	2,114		
	S58	−36	4.104	0.800			226	1,158			293	1,504			293	1,504		
	S59	−35	3.946	0.812			279	1,357			363	1,764			363	1,764		
	S60	−34	3.794	0.801			250	1,186			325	1,541			325	1,541		
	S61	−33	3.648	0.804			251	1,138			326	1,478			326	1,478		
	S62	−32	3.508	0.814			250	1,077			325	1,400			325	1,400		
	S63	−31	3.373	0.837			279	1,122			362	1,458			362	1,458		
	H1	−30	3.243	0.879			275	1,015			357	1,318			357	1,318		
整	H2	−29	3.119	0.914			377	1,287			491	1,675			491	1,675		
	H3	−28	2.999	0.938			379	1,212			492	1,573			492	1,573		
備	H4	−27	2.883	0.948			529	1,609			687	2,089			687	2,089		
	H5	−26	2.772	0.949			530	1,548			689	2,011			689	2,011		
	H6	−25	2.666	0.948			910	2,559			1,182	3,323			1,182	3,323		
	H7	−24	2.563	0.948			1,515	4,096			1,969	5,325			1,969	5,325		
期	H8	−23	2.465	0.946			1,585	4,130			2,059	5,366			2,059	5,366		
	H9	−22	2.370	0.952			1,564	3,894			2,033	5,061			2,033	5,061		
	H10	−21	2.279	0.936			1,789	4,356			2,324	5,659			2,324	5,659		
間	H11	−20	2.191	0.924			1,826	4,330			2,372	5,624			2,372	5,624		
	H12	−19	2.107	0.928			1,809	4,107			2,350	5,336			2,350	5,336		
	H13	−18	2.026	0.906			2,536	5,671			3,295	7,368			3,295	7,368		
(55年)	H14	−17	1.948	0.888			2,614	5,734			3,397	7,451			3,397	7,451		
	H15	−16	1.873	0.886			2,050	4,334			2,663	5,629			2,663	5,629		
	H16	−15	1.801	0.887			4,725	9,594			6,140	12,467			6,140	12,467		
	H17	−14	1.732	0.891			5,209	10,126			6,770	13,159			6,770	13,159		
	H18	−13	1.665	0.902			6,068	11,201			7,885	14,556			7,885	14,556		
	H19	−12	1.601	0.913			6,011	10,541			7,809	13,694			7,809	13,694		
	H20	−11	1.539	0.934			7,575	12,482			9,842	16,218			9,842	16,218		
	H21	−10	1.480	0.904			4,065	6,655			5,282	8,648			5,282	8,648		
	H22	−9	1.423	0.908			2,282	3,576			2,965	4,646			2,965	4,646		
	H23	−8	1.369	0.923			480	712			624	925			624	925		
	H24	−7	1.316	0.916			743	1,067			965	1,386			965	1,386		
	H25	−6	1.265	0.935			1,020	1,380			1,327	1,795			1,327	1,795		
	H26	−5	1.217	0.971			1,369	1,716			1,778	2,228			1,778	2,228		
	H27	−4	1.170	0.975			1,248	1,498			1,622	1,946			1,622	1,946		
	H28	−3	1.125	0.979			1,268	1,457			1,647	1,893			1,647	1,893		
	H29	−2	1.082	1.000			1,814	1,963			2,356	2,549			2,356	2,549		
	H30	−1	1.040	1.000			1,861	1,935			2,419	2,516			2,419	2,516		
	R1	0	1.000	1.000			3,677	3,677			4,779	4,779			4,779	4,779		
	R2	1	0.962	1.000			13,268	12,763			17,239	16,584			17,239	16,584		
	R3	2	0.925	1.000			19,921	18,427			25,885	23,943			25,885	23,943		
	R4	3	0.889	1.000			18,890	16,793			24,543	21,819			24,543	21,819		
	R5	4	0.855	1.000			8,937	7,641			11,612	9,928			11,612	9,928		
	R6	5	0.822	1.000	2,954	2,428							896	737	896	737		
	R7	6	0.790	1.000	2,954	2,334							896	708	896	708		
	R8	7	0.760	1.000	2,954	2,245							896	681	896	681		
	R9	8	0.731	1.000	2,954	2,159							896	655	896	655		
	R10	9	0.703	1.000	2,954	2,077							896	630	896	630		
施	R11	10	0.676	1.000	2,954	1,997							896	606	896	606		
	R12	11	0.650	1.000	2,954	1,920							896	582	896	582		
設	R13	12	0.625	1.000	2,954	1,846							896	560	896	560		
	R14	13	0.601	1.000	2,954	1,775							896	538	896	538		
完	R15	14	0.577	1.000	2,954	1,704							896	517	896	517		
	R16	15	0.555	1.000	2,954	1,639							896	497	896	497		
成	R17	16	0.534	1.000	2,954	1,577							896	478	896	478		
	R18	17	0.513	1.000	2,954	1,515							896	460	896	460		
後	R19	18	0.494	1.000	2,954	1,459							896	443	896	443		
	R20	19	0.475	1.000	2,954	1,403							896	426	896	426		
の	R21	20	0.456	1.000	2,954	1,347							896	409	896	409		
	R22	21	0.439	1.000	2,954	1,297							896	393	896	393		
評	R23	22	0.422	1.000	2,954	1,247							896	378	896	378		
	R24	23	0.406	1.000	2,954	1,199							896	364	896	364		
価	R25	24	0.390	1.000	2,954	1,152							896	349	896	349		
	R26	25	0.375	1.000	2,954	1,108							896	336	896	336		
期	R27	26	0.361	1.000	2,954	1,066							896	323	896	323		
	R28	27	0.347	1.000	2,954	1,025							896	311	896	311		
間	R29	28	0.333	1.000	2,954	984							896	298	896	298		
	R30	29	0.321	1.000	2,954	948							896	288	896	288		
	R31	30	0.308	1.000	2,954	910							896	276	896	276		
(50年)	R32	31	0.296	1.000	2,954	874							896	265	896	265		
	R33	32	0.285	1.000	2,954	842							896	255	896	255		
	R34	33	0.274	1.000	2,954	809							896	246	896	246		
	R35	34	0.264	1.000	2,954	780							896	237	896	237		
	R36	35	0.253	1.000	2,954	747							896	227	896	227		
	R37	36	0.244	1.000	2,954	721							896	219	896	219		
	R38	37	0.234	1.000	2,954	691							896	210	896	210		
	R39	38	0.225	1.000	2,954	665							896	202	896	202		
	R40	39	0.217	1.000	2,954	641							896	194	896	194		
	R41	40	0.208	1.000	2,954	614							896	186	896	186		
	R42	41	0.200	1.000	2,954	591							896	179	896	179		
	R43	42	0.193	1.000	2,954	570							896	173	896	173		
	R44	43	0.185	1.000	2,954	546							896	166	896	166		
	R45	44	0.178	1.000	2,954	526							896	159	896	159		
	R46	45	0.171	1.000	2,954	505							896	153	896	153		
	R47	46	0.165	1.000	2,954	487							896	148	896	148		
	R48	47	0.158	1.000	2,954	467							896	142	896	142		
	R49	48	0.152	1.000	2,954	449							896	136	896	136		
	R50	49	0.146	1.000	2,954	431							896	131	896	131		
	R51	50	0.141	1.000	2,954	417							896	126	896	126		
	R52	51	0.135	1.000	2,954	399							896	121	896	121		
	R53	52	0.130	1.000	2,954	384							896	116	896	116		
	R54	53	0.125	1.000	2,954	369							896	112	896	112		
	R55	54	0.120	1.000	2,954	354							896	108	896	108		
合計					147,700	54,240			8,824	63,064	175,778	285,551	44,800	16,454	220,578	302,005		
ダム費用の内、河川分※1					147,700	54,240			6,683	60,923	133,135	216,276	33,932	12,462	167,066	228,739		
不特定便益計算※2							135,282	219,769										
総便益※3/総費用										280,692						228,739	1.23	51,954

様式-5　費用対便益（全体事業：資産＋10%）

水系名：利根川水系 事業名：思川開発事業　　単位：百万円

年次		t	割引率 4%	デフレーター	便益 治水 便益	便益 治水 現在価値①	便益 不特定 便益	便益 不特定 現在価値②	残存価値③	計 ①+②+③	費用 建設費④ 費用	費用 建設費④ 現在価値	費用 維持管理費⑤ 費用	費用 維持管理費⑤ 現在価値	費用 計 ④+⑤ 費用	費用 計 ④+⑤ 現在価値	費用便益比 B／C	純現在価値 B−C
基準	R1	0	1.000	1.000														
	S44	−50	7.107	0.282			41	1,027			53	1,335			53	1,335		
	S45	−49	6.833	0.309			46	1,020			60	1,326			60	1,326		
	S46	−48	6.571	0.320			92	1,883			119	2,447			119	2,447		
	S47	−47	6.318	0.343			116	2,134			151	2,773			151	2,773		
	S48	−46	6.075	0.430			191	2,692			248	3,497			248	3,497		
	S49	−45	5.841	0.528			188	2,084			245	2,707			245	2,707		
	S50	−44	5.617	0.543			162	1,671			210	2,171			210	2,171		
	S51	−43	5.400	0.580			227	2,112			295	2,744			295	2,744		
	S52	−42	5.193	0.611			317	2,691			411	3,497			411	3,497		
	S53	−41	4.993	0.652			308	2,357			400	3,062			400	3,062		
	S54	−40	4.801	0.709			384	2,600			499	3,378			499	3,378		
	S55	−39	4.616	0.784			346	2,039			450	2,649			450	2,649		
	S56	−38	4.439	0.797			307	1,708			398	2,219			398	2,219		
	S57	−37	4.268	0.804			306	1,627			398	2,114			398	2,114		
	S58	−36	4.104	0.800			226	1,158			293	1,504			293	1,504		
	S59	−35	3.946	0.812			279	1,357			363	1,764			363	1,764		
	S60	−34	3.794	0.801			250	1,186			325	1,541			325	1,541		
	S61	−33	3.648	0.804			251	1,138			326	1,478			326	1,478		
	S62	−32	3.508	0.814			250	1,077			325	1,400			325	1,400		
	S63	−31	3.373	0.837			279	1,122			362	1,458			362	1,458		
	H1	−30	3.243	0.879			275	1,015			357	1,318			357	1,318		
	H2	−29	3.119	0.914			377	1,287			491	1,675			491	1,675		
整	H3	−28	2.999	0.938			379	1,212			492	1,573			492	1,573		
	H4	−27	2.883	0.948			529	1,609			687	2,089			687	2,089		
備	H5	−26	2.772	0.949			530	1,548			689	2,011			689	2,011		
	H6	−25	2.666	0.948			910	2,559			1,182	3,323			1,182	3,323		
期	H7	−24	2.563	0.948			1,515	4,096			1,969	5,325			1,969	5,325		
	H8	−23	2.465	0.946			1,585	4,130			2,059	5,366			2,059	5,366		
	H9	−22	2.370	0.952			1,564	3,894			2,033	5,061			2,033	5,061		
	H10	−21	2.279	0.936			1,789	4,356			2,324	5,659			2,324	5,659		
間	H11	−20	2.191	0.924			1,826	4,330			2,372	5,624			2,372	5,624		
	H12	−19	2.107	0.928			1,809	4,107			2,350	5,336			2,350	5,336		
	H13	−18	2.026	0.906			2,536	5,671			3,295	7,368			3,295	7,368		
（56年）	H14	−17	1.948	0.888			2,614	5,734			3,397	7,451			3,397	7,451		
	H15	−16	1.873	0.886			2,050	4,334			2,663	5,629			2,663	5,629		
	H16	−15	1.801	0.887			4,725	9,594			6,140	12,467			6,140	12,467		
	H17	−14	1.732	0.891			5,209	10,126			6,770	13,159			6,770	13,159		
	H18	−13	1.665	0.902			6,068	11,201			7,885	14,556			7,885	14,556		
	H19	−12	1.601	0.913			6,011	10,541			7,809	13,694			7,809	13,694		
	H20	−11	1.539	0.934			7,575	12,482			9,842	16,218			9,842	16,218		
	H21	−10	1.480	0.904			4,065	6,655			5,282	8,648			5,282	8,648		
	H22	−9	1.423	0.908			2,282	3,576			2,965	4,646			2,965	4,646		
	H23	−8	1.369	0.923			480	712			624	925			624	925		
	H24	−7	1.316	0.916			743	1,067			965	1,386			965	1,386		
	H25	−6	1.265	0.935			1,020	1,380			1,327	1,795			1,327	1,795		
	H26	−5	1.217	0.971			1,369	1,716			1,778	2,228			1,778	2,228		
	H27	−4	1.170	0.975			1,248	1,498			1,622	1,946			1,622	1,946		
	H28	−3	1.125	0.979			1,268	1,457			1,647	1,893			1,647	1,893		
	H29	−2	1.082	1.000			1,814	1,963			2,356	2,549			2,356	2,549		
	H30	−1	1.040	1.000			1,861	1,935			2,419	2,516			2,419	2,516		
	R1	0	1.000	1.000			3,677	3,677			4,779	4,779			4,779	4,779		
	R2	1	0.962	1.000			9,289	8,936			12,070	11,611			12,070	11,611		
	R3	2	0.925	1.000			15,914	14,720			20,678	19,127			20,678	19,127		
	R4	3	0.889	1.000			15,971	14,198			20,752	18,448			20,752	18,448		
	R5	4	0.855	1.000			14,539	12,431			18,890	16,151			18,890	16,151		
	R6	5	0.822	1.000			5,302	4,358			6,890	5,663			6,890	5,663		
	R7	6	0.790	1.000	3,243	2,562							896	708	896	708		
	R8	7	0.760	1.000	3,243	2,465							896	681	896	681		
	R9	8	0.731	1.000	3,243	2,371							896	655	896	655		
	R10	9	0.703	1.000	3,243	2,280							896	630	896	630		
	R11	10	0.676	1.000	3,243	2,192							896	606	896	606		
施	R12	11	0.650	1.000	3,243	2,108							896	582	896	582		
	R13	12	0.625	1.000	3,243	2,027							896	560	896	560		
設	R14	13	0.601	1.000	3,243	1,949							896	538	896	538		
	R15	14	0.577	1.000	3,243	1,871							896	517	896	517		
完	R16	15	0.555	1.000	3,243	1,800							896	497	896	497		
	R17	16	0.534	1.000	3,243	1,732							896	478	896	478		
成	R18	17	0.513	1.000	3,243	1,664							896	460	896	460		
	R19	18	0.494	1.000	3,243	1,602							896	443	896	443		
後	R20	19	0.475	1.000	3,243	1,540							896	426	896	426		
	R21	20	0.456	1.000	3,243	1,479							896	409	896	409		
の	R22	21	0.439	1.000	3,243	1,424							896	393	896	393		
	R23	22	0.422	1.000	3,243	1,369							896	378	896	378		
評	R24	23	0.406	1.000	3,243	1,317							896	364	896	364		
	R25	24	0.390	1.000	3,243	1,265							896	349	896	349		
価	R26	25	0.375	1.000	3,243	1,216							896	336	896	336		
	R27	26	0.361	1.000	3,243	1,171							896	323	896	323		
期	R28	27	0.347	1.000	3,243	1,125							896	311	896	311		
	R29	28	0.333	1.000	3,243	1,080							896	298	896	298		
間	R30	29	0.321	1.000	3,243	1,041							896	288	896	288		
	R31	30	0.308	1.000	3,243	999							896	276	896	276		
	R32	31	0.296	1.000	3,243	960							896	265	896	265		
（50年）	R33	32	0.285	1.000	3,243	924							896	255	896	255		
	R34	33	0.274	1.000	3,243	889							896	246	896	246		
	R35	34	0.264	1.000	3,243	856							896	237	896	237		
	R36	35	0.253	1.000	3,243	820							896	227	896	227		
	R37	36	0.244	1.000	3,243	791							896	219	896	219		
	R38	37	0.234	1.000	3,243	759							896	210	896	210		
	R39	38	0.225	1.000	3,243	730							896	202	896	202		
	R40	39	0.217	1.000	3,243	704							896	194	896	194		
	R41	40	0.208	1.000	3,243	675							896	186	896	186		
	R42	41	0.200	1.000	3,243	649							896	179	896	179		
	R43	42	0.193	1.000	3,243	626							896	173	896	173		
	R44	43	0.185	1.000	3,243	600							896	166	896	166		
	R45	44	0.178	1.000	3,243	577							896	159	896	159		
	R46	45	0.171	1.000	3,243	555							896	153	896	153		
	R47	46	0.165	1.000	3,243	535							896	148	896	148		
	R48	47	0.158	1.000	3,243	512							896	142	896	142		
	R49	48	0.152	1.000	3,243	493							896	136	896	136		
	R50	49	0.146	1.000	3,243	473							896	131	896	131		
	R51	50	0.141	1.000	3,243	457							896	126	896	126		
	R52	51	0.135	1.000	3,243	438							896	121	896	121		
	R53	52	0.130	1.000	3,243	422							896	116	896	116		
	R54	53	0.125	1.000	3,243	405							896	112	896	112		
	R55	54	0.120	1.000	3,243	389							896	108	896	108		
	R56	55	0.116	1.000	3,243	376							896	104	896	104		
合計					162,150	57,264			8,485	65,749	175,778	284,277	44,800	15,821	220,578	300,098		
ダム費用の内、河川分※1					162,150	57,264			6,427	63,691	133,135	215,311	33,932	11,983	167,066	227,294		
不特定便益計算※2							135,282	218,788										
総便益※3／総費用										282,479						227,294	1.24	55,184

様式-5　費用対便益(全体事業:資産－10%)

水系名:利根川水系 事業名:思川開発事業　　単位:百万円

年次		t	割引率 4%	デフレーター	便益 治水 便益	便益 治水 現在価値①	便益 不特定 便益	便益 不特定 現在価値②	残存価値③	計 ①+②+③	費用 建設費④ 費用	費用 建設費④ 現在価値	費用 維持管理費⑤ 費用	費用 維持管理費⑤ 現在価値	費用 計 ④+⑤ 費用	費用 計 ④+⑤ 現在価値	費用便益比 B／C	純現在価値 B－C
基準	R1	0	1.000	1.000														
	S44	−50	7.107	0.282			41	1,027			53	1,335			53	1,335		
	S45	−49	6.833	0.309			46	1,020			60	1,326			60	1,326		
	S46	−48	6.571	0.320			92	1,883			119	2,447			119	2,447		
	S47	−47	6.318	0.343			116	2,134			151	2,773			151	2,773		
	S48	−46	6.075	0.430			191	2,692			248	3,497			248	3,497		
	S49	−45	5.841	0.528			188	2,084			245	2,707			245	2,707		
	S50	−44	5.617	0.543			162	1,671			210	2,171			210	2,171		
	S51	−43	5.400	0.580			227	2,112			295	2,744			295	2,744		
	S52	−42	5.193	0.611			317	2,691			411	3,497			411	3,497		
	S53	−41	4.993	0.652			308	2,357			400	3,062			400	3,062		
	S54	−40	4.801	0.709			384	2,600			499	3,378			499	3,378		
	S55	−39	4.616	0.784			346	2,039			450	2,649			450	2,649		
	S56	−38	4.439	0.797			307	1,708			398	2,219			398	2,219		
	S57	−37	4.268	0.804			306	1,627			398	2,114			398	2,114		
	S58	−36	4.104	0.800			226	1,158			293	1,504			293	1,504		
	S59	−35	3.946	0.812			279	1,357			363	1,764			363	1,764		
	S60	−34	3.794	0.801			250	1,186			325	1,541			325	1,541		
	S61	−33	3.648	0.804			251	1,138			326	1,478			326	1,478		
	S62	−32	3.508	0.814			250	1,077			325	1,400			325	1,400		
	S63	−31	3.373	0.837			279	1,122			362	1,458			362	1,458		
	H1	−30	3.243	0.879			275	1,015			357	1,318			357	1,318		
	H2	−29	3.119	0.914			377	1,287			491	1,675			491	1,675		
整	H3	−28	2.999	0.938			379	1,212			492	1,573			492	1,573		
	H4	−27	2.883	0.948			529	1,609			687	2,089			687	2,089		
備	H5	−26	2.772	0.949			530	1,548			689	2,011			689	2,011		
	H6	−25	2.666	0.948			910	2,559			1,182	3,323			1,182	3,323		
期	H7	−24	2.563	0.948			1,515	4,096			1,969	5,325			1,969	5,325		
	H8	−23	2.465	0.946			1,585	4,130			2,059	5,366			2,059	5,366		
	H9	−22	2.370	0.952			1,564	3,894			2,033	5,061			2,033	5,061		
	H10	−21	2.279	0.936			1,789	4,356			2,324	5,659			2,324	5,659		
間	H11	−20	2.191	0.924			1,826	4,330			2,372	5,624			2,372	5,624		
	H12	−19	2.107	0.928			1,809	4,107			2,350	5,336			2,350	5,336		
	H13	−18	2.026	0.906			2,536	5,671			3,295	7,368			3,295	7,368		
(56年)	H14	−17	1.948	0.888			2,614	5,734			3,397	7,451			3,397	7,451		
	H15	−16	1.873	0.886			2,050	4,334			2,663	5,629			2,663	5,629		
	H16	−15	1.801	0.887			4,725	9,594			6,140	12,467			6,140	12,467		
	H17	−14	1.732	0.891			5,209	10,126			6,770	13,159			6,770	13,159		
	H18	−13	1.665	0.902			6,068	11,201			7,885	14,556			7,885	14,556		
	H19	−12	1.601	0.913			6,011	10,541			7,809	13,694			7,809	13,694		
	H20	−11	1.539	0.934			7,575	12,482			9,842	16,218			9,842	16,218		
	H21	−10	1.480	0.904			4,065	6,655			5,282	8,648			5,282	8,648		
	H22	−9	1.423	0.908			2,282	3,576			2,965	4,646			2,965	4,646		
	H23	−8	1.369	0.923			480	712			624	925			624	925		
	H24	−7	1.316	0.916			743	1,067			965	1,386			965	1,386		
	H25	−6	1.265	0.935			1,020	1,380			1,327	1,795			1,327	1,795		
	H26	−5	1.217	0.971			1,369	1,716			1,778	2,228			1,778	2,228		
	H27	−4	1.170	0.975			1,248	1,498			1,622	1,946			1,622	1,946		
	H28	−3	1.125	0.979			1,268	1,457			1,647	1,893			1,647	1,893		
	H29	−2	1.082	1.000			1,814	1,963			2,356	2,549			2,356	2,549		
	H30	−1	1.040	1.000			1,861	1,935			2,419	2,516			2,419	2,516		
	R1	0	1.000	1.000			3,677	3,677			4,779	4,779			4,779	4,779		
	R2	1	0.962	1.000			9,289	8,936			12,070	11,611			12,070	11,611		
	R3	2	0.925	1.000			15,914	14,720			20,678	19,127			20,678	19,127		
	R4	3	0.889	1.000			15,971	14,198			20,752	18,448			20,752	18,448		
	R5	4	0.855	1.000			14,539	12,431			18,890	16,151			18,890	16,151		
	R6	5	0.822	1.000			5,302	4,358			6,890	5,663			6,890	5,663		
	R7	6	0.790	1.000	2,666	2,106							896	708	896	708		
	R8	7	0.760	1.000	2,666	2,026							896	681	896	681		
	R9	8	0.731	1.000	2,666	1,949							896	655	896	655		
	R10	9	0.703	1.000	2,666	1,874							896	630	896	630		
	R11	10	0.676	1.000	2,666	1,802							896	606	896	606		
施	R12	11	0.650	1.000	2,666	1,733							896	582	896	582		
	R13	12	0.625	1.000	2,666	1,666							896	560	896	560		
設	R14	13	0.601	1.000	2,666	1,602							896	538	896	538		
	R15	14	0.577	1.000	2,666	1,538							896	517	896	517		
完	R16	15	0.555	1.000	2,666	1,480							896	497	896	497		
	R17	16	0.534	1.000	2,666	1,424							896	478	896	478		
成	R18	17	0.513	1.000	2,666	1,368							896	460	896	460		
	R19	18	0.494	1.000	2,666	1,317							896	443	896	443		
後	R20	19	0.475	1.000	2,666	1,266							896	426	896	426		
	R21	20	0.456	1.000	2,666	1,216							896	409	896	409		
の	R22	21	0.439	1.000	2,666	1,170							896	393	896	393		
	R23	22	0.422	1.000	2,666	1,125							896	378	896	378		
評	R24	23	0.406	1.000	2,666	1,082							896	364	896	364		
	R25	24	0.390	1.000	2,666	1,040							896	349	896	349		
価	R26	25	0.375	1.000	2,666	1,000							896	336	896	336		
	R27	26	0.361	1.000	2,666	962							896	323	896	323		
期	R28	27	0.347	1.000	2,666	925							896	311	896	311		
	R29	28	0.333	1.000	2,666	888							896	298	896	298		
間	R30	29	0.321	1.000	2,666	856							896	288	896	288		
	R31	30	0.308	1.000	2,666	821							896	276	896	276		
	R32	31	0.296	1.000	2,666	789							896	265	896	265		
(50年)	R33	32	0.285	1.000	2,666	760							896	255	896	255		
	R34	33	0.274	1.000	2,666	730							896	246	896	246		
	R35	34	0.264	1.000	2,666	704							896	237	896	237		
	R36	35	0.253	1.000	2,666	674							896	227	896	227		
	R37	36	0.244	1.000	2,666	651							896	219	896	219		
	R38	37	0.234	1.000	2,666	624							896	210	896	210		
	R39	38	0.225	1.000	2,666	600							896	202	896	202		
	R40	39	0.217	1.000	2,666	579							896	194	896	194		
	R41	40	0.208	1.000	2,666	555							896	186	896	186		
	R42	41	0.200	1.000	2,666	533							896	179	896	179		
	R43	42	0.193	1.000	2,666	515							896	173	896	173		
	R44	43	0.185	1.000	2,666	493							896	166	896	166		
	R45	44	0.178	1.000	2,666	475							896	159	896	159		
	R46	45	0.171	1.000	2,666	456							896	153	896	153		
	R47	46	0.165	1.000	2,666	440							896	148	896	148		
	R48	47	0.158	1.000	2,666	421							896	142	896	142		
	R49	48	0.152	1.000	2,666	405							896	136	896	136		
	R50	49	0.146	1.000	2,666	389							896	131	896	131		
	R51	50	0.141	1.000	2,666	376							896	126	896	126		
	R52	51	0.135	1.000	2,666	360							896	121	896	121		
	R53	52	0.130	1.000	2,666	347							896	116	896	116		
	R54	53	0.125	1.000	2,666	333							896	112	896	112		
	R55	54	0.120	1.000	2,666	320							896	108	896	108		
	R56	55	0.116	1.000	2,666	309							896	104	896	104		
合計					133,300	47,074			8,485	55,559	175,778	284,277	44,800	15,821	220,578	300,098		
ダム費用の内、河川分※1					133,300	47,074			6,427	53,501	133,135	215,311	33,932	11,983	167,066	227,294		
不特定便益計算※2							135,282	218,788										
総便益※3/総費用										272,289						227,294	1.20	44,994

様式-5　費用対便益（残事業：残事業費＋10%）

水系名：利根川水系事業名：思川開発事業　　単位：百万円

年次		t	割引率 4%	デフレーター	便益 治水 便益	便益 治水 現在価値①	便益 不特定 便益	便益 不特定 現在価値②	残存価値③	計 ①＋②＋③	費用 建設費④ 費用	費用 建設費④ 現在価値	費用 維持管理費⑤ 費用	費用 維持管理費⑤ 現在価値	費用 計 ④＋⑤ 費用	費用 計 ④＋⑤ 現在価値	費用便益比 B／C	純現在価値 B－C
基準	R1	0	1.000	1.000														
整備期間（6年）	R1	0	1.000	1.000			0	0			0	0			0	0		
	R2	1	0.962	1.000			9,777	9,405			13,277	12,772			13,277	12,772		
	R3	2	0.925	1.000			16,750	15,494			22,746	21,040			22,746	21,040		
	R4	3	0.889	1.000			16,810	14,944			22,827	20,293			22,827	20,293		
	R5	4	0.855	1.000			15,302	13,083			20,779	17,766			20,779	17,766		
	R6	5	0.822	1.000			5,581	4,588			7,579	6,230			7,579	6,230		
施設完成後の評価期間（50年）	R7	6	0.790	1.000	2,954	2,334							896	708	896	708		
	R8	7	0.760	1.000	2,954	2,245							896	681	896	681		
	R9	8	0.731	1.000	2,954	2,159							896	655	896	655		
	R10	9	0.703	1.000	2,954	2,077							896	630	896	630		
	R11	10	0.676	1.000	2,954	1,997							896	606	896	606		
	R12	11	0.650	1.000	2,954	1,920							896	582	896	582		
	R13	12	0.625	1.000	2,954	1,846							896	560	896	560		
	R14	13	0.601	1.000	2,954	1,775							896	538	896	538		
	R15	14	0.577	1.000	2,954	1,704							896	517	896	517		
	R16	15	0.555	1.000	2,954	1,639							896	497	896	497		
	R17	16	0.534	1.000	2,954	1,577							896	478	896	478		
	R18	17	0.513	1.000	2,954	1,515							896	460	896	460		
	R19	18	0.494	1.000	2,954	1,459							896	443	896	443		
	R20	19	0.475	1.000	2,954	1,403							896	426	896	426		
	R21	20	0.456	1.000	2,954	1,347							896	409	896	409		
	R22	21	0.439	1.000	2,954	1,297							896	393	896	393		
	R23	22	0.422	1.000	2,954	1,247							896	378	896	378		
	R24	23	0.406	1.000	2,954	1,199							896	364	896	364		
	R25	24	0.390	1.000	2,954	1,152							896	349	896	349		
	R26	25	0.375	1.000	2,954	1,108							896	336	896	336		
	R27	26	0.361	1.000	2,954	1,066							896	323	896	323		
	R28	27	0.347	1.000	2,954	1,025							896	311	896	311		
	R29	28	0.333	1.000	2,954	984							896	298	896	298		
	R30	29	0.321	1.000	2,954	948							896	288	896	288		
	R31	30	0.308	1.000	2,954	910							896	276	896	276		
	R32	31	0.296	1.000	2,954	874							896	265	896	265		
	R33	32	0.285	1.000	2,954	842							896	255	896	255		
	R34	33	0.274	1.000	2,954	809							896	246	896	246		
	R35	34	0.264	1.000	2,954	780							896	237	896	237		
	R36	35	0.253	1.000	2,954	747							896	227	896	227		
	R37	36	0.244	1.000	2,954	721							896	219	896	219		
	R38	37	0.234	1.000	2,954	691							896	210	896	210		
	R39	38	0.225	1.000	2,954	665							896	202	896	202		
	R40	39	0.217	1.000	2,954	641							896	194	896	194		
	R41	40	0.208	1.000	2,954	614							896	186	896	186		
	R42	41	0.200	1.000	2,954	591							896	179	896	179		
	R43	42	0.193	1.000	2,954	570							896	173	896	173		
	R44	43	0.185	1.000	2,954	546							896	166	896	166		
	R45	44	0.178	1.000	2,954	526							896	159	896	159		
	R46	45	0.171	1.000	2,954	505							896	153	896	153		
	R47	46	0.165	1.000	2,954	487							896	148	896	148		
	R48	47	0.158	1.000	2,954	467							896	142	896	142		
	R49	48	0.152	1.000	2,954	449							896	136	896	136		
	R50	49	0.146	1.000	2,954	431							896	131	896	131		
	R51	50	0.141	1.000	2,954	417							896	126	896	126		
	R52	51	0.135	1.000	2,954	399							896	121	896	121		
	R53	52	0.130	1.000	2,954	384							896	116	896	116		
	R54	53	0.125	1.000	2,954	369							896	112	896	112		
	R55	54	0.120	1.000	2,954	354							896	108	896	108		
	R56	55	0.116	1.000	2,954	343							896	104	896	104		
合計					147,700	52,155			3,716	55,871	87,207	78,101	44,800	15,821	132,007	93,922		
ダム費用の内、河川分※1					147,700	52,155			2,814	54,969	66,051	59,154	33,932	11,983	99,982	71,137		
不特定便益計算※2							64,220	57,514										
総便益※3／総費用										112,483						71,137	1.58	41,347

様式-5　費用対便益(残事業:残事業費－10%)

水系名:利根川水系事業名:思川開発事業　　単位:百万円

年次		t	割引率 4%	デフレーター	便益 治水 便益	便益 治水 現在価値①	便益 不特定 便益	便益 不特定 現在価値②	残存価値③	計 ①+②+③	費用 建設費④ 費用	費用 建設費④ 現在価値	費用 維持管理費⑤ 費用	費用 維持管理費⑤ 現在価値	費用 計 ④+⑤ 費用	費用 計 ④+⑤ 現在価値	費用便益比 B／C	純現在価値 B－C
基準	R1	0	1.000	1.000														
整備期間(6年)	R1	0	1.000	1.000			0	0			0	0			0	0		
	R2	1	0.962	1.000			8,755	8,422			10,863	10,450			10,863	10,450		
	R3	2	0.925	1.000			14,999	13,874			18,610	17,215			18,610	17,215		
	R4	3	0.889	1.000			15,053	13,382			18,677	16,604			18,677	16,604		
	R5	4	0.855	1.000			13,702	11,715			17,001	14,536			17,001	14,536		
	R6	5	0.822	1.000			4,998	4,108			6,201	5,097			6,201	5,097		
施設完成後の評価期間(50年)	R7	6	0.790	1.000	2,954	2,334							896	708	896	708		
	R8	7	0.760	1.000	2,954	2,245							896	681	896	681		
	R9	8	0.731	1.000	2,954	2,159							896	655	896	655		
	R10	9	0.703	1.000	2,954	2,077							896	630	896	630		
	R11	10	0.676	1.000	2,954	1,997							896	606	896	606		
	R12	11	0.650	1.000	2,954	1,920							896	582	896	582		
	R13	12	0.625	1.000	2,954	1,846							896	560	896	560		
	R14	13	0.601	1.000	2,954	1,775							896	538	896	538		
	R15	14	0.577	1.000	2,954	1,704							896	517	896	517		
	R16	15	0.555	1.000	2,954	1,639							896	497	896	497		
	R17	16	0.534	1.000	2,954	1,577							896	478	896	478		
	R18	17	0.513	1.000	2,954	1,515							896	460	896	460		
	R19	18	0.494	1.000	2,954	1,459							896	443	896	443		
	R20	19	0.475	1.000	2,954	1,403							896	426	896	426		
	R21	20	0.456	1.000	2,954	1,347							896	409	896	409		
	R22	21	0.439	1.000	2,954	1,297							896	393	896	393		
	R23	22	0.422	1.000	2,954	1,247							896	378	896	378		
	R24	23	0.406	1.000	2,954	1,199							896	364	896	364		
	R25	24	0.390	1.000	2,954	1,152							896	349	896	349		
	R26	25	0.375	1.000	2,954	1,108							896	336	896	336		
	R27	26	0.361	1.000	2,954	1,066							896	323	896	323		
	R28	27	0.347	1.000	2,954	1,025							896	311	896	311		
	R29	28	0.333	1.000	2,954	984							896	298	896	298		
	R30	29	0.321	1.000	2,954	948							896	288	896	288		
	R31	30	0.308	1.000	2,954	910							896	276	896	276		
	R32	31	0.296	1.000	2,954	874							896	265	896	265		
	R33	32	0.285	1.000	2,954	842							896	255	896	255		
	R34	33	0.274	1.000	2,954	809							896	246	896	246		
	R35	34	0.264	1.000	2,954	780							896	237	896	237		
	R36	35	0.253	1.000	2,954	747							896	227	896	227		
	R37	36	0.244	1.000	2,954	721							896	219	896	219		
	R38	37	0.234	1.000	2,954	691							896	210	896	210		
	R39	38	0.225	1.000	2,954	665							896	202	896	202		
	R40	39	0.217	1.000	2,954	641							896	194	896	194		
	R41	40	0.208	1.000	2,954	614							896	186	896	186		
	R42	41	0.200	1.000	2,954	591							896	179	896	179		
	R43	42	0.193	1.000	2,954	570							896	173	896	173		
	R44	43	0.185	1.000	2,954	546							896	166	896	166		
	R45	44	0.178	1.000	2,954	526							896	159	896	159		
	R46	45	0.171	1.000	2,954	505							896	153	896	153		
	R47	46	0.165	1.000	2,954	487							896	148	896	148		
	R48	47	0.158	1.000	2,954	467							896	142	896	142		
	R49	48	0.152	1.000	2,954	449							896	136	896	136		
	R50	49	0.146	1.000	2,954	431							896	131	896	131		
	R51	50	0.141	1.000	2,954	417							896	126	896	126		
	R52	51	0.135	1.000	2,954	399							896	121	896	121		
	R53	52	0.130	1.000	2,954	384							896	116	896	116		
	R54	53	0.125	1.000	2,954	369							896	112	896	112		
	R55	54	0.120	1.000	2,954	354							896	108	896	108		
	R56	55	0.116	1.000	2,954	343							896	104	896	104		
合計					147,700	52,155			3,040	55,195	71,351	63,902	44,800	15,821	116,151	79,723		
ダム費用の内、河川分※1					147,700	52,155			2,302	54,457	54,041	48,399	33,932	11,983	87,973	60,382		
不特定便益計算※2							57,507	51,501										
総便益※3/総費用										105,958						60,382	1.76	45,576

様式-5　費用対便益（残事業：残工期＋10%）

水系名：利根川水系事業名：思川開発事業　　単位：百万円

年次		t	割引率 4%	デフレーター	便益 治水 便益	便益 治水 現在価値①	便益 不特定 便益	便益 不特定 現在価値②	残存価値③	計 ①＋②＋③	費用 建設費④ 費用	費用 建設費④ 現在価値	費用 維持管理費⑤ 費用	費用 維持管理費⑤ 現在価値	費用 計 ④＋⑤ 費用	費用 計 ④＋⑤ 現在価値	費用便益比 B／C	純現在価値 B－C
基準	R1	0	1.000	1.000														
整備期間（7年）	R1	0	1.000	1.000			0	0			0	0			0	0		
	R2	1	0.962	1.000			7,741	7,447			10,058	9,676			10,058	9,676		
	R3	2	0.925	1.000			12,158	11,246			15,797	14,612			15,797	14,612		
	R4	3	0.889	1.000			13,290	11,815			17,269	15,352			17,269	15,352		
	R5	4	0.855	1.000			12,832	10,971			16,673	14,255			16,673	14,255		
	R6	5	0.822	1.000			10,576	8,694			13,742	11,296			13,742	11,296		
	R7	6	0.790	1.000			4,418	3,490			5,741	4,536			5,741	4,536		
施設完成後の評価期間（50年）	R8	7	0.760	1.000	2,954	2,245							896	681	896	681		
	R9	8	0.731	1.000	2,954	2,159							896	655	896	655		
	R10	9	0.703	1.000	2,954	2,077							896	630	896	630		
	R11	10	0.676	1.000	2,954	1,997							896	606	896	606		
	R12	11	0.650	1.000	2,954	1,920							896	582	896	582		
	R13	12	0.625	1.000	2,954	1,846							896	560	896	560		
	R14	13	0.601	1.000	2,954	1,775							896	538	896	538		
	R15	14	0.577	1.000	2,954	1,704							896	517	896	517		
	R16	15	0.555	1.000	2,954	1,639							896	497	896	497		
	R17	16	0.534	1.000	2,954	1,577							896	478	896	478		
	R18	17	0.513	1.000	2,954	1,515							896	460	896	460		
	R19	18	0.494	1.000	2,954	1,459							896	443	896	443		
	R20	19	0.475	1.000	2,954	1,403							896	426	896	426		
	R21	20	0.456	1.000	2,954	1,347							896	409	896	409		
	R22	21	0.439	1.000	2,954	1,297							896	393	896	393		
	R23	22	0.422	1.000	2,954	1,247							896	378	896	378		
	R24	23	0.406	1.000	2,954	1,199							896	364	896	364		
	R25	24	0.390	1.000	2,954	1,152							896	349	896	349		
	R26	25	0.375	1.000	2,954	1,108							896	336	896	336		
	R27	26	0.361	1.000	2,954	1,066							896	323	896	323		
	R28	27	0.347	1.000	2,954	1,025							896	311	896	311		
	R29	28	0.333	1.000	2,954	984							896	298	896	298		
	R30	29	0.321	1.000	2,954	948							896	288	896	288		
	R31	30	0.308	1.000	2,954	910							896	276	896	276		
	R32	31	0.296	1.000	2,954	874							896	265	896	265		
	R33	32	0.285	1.000	2,954	842							896	255	896	255		
	R34	33	0.274	1.000	2,954	809							896	246	896	246		
	R35	34	0.264	1.000	2,954	780							896	237	896	237		
	R36	35	0.253	1.000	2,954	747							896	227	896	227		
	R37	36	0.244	1.000	2,954	721							896	219	896	219		
	R38	37	0.234	1.000	2,954	691							896	210	896	210		
	R39	38	0.225	1.000	2,954	665							896	202	896	202		
	R40	39	0.217	1.000	2,954	641							896	194	896	194		
	R41	40	0.208	1.000	2,954	614							896	186	896	186		
	R42	41	0.200	1.000	2,954	591							896	179	896	179		
	R43	42	0.193	1.000	2,954	570							896	173	896	173		
	R44	43	0.185	1.000	2,954	546							896	166	896	166		
	R45	44	0.178	1.000	2,954	526							896	159	896	159		
	R46	45	0.171	1.000	2,954	505							896	153	896	153		
	R47	46	0.165	1.000	2,954	487							896	148	896	148		
	R48	47	0.158	1.000	2,954	467							896	142	896	142		
	R49	48	0.152	1.000	2,954	449							896	136	896	136		
	R50	49	0.146	1.000	2,954	431							896	131	896	131		
	R51	50	0.141	1.000	2,954	417							896	126	896	126		
	R52	51	0.135	1.000	2,954	399							896	121	896	121		
	R53	52	0.130	1.000	2,954	384							896	116	896	116		
	R54	53	0.125	1.000	2,954	369							896	112	896	112		
	R55	54	0.120	1.000	2,954	354							896	108	896	108		
	R56	55	0.116	1.000	2,954	343							896	104	896	104		
	R57	56	0.111	1.000	2,954	328							896	99	896	99		
合計					147,700	50,149			3,248	53,397	79,279	69,727	44,800	15,212	124,079	84,939		
ダム費用の内、河川分※1					147,700	50,149			2,460	52,609	60,046	52,811	33,932	11,522	93,978	64,333		
不特定便益計算※2							61,015	53,663										
総便益※3／総費用										106,272						64,333	1.65	41,939

様式-5　費用対便益(残事業:残工期－10%)

水系名:利根川水系事業名:思川開発事業　　単位:百万円

年次		t	割引率 4%	デフレーター	便益 治水 便益	便益 治水 現在価値①	便益 不特定 便益	便益 不特定 現在価値②	残存価値③	計 ①+②+③	費用 建設費④ 費用	費用 建設費④ 現在価値	費用 維持管理費⑤ 費用	費用 維持管理費⑤ 現在価値	費用 計 ④+⑤ 費用	費用 計 ④+⑤ 現在価値	費用便益比 B／C	純現在価値 B－C
基準	R1	0	1.000	1.000														
整備期間(5年)	R1	0	1.000	1.000			0	0			0	0			0	0		
	R2	1	0.962	1.000			13,268	12,763			17,239	16,584			17,239	16,584		
	R3	2	0.925	1.000			19,921	18,427			25,885	23,943			25,885	23,943		
	R4	3	0.889	1.000			18,890	16,793			24,543	21,819			24,543	21,819		
	R5	4	0.855	1.000			8,937	7,641			11,612	9,928			11,612	9,928		
施設完成後の評価期間(50年)	R6	5	0.822	1.000	2,954	2,428							896	737	896	737		
	R7	6	0.790	1.000	2,954	2,334							896	708	896	708		
	R8	7	0.760	1.000	2,954	2,245							896	681	896	681		
	R9	8	0.731	1.000	2,954	2,159							896	655	896	655		
	R10	9	0.703	1.000	2,954	2,077							896	630	896	630		
	R11	10	0.676	1.000	2,954	1,997							896	606	896	606		
	R12	11	0.650	1.000	2,954	1,920							896	582	896	582		
	R13	12	0.625	1.000	2,954	1,846							896	560	896	560		
	R14	13	0.601	1.000	2,954	1,775							896	538	896	538		
	R15	14	0.577	1.000	2,954	1,704							896	517	896	517		
	R16	15	0.555	1.000	2,954	1,639							896	497	896	497		
	R17	16	0.534	1.000	2,954	1,577							896	478	896	478		
	R18	17	0.513	1.000	2,954	1,515							896	460	896	460		
	R19	18	0.494	1.000	2,954	1,459							896	443	896	443		
	R20	19	0.475	1.000	2,954	1,403							896	426	896	426		
	R21	20	0.456	1.000	2,954	1,347							896	409	896	409		
	R22	21	0.439	1.000	2,954	1,297							896	393	896	393		
	R23	22	0.422	1.000	2,954	1,247							896	378	896	378		
	R24	23	0.406	1.000	2,954	1,199							896	364	896	364		
	R25	24	0.390	1.000	2,954	1,152							896	349	896	349		
	R26	25	0.375	1.000	2,954	1,108							896	336	896	336		
	R27	26	0.361	1.000	2,954	1,066							896	323	896	323		
	R28	27	0.347	1.000	2,954	1,025							896	311	896	311		
	R29	28	0.333	1.000	2,954	984							896	298	896	298		
	R30	29	0.321	1.000	2,954	948							896	288	896	288		
	R31	30	0.308	1.000	2,954	910							896	276	896	276		
	R32	31	0.296	1.000	2,954	874							896	265	896	265		
	R33	32	0.285	1.000	2,954	842							896	255	896	255		
	R34	33	0.274	1.000	2,954	809							896	246	896	246		
	R35	34	0.264	1.000	2,954	780							896	237	896	237		
	R36	35	0.253	1.000	2,954	747							896	227	896	227		
	R37	36	0.244	1.000	2,954	721							896	219	896	219		
	R38	37	0.234	1.000	2,954	691							896	210	896	210		
	R39	38	0.225	1.000	2,954	665							896	202	896	202		
	R40	39	0.217	1.000	2,954	641							896	194	896	194		
	R41	40	0.208	1.000	2,954	614							896	186	896	186		
	R42	41	0.200	1.000	2,954	591							896	179	896	179		
	R43	42	0.193	1.000	2,954	570							896	173	896	173		
	R44	43	0.185	1.000	2,954	546							896	166	896	166		
	R45	44	0.178	1.000	2,954	526							896	159	896	159		
	R46	45	0.171	1.000	2,954	505							896	153	896	153		
	R47	46	0.165	1.000	2,954	487							896	148	896	148		
	R48	47	0.158	1.000	2,954	467							896	142	896	142		
	R49	48	0.152	1.000	2,954	449							896	136	896	136		
	R50	49	0.146	1.000	2,954	431							896	131	896	131		
	R51	50	0.141	1.000	2,954	417							896	126	896	126		
	R52	51	0.135	1.000	2,954	399							896	121	896	121		
	R53	52	0.130	1.000	2,954	384							896	116	896	116		
	R54	53	0.125	1.000	2,954	369							896	112	896	112		
	R55	54	0.120	1.000	2,954	354							896	108	896	108		
合計					147,700	54,240			3,858	58,098	79,279	72,274	44,800	16,454	124,079	88,728		
ダム費用の内、河川分※1					147,700	54,240			2,922	57,162	60,046	54,740	33,932	12,462	93,978	67,203		
不特定便益計算※2							61,015	55,624										
総便益※3/総費用										112,786						67,203	1.68	45,583

様式-5　費用対便益(残事業:資産＋10%)

水系名:利根川水系事業名:思川開発事業　　単位:百万円

年次		t	割引率 4%	デフレーター	便益 治水 便益	便益 治水 現在価値①	便益 不特定 便益	便益 不特定 現在価値②	残存価値③	計 ①＋②＋③	費用 建設費④ 費用	費用 建設費④ 現在価値	費用 維持管理費⑤ 費用	費用 維持管理費⑤ 現在価値	費用 計 ④＋⑤ 費用	費用 計 ④＋⑤ 現在価値	費用便益比 B／C	純現在価値 B－C
基準	R1	0	1.000	1.000														
整備期間(6年)	R1	0	1.000	1.000			0	0			0	0			0	0		
	R2	1	0.962	1.000			9,289	8,936			12,070	11,611			12,070	11,611		
	R3	2	0.925	1.000			15,914	14,720			20,678	19,127			20,678	19,127		
	R4	3	0.889	1.000			15,971	14,198			20,752	18,448			20,752	18,448		
	R5	4	0.855	1.000			14,539	12,431			18,890	16,151			18,890	16,151		
	R6	5	0.822	1.000			5,302	4,358			6,890	5,663			6,890	5,663		
施設完成後の評価期間(50年)	R7	6	0.790	1.000	3,243	2,562							896	708	896	708		
	R8	7	0.760	1.000	3,243	2,465							896	681	896	681		
	R9	8	0.731	1.000	3,243	2,371							896	655	896	655		
	R10	9	0.703	1.000	3,243	2,280							896	630	896	630		
	R11	10	0.676	1.000	3,243	2,192							896	606	896	606		
	R12	11	0.650	1.000	3,243	2,108							896	582	896	582		
	R13	12	0.625	1.000	3,243	2,027							896	560	896	560		
	R14	13	0.601	1.000	3,243	1,949							896	538	896	538		
	R15	14	0.577	1.000	3,243	1,871							896	517	896	517		
	R16	15	0.555	1.000	3,243	1,800							896	497	896	497		
	R17	16	0.534	1.000	3,243	1,732							896	478	896	478		
	R18	17	0.513	1.000	3,243	1,664							896	460	896	460		
	R19	18	0.494	1.000	3,243	1,602							896	443	896	443		
	R20	19	0.475	1.000	3,243	1,540							896	426	896	426		
	R21	20	0.456	1.000	3,243	1,479							896	409	896	409		
	R22	21	0.439	1.000	3,243	1,424							896	393	896	393		
	R23	22	0.422	1.000	3,243	1,369							896	378	896	378		
	R24	23	0.406	1.000	3,243	1,317							896	364	896	364		
	R25	24	0.390	1.000	3,243	1,265							896	349	896	349		
	R26	25	0.375	1.000	3,243	1,216							896	336	896	336		
	R27	26	0.361	1.000	3,243	1,171							896	323	896	323		
	R28	27	0.347	1.000	3,243	1,125							896	311	896	311		
	R29	28	0.333	1.000	3,243	1,080							896	298	896	298		
	R30	29	0.321	1.000	3,243	1,041							896	288	896	288		
	R31	30	0.308	1.000	3,243	999							896	276	896	276		
	R32	31	0.296	1.000	3,243	960							896	265	896	265		
	R33	32	0.285	1.000	3,243	924							896	255	896	255		
	R34	33	0.274	1.000	3,243	889							896	246	896	246		
	R35	34	0.264	1.000	3,243	856							896	237	896	237		
	R36	35	0.253	1.000	3,243	820							896	227	896	227		
	R37	36	0.244	1.000	3,243	791							896	219	896	219		
	R38	37	0.234	1.000	3,243	759							896	210	896	210		
	R39	38	0.225	1.000	3,243	730							896	202	896	202		
	R40	39	0.217	1.000	3,243	704							896	194	896	194		
	R41	40	0.208	1.000	3,243	675							896	186	896	186		
	R42	41	0.200	1.000	3,243	649							896	179	896	179		
	R43	42	0.193	1.000	3,243	626							896	173	896	173		
	R44	43	0.185	1.000	3,243	600							896	166	896	166		
	R45	44	0.178	1.000	3,243	577							896	159	896	159		
	R46	45	0.171	1.000	3,243	555							896	153	896	153		
	R47	46	0.165	1.000	3,243	535							896	148	896	148		
	R48	47	0.158	1.000	3,243	512							896	142	896	142		
	R49	48	0.152	1.000	3,243	493							896	136	896	136		
	R50	49	0.146	1.000	3,243	473							896	131	896	131		
	R51	50	0.141	1.000	3,243	457							896	126	896	126		
	R52	51	0.135	1.000	3,243	438							896	121	896	121		
	R53	52	0.130	1.000	3,243	422							896	116	896	116		
	R54	53	0.125	1.000	3,243	405							896	112	896	112		
	R55	54	0.120	1.000	3,243	389							896	108	896	108		
	R56	55	0.116	1.000	3,243	376							896	104	896	104		
合計					162,150	57,264			3,378	60,642	79,279	71,000	44,800	15,821	124,079	86,821		
ダム費用の内、河川分※1					162,150	57,264			2,558	59,822	60,046	53,775	33,932	11,983	93,978	65,758		
不特定便益計算※2							61,015	54,643										
総便益※3/総費用										114,465						65,758	1.74	48,707

様式-5　費用対便益(残事業:資産－10%)

水系名:利根川水系事業名:思川開発事業　　単位:百万円

年次		t	割引率 4%	デフレーター	便益 治水 便益	便益 治水 現在価値①	便益 不特定 便益	便益 不特定 現在価値②	残存価値③	計 ①+②+③	費用 建設費④ 費用	費用 建設費④ 現在価値	費用 維持管理費⑤ 費用	費用 維持管理費⑤ 現在価値	費用 計 ④+⑤ 費用	費用 計 ④+⑤ 現在価値	費用便益比 B／C	純現在価値 B－C
基準	R1	0	1.000	1.000														
整備期間(6年)	R1	0	1.000	1.000			0	0			0	0			0	0		
	R2	1	0.962	1.000			9,289	8,936			12,070	11,611			12,070	11,611		
	R3	2	0.925	1.000			15,914	14,720			20,678	19,127			20,678	19,127		
	R4	3	0.889	1.000			15,971	14,198			20,752	18,448			20,752	18,448		
	R5	4	0.855	1.000			14,539	12,431			18,890	16,151			18,890	16,151		
	R6	5	0.822	1.000			5,302	4,358			6,890	5,663			6,890	5,663		
施設完成後の評価期間(50年)	R7	6	0.790	1.000	2,666	2,106							896	708	896	708		
	R8	7	0.760	1.000	2,666	2,026							896	681	896	681		
	R9	8	0.731	1.000	2,666	1,949							896	655	896	655		
	R10	9	0.703	1.000	2,666	1,874							896	630	896	630		
	R11	10	0.676	1.000	2,666	1,802							896	606	896	606		
	R12	11	0.650	1.000	2,666	1,733							896	582	896	582		
	R13	12	0.625	1.000	2,666	1,666							896	560	896	560		
	R14	13	0.601	1.000	2,666	1,602							896	538	896	538		
	R15	14	0.577	1.000	2,666	1,538							896	517	896	517		
	R16	15	0.555	1.000	2,666	1,480							896	497	896	497		
	R17	16	0.534	1.000	2,666	1,424							896	478	896	478		
	R18	17	0.513	1.000	2,666	1,368							896	460	896	460		
	R19	18	0.494	1.000	2,666	1,317							896	443	896	443		
	R20	19	0.475	1.000	2,666	1,266							896	426	896	426		
	R21	20	0.456	1.000	2,666	1,216							896	409	896	409		
	R22	21	0.439	1.000	2,666	1,170							896	393	896	393		
	R23	22	0.422	1.000	2,666	1,125							896	378	896	378		
	R24	23	0.406	1.000	2,666	1,082							896	364	896	364		
	R25	24	0.390	1.000	2,666	1,040							896	349	896	349		
	R26	25	0.375	1.000	2,666	1,000							896	336	896	336		
	R27	26	0.361	1.000	2,666	962							896	323	896	323		
	R28	27	0.347	1.000	2,666	925							896	311	896	311		
	R29	28	0.333	1.000	2,666	888							896	298	896	298		
	R30	29	0.321	1.000	2,666	856							896	288	896	288		
	R31	30	0.308	1.000	2,666	821							896	276	896	276		
	R32	31	0.296	1.000	2,666	789							896	265	896	265		
	R33	32	0.285	1.000	2,666	760							896	255	896	255		
	R34	33	0.274	1.000	2,666	730							896	246	896	246		
	R35	34	0.264	1.000	2,666	704							896	237	896	237		
	R36	35	0.253	1.000	2,666	674							896	227	896	227		
	R37	36	0.244	1.000	2,666	651							896	219	896	219		
	R38	37	0.234	1.000	2,666	624							896	210	896	210		
	R39	38	0.225	1.000	2,666	600							896	202	896	202		
	R40	39	0.217	1.000	2,666	579							896	194	896	194		
	R41	40	0.208	1.000	2,666	555							896	186	896	186		
	R42	41	0.200	1.000	2,666	533							896	179	896	179		
	R43	42	0.193	1.000	2,666	515							896	173	896	173		
	R44	43	0.185	1.000	2,666	493							896	166	896	166		
	R45	44	0.178	1.000	2,666	475							896	159	896	159		
	R46	45	0.171	1.000	2,666	456							896	153	896	153		
	R47	46	0.165	1.000	2,666	440							896	148	896	148		
	R48	47	0.158	1.000	2,666	421							896	142	896	142		
	R49	48	0.152	1.000	2,666	405							896	136	896	136		
	R50	49	0.146	1.000	2,666	389							896	131	896	131		
	R51	50	0.141	1.000	2,666	376							896	126	896	126		
	R52	51	0.135	1.000	2,666	360							896	121	896	121		
	R53	52	0.130	1.000	2,666	347							896	116	896	116		
	R54	53	0.125	1.000	2,666	333							896	112	896	112		
	R55	54	0.120	1.000	2,666	320							896	108	896	108		
	R56	55	0.116	1.000	2,666	309							896	104	896	104		
合計					133,300	47,074			3,378	50,452	79,279	71,000	44,800	15,821	124,079	86,821		
ダム費用の内、河川分※1					133,300	47,074			2,558	49,632	60,046	53,775	33,932	11,983	93,978	65,758		
不特定便益計算※2							61,015	54,643										
総便益※3/総費用										104,275						65,758	1.59	38,517

様式6

事業費の内訳書

ダム事業　:南摩ダム

事業名	思川開発事業　　（全体事業費）

評価年度	R元	再評価

区分	費目	工種	単位	数量	金額（百万円）	備考
工事費			式	1	77,810	
	ダム費		式	1	34,414	
		転流工	式	1	940	
		閉塞工	式	1	206	
		掘削工	式	1	3,009	
		ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞｸﾞﾗｳﾄ工	m	37,739	1,679	
		堤体工	式	1	10,816	
		洪水吐工	式	1	3,231	
		放流設備工	式	1	9,293	
		雑工	式	1	5,240	
	導水路費		式	1	29,850	
		黒川導水路	m	2,833	5,354	
		大芦川導水路	m	5,735	10,144	
		送水路	m	4,539	6,940	
		その他	式	1	7,412	
	管理設備費		式	1	3,319	
		通信警報設備	式	1	334	
		電気設備	式	1	1,630	
		建物	式	1	594	
		諸設備	式	1	761	
	仮設備費		式	1	10,227	
		ダム用仮設備	式	1	1,430	
		工事用道路	式	1	7,635	
		雑工事	式	1	1,162	
用地費及補償費			式	1	51,010	
	用地費及補償費		式	1	32,077	
	補償工事費		式	1	18,933	
		付替県道	m	6,400	9,725	
		付替林道	m	24,400	8,603	
		その他	式	1	605	
間接経費			式	1	23,954	
工事諸費			式	1	32,226	
合計					185,000	

維持管理費	式	1	985	1年当たりの維持管理費

様式6

事業費の内訳書

ダム事業　:南摩ダム

事業名	思川開発事業　　残事業費

評価年度	R元	再評価

区分	費目	工種	単位	数量	金額（百万円）	備考
工事費			式	1	66,745	
	ダム費		式	1	30,620	
		転流工	式	1	22	
		閉塞工	式	1	201	
		掘削工	式	1	2,230	
		ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞｸﾞﾗｳﾄ工	m	37,739	1,679	
		堤体工	式	1	10,679	
		洪水吐工	式	1	3,231	
		放流設備工	式	1	8,301	
		雑工	式	1	4,276	
	導水路費		式	1	29,678	
		黒川導水路	m	2,833	5,319	
		大芦川導水路	m	5,735	10,063	
		送水路	m	4,539	6,940	
		その他	式	1	7,355	
	管理設備費		式	1	3,319	
		通信警報設備	式	1	334	
		電気設備	式	1	1,630	
		建物	式	1	594	
		諸設備	式	1	761	
	仮設備費		式	1	3,128	
		ダム用仮設備	式	1	1,430	
		工事用道路	式	1	957	
		雑工事	式	1	741	
用地費及補償費			式	1	8,195	
	用地費及補償費		式	1	547	
	補償工事費		式	1	7,649	
		付替県道	m	1,450	947	
		付替林道	m	20,033	6,665	
		その他	式	1	36	
間接経費			式	1	2,961	
工事諸費			式	1	8,410	
合計					86,311	

維持管理費	式	1	985	1年当たりの維持管理費	