令和3年度　直 轄 河 川 重 要 水 防 箇 所 一 覧 表

様式－2

事務所名	番号	図面対象番号	河川名	重要度 総合評定	重要度 種別	重要度 階級	左右岸別	重要水防箇所 地先名	重要水防箇所 杙杭位置(K, m)	延長(m)	重要なる理由	都県及び市区町村 担当水防団体	都県及び市区町村 担当事務所	国土交通省担当出張所	想定される水防工法
荒川上流	1	高左6-1	高麗川	B	(重点) 越水(溢水)	 B	左	埼玉県坂戸市大字森戸	6.4 上0 ～ 6.2 上49	169	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない　越水危険箇所(6.4k)	越辺川・高麗川水防予防組合	飯能県土整備	越辺川	 積み土嚢工法
	2	高左6-2	高麗川	B	越水(溢水)	B	左	埼玉県坂戸市大字森戸	6.2 下85 ～ 6.0 下36	168	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	越辺川・高麗川水防予防組合	飯能県土整備	越辺川	積み土嚢工法
	3	高左5-1	高麗川	B	越水(溢水)	B	左	埼玉県坂戸市大字萱方	5.6 上10 ～ 5.6 下10	14	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	越辺川・高麗川水防予防組合	飯能県土整備	越辺川	積み土嚢工法
	4	高左4-1	高麗川	B	越水(溢水)	B	左	埼玉県坂戸市大字厚川	4.6 上51 ～ 4.6 下25	74	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	越辺川・高麗川水防予防組合	飯能県土整備	越辺川	積み土嚢工法
	5	高左4-2	高麗川	B	基礎地盤漏水	B	左	埼玉県坂戸市大字北大塚	4.0 下30 ～ 3.0 下30	1,026	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	越辺川・高麗川水防予防組合	飯能県土整備	越辺川	月の輪工法
	6	高左0-1	高麗川	B	水衝・洗掘部	B	左	埼玉県坂戸市大字中里	0.8 上0 ～ 0.6 上0	214	水衝部で対策が暫定施工（S50低水護岸）	越辺川・高麗川水防予防組合	飯能県土整備	越辺川	木流し工法
	7	高左0-2	高麗川	B	(重点) 越水(溢水)	 B	左	埼玉県坂戸市大字中里	0.4 下38 ～ 0.0 上0	381	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない　越水危険箇所(0.2k)	越辺川・高麗川水防予防組合	飯能県土整備	越辺川	 積み土嚢工法
	8	高右6-1	高麗川	B	越水(溢水)	B	右	埼玉県坂戸市大字森戸	6.4 上0 ～ 6.2 上14	177	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	越辺川・高麗川水防予防組合	飯能県土整備	越辺川	積み土嚢工法
	9	高右6-2	高麗川	B	越水(溢水)	B	右	埼玉県坂戸市大字萱方	6.2 下37 ～ 5.8 下90	475	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	越辺川・高麗川水防予防組合	飯能県土整備	越辺川	積み土嚢工法
	10	高右5-1	高麗川	B	越水(溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	右	埼玉県坂戸市大字萱方	5.8 下90 ～ 5.6 上65	47	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	越辺川・高麗川水防予防組合	飯能県土整備	越辺川	積み土嚢工法 築まわし工法 シート張り工法 月の輪工法
	11	高右5-2	高麗川	B	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	右	埼玉県坂戸市大字萱方	5.6 上65 ～ 5.6 上0	68	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	越辺川・高麗川水防予防組合	飯能県土整備	越辺川	築まわし工法 シート張り工法 月の輪工法
	12	高右5-3	高麗川	B	基礎地盤漏水	B	右	埼玉県坂戸市大字萱方	5.6 上0 ～ 5.6 下24	21	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	越辺川・高麗川	飯能県土整備	越辺川	月の輪工法
	13	高右5-4	高麗川	B	越水(溢水) 基礎地盤漏水	B B	右	埼玉県坂戸市大字萱方	5.6 下24 ～ 5.6 下84	53	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	越辺川・高麗川水防予防組合	飯能県土整備	越辺川	積み土嚢工法 月の輪工法
	14	高右5-5	高麗川	B	基礎地盤漏水	B	右	埼玉県坂戸市大字萱方	5.6 下84 ～ 5.0 下56	544	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	越辺川・高麗川水防予防組合	飯能県土整備	越辺川	月の輪工法
	15	高右5-6	高麗川	B	越水(溢水) 基礎地盤漏水	B B	右	埼玉県坂戸市大字萱方～大字厚川	5.0 下56 ～ 4.8 上100	38	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	越辺川・高麗川水防予防組合	飯能県土整備	越辺川	積み土嚢工法 月の輪工法
	16	高右4-1	高麗川	B	越水(溢水)	B	右	埼玉県坂戸市大字厚川～鶴舞四丁目	4.8 上100 ～ 4.8 上18	71	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	越辺川・高麗川水防予防組合	飯能県土整備	越辺川	積み土嚢工法
	17	高右4-2	高麗川	B	越水(溢水)	B	右	埼玉県坂戸市鶴舞四丁目～鶴舞二丁目	4.8 下8 ～ 4.6 下40	253	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	越辺川・高麗川水防予防組合	飯能県土整備	越辺川	積み土嚢工法
	18	高右4-3	高麗川	B	越水(溢水)	B	右	埼玉県坂戸市大字浅羽	4.0 上0 ～ 4.0 下30	32	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	越辺川・高麗川水防予防組合	飯能県土整備	越辺川	積み土嚢工法
	19	高右3-1	高麗川	B	越水(溢水)	B	右	埼玉県坂戸市大字浅羽	3.4 下62 ～ 3.2 上94	48	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	越辺川・高麗川水防予防組合	飯能県土整備	越辺川	積み土嚢工法
	20	高右3-2	高麗川	A	(重点) 越水(溢水)	 A	右	埼玉県坂戸市大字浅羽	3.2 上94 ～ 3.2 上27	72	計画高水流量規模の洪水の水位が現況堤防高を超える　越水危険箇所(3.26k)	越辺川・高麗川水防予防組合	飯能県土整備	越辺川	 積み土嚢工法
	21	高右3-3	高麗川	B	越水(溢水)	B	右	埼玉県坂戸市大字浅羽	3.2 下82 ～ 3.0 上98	20	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない	越辺川・高麗川水防予防組合	飯能県土整備	越辺川	積み土嚢工法
	22	高右2-1	高麗川	B	堤体漏水	B	右	埼玉県坂戸市大字栗生田～泉町	2.6 上30 ～ 1.6 上100	911	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	越辺川・高麗川水防予防組合	飯能県土整備	越辺川	築まわし工法 シート張り工法
	23	高右0-1	高麗川	B	(重点) 越水(溢水)	 B	右	埼玉県坂戸市大字上吉田	0.2 下78 ～ 0.0 上0	105	計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない　氾濫危険水位設定(0.0k)	越辺川・高麗川水防予防組合	飯能県土整備	越辺川	 積み土嚢工法

小計	高麗川		
	重点	727	4
	総合評価Ａ	72	1
	越水（溢水）Ａ	0	0
	堤体漏水Ａ	0	0
	基礎地盤漏水Ａ	0	0
	水衝・洗掘Ａ	0	0
	工作物Ａ	0	0
	総合評価Ｂ	4,909	22
	越水（溢水）Ｂ	2,125	16
	堤体漏水Ｂ	1,026	3
	基礎地盤漏水Ｂ	1,797	7
	水衝・洗掘Ｂ	214	1
	工作物Ｂ	0	0
	総合評価要	0	0
	工事施工	0	0
	新堤防	0	0
	旧川跡	0	0
	破堤跡	0	0
	陸閘	0	0