R3年12月時点工事進捗状況：白州出張所

1. Ｒ２朴の木上流砂防堰堤災害復旧工事（施工者：湯澤工業㈱）
   場所：山梨県北杜市白州町横手地先、武川町黒澤地先（工事箇所は以下をクリック）
   （https://www.google.co.jp/maps/@35.7504212,138.2934217,689m/data=!3m1!1e3?hl=ja）
   工期：R3年5月13日～R3年12月28日
   完成：R3年12月28日

下流側より上流を撮影

上流側より下流を撮影

令和元年１０月台風において鋼製スリットが変形、損傷し被災した朴の木上流砂防堰堤の災害復旧工事を行っています。
前年度工事からの継続で取り替えの施工を実施し、現在、新設鋼製スリットの設置が完成。

R3年12月時点工事進捗状況：白州出張所

2.　Ｒ２石空川第三砂防堰堤改築工事（施工者：㈱早野組）
　　場所：山梨県北杜市武川町柳澤地先（工事箇所は以下をクリック）
　　（https://www.google.co.jp/maps/@35.7439909,138.3370881,900m/data=!3m1!1e3?hl=ja）
　　工期：R3年5月20日～Ｒ４年1月31日

下流側より上流を全景撮影

上流側より下流を近接撮影

石空川上流部に設置されている既設の砂防堰堤について、土砂捕捉機能の向上と流木災害を防止するために、鋼製透過型砂防堰堤に改築する工事を行っています。
前年度工事からの継続で取り替えの施工を実施し、現在、鋼製スリットの設置、コンクリート打設を実施中。

R3年12月時点工事進捗状況：白州出張所

3.　Ｒ２小武川上流護岸工事（施工者：湯澤工業㈱）
　　場所：山梨県韮崎市清哲町青木地先（工事箇所は以下をクリック）
　　(https://www.google.co.jp/maps/@35.7095341,138.3479746,301m/data=!3m1!1e3?hl=ja)
　　工期：R3年5月22日～R4年1月31日

下流側より上流を全景撮影

下流側より上流を近接撮影

小武川上流部において、崩壊が著しい山腹斜面の下端部の侵食を防止し、斜面の崩壊拡大を防止することを目的として護岸工を施工しています。
前年度工事からの継続で護岸の施工を実施し、現在、流路護岸工は完成し、仮設撤去を実施中。

R3年12月時点工事進捗状況：白州出張所

4.　Ｒ２大武川工事用道路法面対策工事（施工者：丹澤建設工業㈱）
場所：山梨県北杜市白州町柳澤地先（工事箇所は以下をクリック）
（https://www.google.co.jp/maps/@35.7467013,138.289998,741m/data=!3m1!1e3?hl=ja）
工期：R3年6月17日～R4年1月31日

側面より全景撮影

上流側より下流を近接撮影

大武川上流部において、砂防堰堤の工事用道路の斜面に吹付枠工を施工しています。
前年度工事からの継続で吹付枠工の施工を実施し、法枠工は完了し仮設撤去を実施中。

R3年12月時点工事進捗状況：白州出張所

5.　Ｒ２大武川・小武川流域砂防施設工事（施工者：道村建設㈱）
　　場所：山梨県北杜市白州町柳澤地先（工事箇所は以下をクリック）
　　（https://www.google.co.jp/maps/@35.7872246,138.3489838,1192m/data=!3m1!1e3?hl=ja）
　　工期：R3年6月26日～R4年1月31日

下流側より上流全景撮影

上流側より下流全景撮影

大武川・小武川流域において用いる根固めブロックを製作、ヤード整備としての伐採、整地を施工しています。
現在、根固めブロックの製作及びヤード内備蓄が完了し、仮設撤去を実施中。