令和6年度　直轄河川重要水防箇所一覧表

重要度A　重要度B　要注意

番号	図面対象番号	河川名	重要度 種別	重要度 階級	左右岸別	重要水防箇所 地先名		重要水防箇所 杙杭位置 (K, m)	延長(m)	重要なる理由	県及び市町村 担当水防団体	県及び市町村 担当土木事務所	国土交通省担当出張所	想定される水防工法
1	鶴右15-1	鶴見川	越水（溢水）	B	右	神奈川県	横浜市港北区小机町	15.4k + 0m ～ 15.2k + 50m	129.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	積土のう
2	鶴右15-2	鶴見川	越水（溢水）	B	右	神奈川県	横浜市港北区小机町	15.2k + 25m ～ 14.8k + 65m	331.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	積土のう
3	鶴右15-3	鶴見川	工作物	B	右	神奈川県	横浜市港北区小机町	15.2k + 17m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(小机大橋)	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	－
4	鶴右14-1	鶴見川	越水（溢水） 旧川跡	B 要	右	神奈川県	横浜市港北区小机町	14.8k + 65m ～ 14.8k + 53m	12.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧川跡	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	積土のう 釜段工法
5	鶴右14-2	鶴見川	越水（溢水）	（重点） B	右	神奈川県	横浜市港北区小机町	14.8k + 53m ～ 14.8k + 0m	52.9	越水危険箇所 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	積土のう
6	鶴右14-3	鶴見川	工作物	B	右	神奈川県	横浜市港北区小机町	14.8k + 16m	1箇所	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(小机堰)	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	－
7	鶴右14-4	鶴見川	旧川跡	要	右	神奈川県	横浜市港北区小机町	14.6k + 159m ～ 14.6k + 131m	28.0	旧川跡	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	釜段工法
8	鶴右13-1	鶴見川	工作物	B	右	神奈川県	横浜市港北区小机町	13.8k + 77m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(亀甲橋)	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	－
9	鶴右12-1	鶴見川	越水（溢水）	B	右	神奈川県	横浜市港北区新横浜3丁目	12.8k + 125m ～ 12.8k + 75m	53.5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	積土のう
10	鶴右12-2	鶴見川	越水（溢水）	B	右	神奈川県	横浜市港北区新横浜3丁目	12.6k + 175m ～ 12.2k + 175m	401.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	積土のう
11	鶴右11-1	鶴見川	越水（溢水）	B	右	神奈川県	横浜市港北区大倉山7丁目	11.6k + 175m ～ 11.0k + 34m	741.5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	積土のう
12	鶴右11-2	鶴見川	工作物	B	右	神奈川県	横浜市港北区大倉山6丁目	11.0k + 87m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(新羽人道橋)	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	－
13	鶴右11-3	鶴見川	工作物	B	右	神奈川県	横浜市港北区大倉山6丁目	11.0k + 66m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(新羽橋)	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	－
14	鶴右11-4	鶴見川	越水（溢水） 旧川跡	B 要	右	神奈川県	横浜市港北区大倉山6丁目	11.0k + 34m ～ 11.0k + 13m	21.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧川跡	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	積土のう 釜段工法
15	鶴右11-5	鶴見川	越水（溢水）	B	右	神奈川県	横浜市港北区大倉山6丁目	11.0k + 13m ～ 10.6k + 87m	326.2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	積土のう
16	鶴右10-1	鶴見川	越水（溢水） 旧川跡	B 要	右	神奈川県	横浜市港北区大倉山6丁目	10.6k + 87m ～ 10.6k + 69m	18.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧川跡	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	積土のう 釜段工法
17	鶴右10-2	鶴見川	越水（溢水）	（重点） B	右	神奈川県	横浜市港北区大倉山6丁目	10.6k + 69m ～ 9.8k + 20m	849.9	越水危険箇所 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	積土のう
18	鶴右9-1	鶴見川	越水（溢水） 水衝部	B B	右	神奈川県	横浜市港北区大曽根3丁目	9.8k + 20m ～ 9.6k + 40m	155.3	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	積土のう 木流し
19	鶴右9-2	鶴見川	越水（溢水）	（重点） B	右	神奈川県	横浜市港北区大曽根3丁目	9.6k + 40m ～ 8.0k + 60m	1,622.4	越水危険箇所 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	積土のう

令和6年度　直轄河川重要水防箇所一覧表

重要度A　重要度B　要注意

番号	図面対象番号	河川名	重要度 種別	重要度 階級	左右岸別	重要水防箇所 地先名		重要水防箇所 杙杭位置 (K, m)	延長(m)	重要なる理由	県及び市町村 担当水防団体	県及び市町村 担当土木事務所	国土交通省担当出張所	想定される水防工法
20	鶴右9-3	鶴見川	工作物	B	右	神奈川県	横浜市港北区樽町2丁目	9.0k + 173m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(東横線鶴見川橋梁)	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	―
21	鶴右9-4	鶴見川	工作物	B	右	神奈川県	横浜市港北区樽町2丁目	9.0k + 118m	1箇所	計算水位が桁下高以上(新大綱橋・新大綱橋水管橋)	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	―
22	鶴右9-5	鶴見川	工作物	B	右	神奈川県	横浜市港北区樽町2丁目	9.0k + 108m	1箇所	計算水位が桁下高の差が余裕高未満(大綱橋)	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	―
23	鶴右8-1	鶴見川	工作物	B	右	神奈川県	横浜市港北区樽町3丁目	8.4k + 148m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(新幹線橋梁)	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	―
24	鶴右8-2	鶴見川	越水(溢水) 水衝部	B B	右	神奈川県	横浜市港北区樽町3丁目	8.0k + 60m ～ 8.0k + 0m	67.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	積土のう 木流し
25	鶴右8-3	鶴見川	工作物	B	右	神奈川県	横浜市港北区樽町3丁目	8.0k + 17m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(樽綱橋)	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	―
26	鶴右8-4	鶴見川	越水(溢水) 水衝部	B B	右	神奈川県	横浜市鶴見区駒岡5丁目	8.0k + 0m ～ 7.6k + 0m	451.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	積土のう 木流し
27	鶴右7-1	鶴見川	越水(溢水)	B	右	神奈川県	横浜市鶴見区駒岡5丁目	7.6k + 0m ～ 7.2k + 25m	348.2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	積土のう
28	鶴右7-2	鶴見川	工作物	B	右	神奈川県	横浜市鶴見区駒岡5丁目	7.0k + 187m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(鷹野橋人道橋)	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	―
29	鶴右7-3	鶴見川	越水(溢水)	B	右	神奈川県	横浜市鶴見区駒岡5丁目	7.0k + 175m ～ 7.0k + 100m	72.4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	積土のう
30	鶴右7-4	鶴見川	工作物	B	右	神奈川県	横浜市鶴見区駒岡4丁目	7.0k + 44m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(鷹野大橋)	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	―
31	鶴右6-1	鶴見川	旧川跡	要	右	神奈川県	横浜市鶴見区駒岡4丁目	6.8k + 57m ～ 6.8k + 50m	7.2	旧川跡	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	釜段工法
32	鶴右6-2	鶴見川	越水(溢水) 旧川跡	B 要	右	神奈川県	横浜市鶴見区駒岡4丁目	6.8k + 50m ～ 6.6k + 65m	191.4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧川跡	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	積土のう 釜段工法
33	鶴右6-3	鶴見川	越水(溢水)	B	右	神奈川県	横浜市鶴見区駒岡4丁目	6.6k + 65m ～ 6.2k + 25m	435.4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	積土のう
34	鶴右6-4	鶴見川	越水(溢水)	B	右	神奈川県	横浜市鶴見区上末吉5丁目	6.2k + 0m ～ 6.0k + 125m	72.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	積土のう
35	鶴右6-5	鶴見川	越水(溢水)	B	右	神奈川県	横浜市鶴見区上末吉5丁目	6.0k + 100m ～ 5.0k + 25m	1,072.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	積土のう
36	鶴右5-1	鶴見川	工作物	A	右	神奈川県	横浜市鶴見区上末吉5丁目	5.8k + 87m	1箇所	計算水位が桁下高以上(末吉橋)	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	―
37	鶴右5-2	鶴見川	越水(溢水)	B	右	神奈川県	横浜市鶴見区上末吉2丁目	5.0k + 0m ～ 4.8k + 178m	22.3	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	積土のう
38	鶴右4-1	鶴見川	越水(溢水) 旧川跡	B 要	右	神奈川県	横浜市鶴見区上末吉2丁目	4.8k + 178m ～ 4.8k + 108m	70.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧川跡	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	積土のう 釜段工法
39	鶴右4-2	鶴見川	越水(溢水)	B	右	神奈川県	横浜市鶴見区上末吉2丁目	4.8k + 108m ～ 4.8k + 50m	58.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	積土のう

令和6年度　直轄河川重要水防箇所一覧表

重要度A　重要度B　要注意

番号	図面対象番号	河川名	重要度 種別	重要度 階級	左右岸別	重要水防箇所 地先名		重要水防箇所 杆杭位置(K, m)	延長(m)	重要なる理由	県及び市町村 担当水防団体	県及び市町村 担当土木事務所	国土交通省担当出張所	想定される水防工法
40	鶴右4-3	鶴見川	越水（溢水）	B	右	神奈川県	横浜市鶴見区上末吉2丁目	4.6k + 175m ～ 4.6k + 169m	6.2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	積土のう
41	鶴右4-4	鶴見川	越水（溢水） 旧川跡	B 要	右	神奈川県	横浜市鶴見区上末吉2丁目	4.6k + 169m ～ 4.6k + 132m	38.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧川跡	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	積土のう 釜段工法
42	鶴右4-5	鶴見川	越水（溢水）	B	右	神奈川県	横浜市鶴見区上末吉2丁目	4.6k + 132m ～ 4.6k + 50m	84.5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	積土のう
43	鶴右4-6	鶴見川	水衝部	B	右	神奈川県	横浜市鶴見区下末吉3丁目	4.4k + 161m ～ 4.4k + 100m	61.5	堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	木流し
44	鶴右4-7	鶴見川	旧川跡	要	右	神奈川県	横浜市鶴見区下末吉3丁目	4.4k + 100m ～ 4.2k + 95m	204.3	旧川跡	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	釜段工法
45	鶴右4-8	鶴見川	工作物	B	右	神奈川県	横浜市鶴見区下末吉2丁目	4.4k + 26m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(新鶴見橋)	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	―
46	鶴右4-9	鶴見川	越水（溢水）	B	右	神奈川県	横浜市鶴見区下末吉2丁目	4.2k + 75m ～ 4.0k + 154m	119.6	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	積土のう
47	鶴右4-10	鶴見川	越水（溢水） 旧川跡	B 要	右	神奈川県	横浜市鶴見区下末吉2丁目	4.0k + 154m ～ 4.0k + 50m	103.3	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧川跡	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	積土のう 釜段工法
48	鶴右4-11	鶴見川	旧川跡	要	右	神奈川県	横浜市鶴見区下末吉2丁目	4.0k + 50m ～ 4.0k + 29m	20.9	旧川跡	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	釜段工法
49	鶴右4-12	鶴見川	越水（溢水） 水衝部	B A	右	神奈川県	横浜市鶴見区下末吉2丁目	4.0k + 0m ～ 3.8k + 141m	58.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤防前面の河床が深掘れ	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	積土のう 木流し
50	鶴右3-1	鶴見川	越水（溢水）	B	右	神奈川県	横浜市鶴見区下末吉2丁目	3.8k + 141m ～ 3.6k + 100m	240.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	積土のう
51	鶴右3-2	鶴見川	工作物	B	右	神奈川県	横浜市鶴見区佃野町	3.6k + 50m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(末吉ポンプ場圧送管橋)	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	―
52	鶴右3-3	鶴見川	越水（溢水） 旧川跡	（重点） B 要	右	神奈川県	横浜市鶴見区佃野町	3.6k + 25m ～ 3.4k + 125m	73.8	越水危険箇所 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧川跡	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	積土のう 釜段工法
53	鶴右3-4	鶴見川	旧川跡	要	右	神奈川県	横浜市鶴見区佃野町	3.4k + 125m ～ 3.2k + 0m	217.8	旧川跡	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	釜段工法
54	鶴右3-5	鶴見川	工作物	B	右	神奈川県	横浜市鶴見区鶴見中央2丁目	3.2k + 31m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(JR東日本横須賀線橋梁)	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	―
55	鶴右3-6	鶴見川	工作物	B	右	神奈川県	横浜市鶴見区鶴見中央2丁目	3.2k + 18m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(JR東日本京浜東北線橋梁)	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	―
56	鶴右3-7	鶴見川	水衝部 旧川跡	A 要	右	神奈川県	横浜市鶴見区鶴見中央2丁目	3.2k + 0m ～ 3.0k + 0m	147.0	堤防前面の河床が深掘れ 旧川跡	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	木流し 釜段工法

令和6年度　直轄河川重要水防箇所一覧表

重要度A　重要度B　要注意

番号	図面対象番号	河川名	重要度		左右岸別	重要水防箇所			延長(m)	重要なる理由	県及び市町村		国土交通省担当出張所	想定される水防工法
			種別	階級		地先名		杆杭位置(K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
57	鶴右3-8	鶴見川	工作物	B	右	神奈川県	横浜市鶴見区鶴見中央2丁目	3.0k + 189m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(JR東日本東海道本線橋梁)	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	―
58	鶴右3-9	鶴見川	工作物	B	右	神奈川県	横浜市鶴見区鶴見中央2丁目	3.0k + 179m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(JR東日本東海道貨物上り線橋梁)	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	―
59	鶴右3-10	鶴見川	工作物	B	右	神奈川県	横浜市鶴見区鶴見中央2丁目	3.0k + 171m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(JR東日本東海道貨物支線橋梁)	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	―
60	鶴右3-11	鶴見川	工作物	B	右	神奈川県	横浜市鶴見区鶴見中央2丁目	3.0k + 151m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(JR東日本東海道貨物下り線橋梁)	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	―
61	鶴右3-12	鶴見川	越水(溢水) 水衝部 旧川跡	B A 要	右	神奈川県	横浜市鶴見区鶴見中央2丁目	3.0k + 0m ～ 2.8k + 175m	24.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤防前面の河床が深掘れ 旧川跡	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	積土のう 木流し 釜段工法
62	鶴右2-1	鶴見川	越水(溢水) 水衝部	B A	右	神奈川県	横浜市鶴見区鶴見中央2丁目	2.8k + 175m ～ 2.8k + 100m	74.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤防前面の河床が深掘れ	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	積土のう 木流し
63	鶴右2-2	鶴見川	越水(溢水)	B	右	神奈川県	横浜市鶴見区鶴見中央2丁目	2.8k + 100m ～ 2.4k + 100m	394.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	積土のう
64	鶴右2-3	鶴見川	工作物	B	右	神奈川県	横浜市鶴見区鶴見中央2丁目	2.8k + 72m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(鶴見ポンプ場汚水圧送管橋)	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	―
65	鶴右2-4	鶴見川	工作物	B	右	神奈川県	横浜市鶴見区鶴見中央2丁目	2.6k + 20m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(京浜急行鶴見川橋梁)	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	―
66	鶴右2-5	鶴見川	越水(溢水)	B	右	神奈川県	横浜市鶴見区鶴見中央3丁目	2.4k + 75m ～ 2.2k + 150m	124.6	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	積土のう
67	鶴右2-6	鶴見川	工作物	B	右	神奈川県	横浜市鶴見区鶴見中央3丁目	2.4k + 66m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(鶴見橋)	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	―
68	鶴右2-7	鶴見川	工作物	B	右	神奈川県	横浜市鶴見区鶴見中央3丁目	2.0k + 78m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(芦穂橋)	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	―
69	鶴右1-1	鶴見川	工作物	B	右	神奈川県	横浜市鶴見区鶴見中央3丁目	1.4k + 110m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(潮鶴橋)	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	―
70	鶴右1-2	鶴見川	工作物	B	右	神奈川県	横浜市鶴見区鶴見中央5丁目	1.0k + 19m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(潮見橋)	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	―
71	鶴右0-1	鶴見川	越水(溢水)	B	右	神奈川県	横浜市鶴見区鶴見中央5丁目	0.6k + 100m ～ 0.0k + 100m	550.3	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	積土のう
72	鶴右0-2	鶴見川	工作物	B	右	神奈川県	横浜市鶴見区鶴見中央5丁目	0.6k + 89m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(臨港鶴見川橋)	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	―
73	鶴右0-3	鶴見川	越水(溢水)	B	右	神奈川県	横浜市鶴見区生麦4丁目	0.0k + 50m ～ 0.0k + 25m	12.5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	積土のう