令和6年度　直轄河川重要水防箇所一覧表

重要度A　重要度B　要注意

番号	図面対象番号	河川名	重要度 種別	重要度 階級	左右岸別	重要水防箇所 地先名		重要水防箇所 杙杭位置 (K, m)	延長(m)	重要なる理由	県及び市町村 担当水防団体	県及び市町村 担当土木事務所	国土交通省担当出張所	想定される水防工法
74	鶴左15-1	鶴見川	越水（溢水）	B	左	神奈川県	横浜市都筑区川向町	15.4k + 0m ～ 15.2k + 50m	149.2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	積土のう
75	鶴左15-2	鶴見川	工作物	B	左	神奈川県	横浜市都筑区川向町	15.2k + 22m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(小机大橋)	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	―
76	鶴左15-3	鶴見川	越水（溢水）	（重点） B	左	神奈川県	横浜市都筑区川向町	15.0k + 175m ～ 14.4k + 100m	674.5	氾濫危険水位設定箇所(亀の子橋観測所) 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	積土のう
77	鶴左14-1	鶴見川	工作物	B	左	神奈川県	横浜市都筑区川向町	14.8k + 16m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(小机堰)	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	―
78	鶴左14-2	鶴見川	越水（溢水）	B	左	神奈川県	横浜市港北区新羽町	14.4k + 0m ～ 14.2k + 83m	127.5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	積土のう
79	鶴左14-3	鶴見川	越水（溢水） 旧川跡	B 要	左	神奈川県	横浜市港北区新羽町	14.2k + 83m ～ 14.2k + 36m	51.2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧川跡	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	積土のう 釜段工法
80	鶴左14-4	鶴見川	越水（溢水）	B	左	神奈川県	横浜市港北区新羽町	14.2k + 36m ～ 14.0k + 117m	130.5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	積土のう
81	鶴左14-5	鶴見川	越水（溢水） 旧川跡	B 要	左	神奈川県	横浜市港北区新羽町	14.0k + 117m ～ 14.0k + 73m	48.4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧川跡	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	積土のう 釜段工法
82	鶴左14-6	鶴見川	越水（溢水）	B	左	神奈川県	横浜市港北区新羽町	14.0k + 73m ～ 14.0k + 0m	80.3	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	積土のう
83	鶴左13-1	鶴見川	工作物	B	左	神奈川県	横浜市港北区北新横浜2丁目	13.8k + 77m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(亀甲橋)	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	―
84	鶴左13-2	鶴見川	水衝部	B	左	神奈川県	横浜市港北区北新横浜2丁目	13.8k + 60m ～ 13.2k + 160m	451.6	堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	木流し
85	鶴左12-1	鶴見川	越水（溢水）	（重点） B	左	神奈川県	横浜市港北区北新横浜2丁目	12.8k + 125m ～ 12.0k + 50m	630.5	越水危険箇所 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	積土のう
86	鶴左12-2	鶴見川	越水（溢水）	B	左	神奈川県	横浜市港北区新羽町	12.0k + 50m ～ 10.6k + 50m	1,456.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	積土のう
87	鶴左11-1	鶴見川	工作物	B	左	神奈川県	横浜市港北区新羽町	11.0k + 108m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(新羽人道橋)	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	―
88	鶴左10-1	鶴見川	越水（溢水）	B	左	神奈川県	横浜市港北区新吉田東7丁目	10.6k + 50m ～ 10.4k + 190m	62.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	積土のう
89	鶴左10-2	鶴見川	越水（溢水） 旧川跡	B 要	左	神奈川県	横浜市港北区新吉田東7丁目	10.4k + 190m ～ 10.4k + 177m	15.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧川跡	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	積土のう 釜段工法
90	鶴左10-3	鶴見川	越水（溢水）	（重点） B	左	神奈川県	横浜市港北区新吉田東7丁目	10.4k + 177m ～ 10.2k + 80m	396.6	越水危険箇所 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	積土のう
91	鶴左10-4	鶴見川	越水（溢水） 水衝部	B B	左	神奈川県	横浜市港北区新吉田東7丁目	10.2k + 80m ～ 10.2k + 0m	121.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	積土のう 木流し
92	鶴左10-5	鶴見川	越水（溢水）	B	左	神奈川県	横浜市港北区綱島上町	10.2k + 0m ～ 9.8k + 75m	349.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	積土のう

令和6年度　直轄河川重要水防箇所一覧表

重要度A　重要度B　要注意

番号	図面対象番号	河川名	重要度 種別	重要度 階級	左右岸別	重要水防箇所 地先名		重要水防箇所 杆杭位置(K, m)	延長(m)	重要なる理由	県及び市町村 担当水防団体	県及び市町村 担当土木事務所	国土交通省担当出張所	想定される水防工法
93	鶴左9-1	鶴見川	越水（溢水）	（重点） B	左	神奈川県	横浜市港北区綱島西2丁目	9.8k + 50m ～ 9.0k + 150m	692.7	越水危険箇所 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	積土のう
94	鶴左9-2	鶴見川	工作物	B	左	神奈川県	横浜市港北区綱島東1丁目	9.0k + 174m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(東横線鶴見川橋梁)	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	―
95	鶴左9-3	鶴見川	越水（溢水）	B	左	神奈川県	横浜市港北区綱島東1丁目	9.0k + 150m ～ 8.8k + 30m	325.5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	積土のう
96	鶴左9-4	鶴見川	工作物	B	左	神奈川県	横浜市港北区綱島東1丁目	9.0k + 90m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(新大綱橋水管橋、新大綱橋)	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	―
97	鶴左9-5	鶴見川	工作物	B	左	神奈川県	横浜市港北区綱島東1丁目	9.0k + 73m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(大綱橋)	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	―
98	鶴左8-1	鶴見川	越水（溢水） 水衝部	B B	左	神奈川県	横浜市港北区綱島東1丁目	8.8k + 30m ～ 8.4k + 40m	402.4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	積土のう 木流し
99	鶴左8-2	鶴見川	工作物	B	左	神奈川県	横浜市港北区綱島東3丁目	8.4k + 52m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(新幹線橋梁)	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	―
100	鶴左8-3	鶴見川	越水（溢水）	B	左	神奈川県	横浜市港北区綱島東6丁目	8.4k + 40m ～ 8.0k + 75m	360.2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	積土のう
101	鶴左8-4	鶴見川	越水（溢水）	B	左	神奈川県	横浜市港北区綱島東6丁目	8.0k + 0m ～ 7.6k + 0m	284.3	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	積土のう
102	鶴左7-1	鶴見川	越水（溢水） 水衝部	B B	左	神奈川県	横浜市港北区綱島東6丁目	7.6k + 0m ～ 7.4k + 30m	213.3	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	積土のう 木流し
103	鶴左7-2	鶴見川	越水（溢水）	B	左	神奈川県	横浜市港北区綱島東5丁目	7.4k + 30m ～ 7.4k + 6m	30.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	積土のう
104	鶴左7-3	鶴見川	越水（溢水） 旧川跡	B 要	左	神奈川県	横浜市港北区綱島東5丁目	7.4k + 6m ～ 7.2k + 175m	34.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧川跡	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	積土のう 釜段工法
105	鶴左7-4	鶴見川	越水（溢水）	B	左	神奈川県	横浜市港北区綱島東5丁目	7.2k + 175m ～ 7.2k + 25m	164.2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	積土のう
106	鶴左7-5	鶴見川	越水（溢水）	B	左	神奈川県	横浜市港北区綱島東5丁目	7.2k + 0m ～ 7.0k + 150m	74.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	積土のう
107	鶴左7-6	鶴見川	工作物	B	左	神奈川県	横浜市港北区綱島東5丁目	7.0k + 193m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(鷹野橋人道橋)	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	―
108	鶴左7-7	鶴見川	旧川跡	要	左	神奈川県	川崎市幸区南加瀬5丁目	7.0k + 42m ～ 7.0k + 31m	16.4	旧川跡	川崎市	横浜川崎治水事務所川崎治水センター	新横浜	釜段工法
109	鶴左7-8	鶴見川	工作物	B	左	神奈川県	川崎市幸区南加瀬5丁目	7.0k + 40m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(鷹野大橋)	川崎市	横浜川崎治水事務所川崎治水センター	新横浜	―
110	鶴左7-9	鶴見川	越水（溢水）	B	左	神奈川県	川崎市幸区南加瀬5丁目	7.0k + 25m ～ 7.0k + 0m	37.4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	川崎市	横浜川崎治水事務所川崎治水センター	新横浜	積土のう
111	鶴左7-10	鶴見川	越水（溢水） 水衝部	B A	左	神奈川県	川崎市幸区南加瀬5丁目	7.0k + 0m ～ 6.6k + 125m	258.4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤防前面の河床が深掘れ	川崎市	横浜川崎治水事務所川崎治水センター	新横浜	積土のう 木流し
112	鶴左6-1	鶴見川	越水（溢水）	B	左	神奈川県	川崎市幸区南加瀬5丁目	6.6k + 100m ～ 6.4k + 43m	270.3	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	川崎市	横浜川崎治水事務所川崎治水センター	新横浜	積土のう

令和6年度　直轄河川重要水防箇所一覧表

重要度A　重要度B　要注意

番号	図面対象番号	河川名	重要度		左右岸別	重要水防箇所			延長(m)	重要なる理由	県及び市町村		国土交通省担当出張所	想定される水防工法
			種別	階級		地先名		杆杭位置(K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
113	鶴左6-2	鶴見川	越水（溢水） 旧川跡	B 要	左	神奈川県	川崎市幸区南加瀬5丁目	6.4k + 43m ～ 6.2k + 199m	47.4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧川跡	川崎市	横浜川崎治水事務所川崎治水センター	新横浜	積土のう 釜段工法
114	鶴左6-3	鶴見川	越水（溢水）	B	左	神奈川県	川崎市幸区小倉5丁目	6.2k + 199m ～ 6.0k + 0m	421.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	川崎市	横浜川崎治水事務所川崎治水センター	新横浜	積土のう
115	鶴左5-1	鶴見川	工作物	A	左	神奈川県	川崎市幸区小倉5丁目	5.8k + 78m	1箇所	計算水位が桁下高以上(末吉橋)	川崎市	横浜川崎治水事務所川崎治水センター	新横浜	－
116	鶴左5-2	鶴見川	越水（溢水）	B	左	神奈川県	横浜市鶴見区江ケ崎町	5.6k + 175m ～ 5.6k + 40m	126.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	積土のう
117	鶴左5-3	鶴見川	越水（溢水） 旧川跡	B 要	左	神奈川県	横浜市鶴見区江ケ崎町	5.6k + 40m ～ 5.0k + 46m	637.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧川跡	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	積土のう 釜段工法
118	鶴左5-4	鶴見川	越水（溢水）	B	左	神奈川県	横浜市鶴見区矢向1丁目	5.0k + 46m ～ 5.0k + 25m	24.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	積土のう
119	鶴左5-5	鶴見川	越水（溢水） 水衝部	B A	左	神奈川県	横浜市鶴見区矢向1丁目	5.0k + 0m ～ 4.8k + 168m	26.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	積土のう 木流し
120	鶴左4-1	鶴見川	越水（溢水）	B	左	神奈川県	横浜市鶴見区矢向1丁目	4.8k + 168m ～ 4.8k + 50m	98.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	積土のう
121	鶴左4-2	鶴見川	越水（溢水）	B	左	神奈川県	横浜市鶴見区矢向1丁目	4.6k + 150m ～ 4.6k + 63m	76.3	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	積土のう
122	鶴左4-3	鶴見川	越水（溢水） 旧川跡	B 要	左	神奈川県	横浜市鶴見区矢向1丁目	4.6k + 63m ～ 4.4k + 100m	198.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧川跡	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	積土のう 釜段工法
123	鶴左4-4	鶴見川	旧川跡	要	左	神奈川県	横浜市鶴見区矢向1丁目	4.4k + 100m ～ 4.4k + 90m	13.2	旧川跡	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	釜段工法
124	鶴左4-5	鶴見川	水衝部	B	左	神奈川県	横浜市鶴見区矢向1丁目	4.4k + 77m ～ 4.4k + 25m	75.4	堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	木流し
125	鶴左4-6	鶴見川	工作物	B	左	神奈川県	横浜市鶴見区矢向1丁目	4.4k + 60m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(新鶴見橋)	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	－
126	鶴左4-7	鶴見川	越水（溢水） 水衝部	B B	左	神奈川県	横浜市鶴見区元宮2丁目	4.4k + 25m ～ 4.4k + 0m	33.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	積土のう 木流し
127	鶴左4-8	鶴見川	越水（溢水） 水衝部	B A	左	神奈川県	横浜市鶴見区元宮2丁目	4.4k + 0m ～ 4.2k + 56m	157.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	積土のう 木流し
128	鶴左4-9	鶴見川	越水（溢水） 水衝部 旧川跡	B A 要	左	神奈川県	横浜市鶴見区元宮2丁目	4.2k + 56m ～ 4.0k + 50m	194.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤防前面の河床が深掘れ 旧川跡	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	積土のう 木流し 釜段工法
129	鶴左4-10	鶴見川	水衝部 旧川跡	A 要	左	神奈川県	横浜市鶴見区元宮2丁目	4.0k + 50m ～ 4.0k + 0m	44.2	堤防前面の河床が深掘れ 旧川跡	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	木流し 釜段工法
130	鶴左4-11	鶴見川	旧川跡	要	左	神奈川県	横浜市鶴見区元宮2丁目	4.0k + 0m ～ 3.8k + 84m	111.4	旧川跡	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	釜段工法
131	鶴左3-1	鶴見川	旧川跡	要	左	神奈川県	横浜市鶴見区元宮2丁目	3.6k + 84m ～ 3.6k + 0m	72.7	旧川跡	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	釜段工法

令和6年度　直轄河川重要水防箇所一覧表

重要度A　重要度B　要注意

番号	図面対象番号	河川名	重要度 種別	重要度 階級	左右岸別	重要水防箇所 地先名		重要水防箇所 杆杭位置(K, m)	延長(m)	重要なる理由	県及び市町村 担当水防団体	県及び市町村 担当土木事務所	国土交通省担当出張所	想定される水防工法
132	鶴左3-2	鶴見川	工作物	B	左	神奈川県	横浜市鶴見区元宮2丁目	3.6k + 32m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(末吉ポンプ場圧送管橋)	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	―
133	鶴左3-3	鶴見川	水衝部 旧川跡	B 要	左	神奈川県	横浜市鶴見区元宮2丁目	3.6k + 0m ～ 3.4k + 186m	6.7	堤防前面の洗掘のおそれがある箇所 旧川跡	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	木流し 釜段工法
134	鶴左3-4	鶴見川	水衝部	B	左	神奈川県	横浜市鶴見区元宮2丁目	3.4k + 186m ～ 3.4k + 100m	41.3	堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	木流し
135	鶴左3-5	鶴見川	工作物	B	左	神奈川県	横浜市鶴見区元宮2丁目	3.2k + 168m	1箇所	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(JR東日本横須賀線橋梁)	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	―
136	鶴左3-6	鶴見川	工作物	B	左	神奈川県	横浜市鶴見区市場下町	3.2k + 29m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(JR東日本京浜東北線橋梁)	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	―
137	鶴左3-7	鶴見川	工作物	B	左	神奈川県	横浜市鶴見区市場下町	3.0k + 191m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(JR東日本東海道本線橋梁)	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	―
138	鶴左3-8	鶴見川	工作物	B	左	神奈川県	横浜市鶴見区市場下町	3.0k + 172m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(JR東日本東海道貨物支線橋梁)	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	―
139	鶴左3-9	鶴見川	越水(溢水)	(重点) B	左	神奈川県	横浜市鶴見区市場下町	3.0k + 100m ～ 2.8k + 100m	162.3	氾濫危険水位設定箇所(綱島観測所) 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	積土のう
140	鶴左2-1	鶴見川	工作物	B	左	神奈川県	横浜市鶴見区市場下町	2.8k + 61m	1箇所	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(鶴見ポンプ場汚水圧送管橋)	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	―
141	鶴左2-2	鶴見川	越水(溢水)	B	左	神奈川県	横浜市鶴見区市場下町	2.8k + 50m ～ 2.4k + 50m	406.5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	積土のう
142	鶴左2-3	鶴見川	工作物	B	左	神奈川県	横浜市鶴見区市場下町	2.6k + 23m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(京浜急行鶴見川橋梁)	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	―
143	鶴左2-4	鶴見川	工作物	B	左	神奈川県	横浜市鶴見区菅沢町	2.4k + 56m	1箇所	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満(鶴見橋)	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	―
144	鶴左2-5	鶴見川	越水(溢水) 水衝部	B A	左	神奈川県	横浜市鶴見区菅沢町	2.4k + 50m ～ 2.4k + 25m	23.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤防前面の河床が深掘れ	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	積土のう 木流し
145	鶴左2-6	鶴見川	水衝部	A	左	神奈川県	横浜市鶴見区菅沢町	2.4k + 25m ～ 2.2k + 0m	286.8	堤防前面の河床が深掘れ	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	木流し
146	鶴左2-7	鶴見川	工作物	B	左	神奈川県	横浜市鶴見区栄町通3丁目	2.0k + 106m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(芦穂橋)	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	―
147	鶴左2-8	鶴見川	水衝部	A	左	神奈川県	横浜市鶴見区栄町通2丁目	2.0k + 0m ～ 1.8k + 115m	113.5	堤防前面の河床が深掘れ	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	木流し
148	鶴左1-1	鶴見川	工作物	B	左	神奈川県	横浜市鶴見区向井町1丁目	1.4k + 121m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(潮鶴橋)	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	―

令和6年度　直轄河川重要水防箇所一覧表

重要度A　重要度B　要注意

番号	図面対象番号	河川名	重要度		左右岸別	重要水防箇所			延長(m)	重要なる理由	県及び市町村		国土交通省担当出張所	想定される水防工法
			種別	階級		地先名		杆杭位置(K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
149	鶴左1-2	鶴見川	水衝部	B	左	神奈川県	横浜市鶴見区潮田町1丁目	1.4k + 100m ～ 1.2k + 100m	204.8	堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	木流し
150	鶴左1-3	鶴見川	旧川跡	要	左	神奈川県	横浜市鶴見区潮田町1丁目	1.2k + 88m ～ 0.4k + 75m	692.4	旧川跡	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	釜段工法
151	鶴左1-4	鶴見川	工作物	B	左	神奈川県	横浜市鶴見区本町通1丁目	1.0k + 15m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(潮見橋)	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	―
152	鶴左0-1	鶴見川	工作物	B	左	神奈川県	横浜市鶴見区下野谷町1丁目	0.6k + 69m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(臨港鶴見川橋)	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	―
153	鶴左0-2	鶴見川	工作物	B	左	神奈川県	横浜市鶴見区下野谷町1丁目	0.4k + 107m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(鶴見線鶴見橋梁)	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	―
154	鶴左0-3	鶴見川	越水（溢水）	B	左	神奈川県	横浜市鶴見区小野町	0.0k + 125m ～ 0.0k + 100m	23.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	積土のう