令和6年度　直轄河川重要水防箇所一覧表

重要度A　重要度B　要注意

番号	図面対象番号	河川名	重要度		左右岸別	重要水防箇所			延長(m)	重要なる理由	県及び市町村		国土交通省担当出張所	想定される水防工法
			種別	階級		地先名		杆杭位置(K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
				(重点)						氾濫危険水位設定箇所(高田橋観測所)				
9	早左1-1	早淵川	越水(溢水)	A	左	神奈川県	横浜市港北区高田東4丁目	1.6k + 0m ～ 1.5k + 25m	75.9	計算水位が現況堤防高以上	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	積土のう
10	早左1-2	早淵川	工作物	B	左	神奈川県	横浜市港北区高田東4丁目	1.5k + 93m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(高田橋)	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	―
11	早左1-3	早淵川	越水(溢水)	A	左	神奈川県	横浜市港北区高田東4丁目	1.5k + 25m ～ 1.4k + 75m	50.6	計算水位が現況堤防高以上	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	積土のう
12	早左1-4	早淵川	越水(溢水)	B	左	神奈川県	横浜市港北区高田東4丁目	1.4k + 75m ～ 1.4k + 50m	25.3	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	積土のう
13	早左1-5	早淵川	越水(溢水) 水衝部	B B	左	神奈川県	横浜市港北区高田東4丁目	1.4k + 50m ～ 1.3k + 50m	99.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	積土のう 木流し
14	早左1-6	早淵川	越水(溢水)	B	左	神奈川県	横浜市港北区高田東4丁目	1.3k + 50m ～ 1.0k + 50m	304.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	積土のう
15	早左1-7	早淵川	越水(溢水) 水衝部	B B	左	神奈川県	横浜市港北区高田東4丁目	1.0k + 50m ～ 0.9k + 50m	104.5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤防前面の洗掘のおそれがある箇所	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	積土のう 木流し
16	早左0-1	早淵川	越水(溢水)	B	左	神奈川県	横浜市港北区綱島西4丁目	0.9k + 50m ～ 0.0k + 0m	955.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	積土のう
17	早左0-2	早淵川	工作物	B	左	神奈川県	横浜市港北区綱島西4丁目	0.9k + 17m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(峰大橋)	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	―
18	早左0-3	早淵川	工作物	B	左	神奈川県	横浜市港北区綱島西4丁目	0.6k + 93m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(吉田橋)	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	―
19	早左0-4	早淵川	工作物	B	左	神奈川県	横浜市港北区綱島西3丁目	0.4k + 36m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(新川橋)	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	―
20	早左0-5	早淵川	工作物	B	左	神奈川県	横浜市港北区綱島西2丁目	0.1k + 17m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(三歩野橋)	横浜市	横浜川崎治水事務所	新横浜	―