（第３回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年10月15日
契約業者名	（株）佐々木建設工業
契約業者の住所	青森県青森市青柳一丁目１６番９３号
工事の名称	Ｒ７国道２０号八王子南ＢＰ改良他工事
工事場所	東京都八王子市北野町～東京都八王子市館町
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	道路改良【大船地区】 大船調整池　１式 仮設工　１式 道路改良【寺田地区】 道路土工　１式 仮設工　１式 道路改良【館地区】 排水構造物工　１式 縁石工　１式 防護柵工　１式 舗装工　１式 区画線工　１式 構造物撤去工　１式 仮設工　１式 道路改良【ＢＰ保全】 応急処理工　１式
工期（自）	令和　８年　３月　２日
工期（至）	令和　８年１０月３０日
変更前の契約金額	２０２，３３４，０００円（税込み）
変更金額	＋　４４，９９０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２４７，３２４，０００円（税込み）
変更理由	【大船地区】 １．大船調整池 １）現地調査の結果、軟岩が確認されたため、作業土工を増工する。 ２）土壌試験の結果、土質改良が不要となったため、残土処理工を減工する。 ３）現地調査の結果、縞鋼板の防錆仕様の変更に伴い、集水桝・マンホール工を数量精査（増）する。 ２．仮設工 １）他工事との調整の結果、敷鉄板を引き継ぐこととなったため、工事用道路工を追加する。 ２）現地調査の結果、山留計画の見直しが生じたため、土留・仮締切工を数量精査（減）する。 ３）現地調査の結果、山留計画の見直しが生じたため、運搬処理工を追加する。 ４）現地調査の結果、湧水が確認されたため、水替工を追加する。 ５）上記工種の追加に伴い、交通誘導員が追加となったため、交通管理工を数量精査（増）する。

【寺田地区】
３．道路土工
現地調査の結果、掘削工（ICT）、残土処理工を数量精査（増）する。

４．仮設工
１）他工事との調整の結果、敷鉄板を引き継ぐこととなったため、工事用道路工を追加する。
２）他工事との調整の結果、交通管理工を削除する。

【館地区】
５．排水構造物工
現地調査の結果、関係機関との調整に時間を要したことから、工期内での施工が困難となったため、作業土工、側溝工、集水桝・マンホール工を削除する。

６．縁石工
排水構造物工の削除に伴い、縁石工を削除する。

７．防護柵工
排水構造物工の削除に伴い、路側防護柵工、防止柵工を削除する。

８．舗装工
排水構造物工の削除に伴い、アスファルト舗装工を削除する。

９．区画線工
舗装工の削除に伴い、区画線工を削除する。

１０．構造物撤去工
現地調査の結果、館地区の工種削除に伴い、構造物の撤去が不要となったため、構造物取壊し工、運搬処理工を削除する。

１１．仮設工
１）他工事との調整の結果、仮設材等を引き継ぐこととなったため、安全施設工を追加する。
２）館地区の上記工種の削除に伴い、交通管理工を削除する。

【ＢＰ保全】
１２．応急処理工
地元要望により、隣接地域の環境を保全する必要が生じたため、応急処理作業工を数量精査（増）する。

１３．共通仮設費
１）現地調査の結果、大船地区に搬入する仮設材が減少したため、運搬費を数量精査（減）する。
２）当初特記仕様書に基づき、３次元モデルの作成・活用に要する費用や、施工合理化調査に関する費用等として、技術管理費を増工する。
３）当初特記仕様書に基づき、快適トイレ設置費用として、営繕費を追加する。

１４．工期
　工期は第２回変更のとおりとする。