（第１回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和８年６月３日
契約業者名	（株）竹花組
契約業者の住所	長野県佐久市望月３０番地１
工事の名称	Ｒ７大日向川砂防堰堤工事
工事場所	長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉地先
工事種別	一般土木
工事概要（変更した内容について記述する）	変更なし
工期（自）	令和8年3月19日
工期（至）	令和8年10月30日
変更前の契約金額	191,290,000 円（税込）
変更金額（増）	2,486,000 円（税込）
変更後の契約金額	193,776,000 円（税込）
変更理由	工事請負契約書第６２条の規定に基づく令和８年３月から適用する公共工事設計労務単価の変動による変更

（第２回 最終）契約変更の内容

契約変更年月日	令和８年１０月２８日
契約業者名	（株）竹花組
契約業者の住所	長野県佐久市望月３０番地１
工事の名称	Ｒ７大日向川砂防堰堤工事
工事場所	長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉地先
工事種別	一般土木
工事概要（変更した内容について記述する）	（総価契約単価合意方式） 砂防堰堤　N=１基 砂防土工（盛土6,660m3、法面整形4,000m2） ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤工（砂防土工１式、天端ｺﾝｸﾘｰﾄ614m3、 砂防ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ7,328m3、間詰工１式、 不足土採取１式） 仮設工１式
工期（自）	令和8年3月19日
工期（至）	令和8年10月30日
変更前の契約金額	193,776,000 円（税込）
変更金額（増）	6,490,000 円（税込）
変更後の契約金額	200,266,000 円（税込）
変更理由	１．砂防土工 受注者との協議の結果、現地精査及びICT活用施工に伴う協議を行った結果、当該工種を変更（増工）する。 ２．コンクリート堰堤工 砂防ソイルセメントの事前配合試験の結果、セメント配合量の見直しを行う必要が生じたため、コンクリート堰堤本体工を変更（減工）する。 ３．仮設工 関連する他工事を含めた交通誘導員の配置の協議の結果、当該工事にて誘導員を配置することとなり、交通管理工を変更（増工）する。 ４．共通仮設費 １).安全費について、現地精査により落石防護ネットを増工。また、土石流に対する安全対策に伴う協議に伴い必要経費を追加する。 ２).技術管理費について、遠隔臨場及びBIM/CIM活用工事施工に必要な調査等に要する費用を追加する。また、砂防ソイルセメントの材料試験に要する費用を追加する。 ３).営繕費について、快適トイレ設置に伴う協議に伴い必要経費を追加する。 ５．工期は元設計とおりとする。