（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年１０月２９日
契約業者名	木下建工（株）
契約業者の住所	長野県佐久市下小田切２９３番地５
工事の名称	Ｒ７国道１８号新寿橋外橋梁補修工事
工事場所	自）長野県上水内郡信濃町古間　至）長野県上水内郡信濃町柏原
工事種別	橋梁補修工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	本工事は、一般国道１８号長野県上水内郡信濃町地先の新寿橋および古間跨線橋において、橋梁補修工事を行うものである。 ・舗装版打替え工（古間跨線橋）　約562m2 ・舗装版打替え工（新寿橋）　約159m2 ・断面修復工　1式 ・現場塗装工　塗装工（古間跨線橋）　約330m2　塗装工、（新寿橋）　約22m2 ・仮設工　１式 ・応急処理工　１式
工期（自）	令和　７年　７月２５日
工期（至）	令和　８年１０月３０日
変更前の契約金額	１８３，５９０，０００円（税込み）
変更金額	＋　５３，４６０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２３７，０５０，０００円（税込み）
変更理由	別紙のとおり

変更契約の内容別紙

変　更　理　由

１．　橋梁補修工

① 現地調査の結果、床版の劣化が進行が確認されたため、舗装打換え工及びひび割れ注入工を増工する。

② 現地調査の結果、既設踏掛版が確認されたため当初予定した舗装厚を変更し、舗装打換え工一般部を減工する。

③ 現地調査の結果、橋面の劣化の進行による漏水が確認されたため、舗装打換え工橋面部を増工する。

④ 関係機関協議（鉄道）の結果、施工区分を昼間施工とするため、数量精査（増）する。

⑤ 現地調査の結果、橋座部の劣化が進行が確認されたため、吹付工を増工する。

２．　橋梁付属物工

① 現地調査の結果、排水管の劣化が進行が確認されたため、伸縮継手工及び排水施設工を増工する。

② 現地調査の結果、主桁の劣化が進行が確認されたため、主桁補強工を増工する。

３．　現場塗装工

① 関係機関協議（鉄道）の結果、橋梁塗装工について施工区分を昼間施工とする。

② 現地調査の結果、鉛含有塗膜であることが判明したため、素地調整を循環式ブラスト工法に変更（増）する。

４．　区画線工

現地調査の結果、区画線（外側線）の施工方法を溶融式からペイント式に変更する。

５．　構造物撤去工

監督職員と協議の結果、鉛含有剤剥離塗膜殻処分に係る運搬処理工を増工する。

６．　橋梁維持工

数量精査の結果、応急処理工を減工する。

７．　仮設工

① 関係機関協議（鉄道）の結果、鉄道架線からの離隔を確保する必要が生じたため、吊足場から離隔を確保できるFRP 足場に変更（増）する。

② 数量精査の結果、交通管理工（交通誘導警備員）を増工する。

③ 関係機関協議（鉄道）の結果、鉄道内の補修に係る鉄道工事保安費を増工する。

８．　共通仮設費

① 舗装打換え工に係る使用機械の規格変更に伴う路面切削機の運搬費を増工する。

② 橋梁塗装工で鉛等呼吸用保護具等を使用したため、安全費を増工する。

③ 受注者との協議の結果、快適トイレの導入を行ったため、営繕費を追加する。

９．　工期は現設計のとおりとする。

（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　６月３０日
契約業者名	木下建工（株）
契約業者の住所	長野県佐久市下小田切２９３番地５
工事の名称	Ｒ７国道１８号新寿橋外橋梁補修工事
工事場所	自）長野県上水内郡信濃町古間　至）長野県上水内郡信濃町柏原
工事種別	橋梁補修工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	本工事は、一般国道１８号長野県上水内郡信濃町地先の新寿橋および古間跨線橋において、橋梁補修工事を行うものである。 ・舗装版打替え工（古間跨線橋）　約562m2 ・現場塗装工 塗装工（古間跨線橋）　約330m2 塗装工（新寿橋）　　約22m2 ・仮設工　　１式 ・応急処理工　　１式
工期（自）	令和　７年　７月２５日
工期（至）	令和　８年１０月３０日
変更前の契約金額	１８２，６００，０００円（税込み）
変更金額	＋　９９０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１８３，５９０，０００円（税込み）
変更理由	１．現地調査の結果、新寿橋橋面舗装の劣化が確認されたため、舗装打換え工を増工する。 ２．工期は、補修工法の選定及び関係機関との調整に期間を要したため、工期を１２２日間延長し、令和８年１０月３０日までとする。