第1回上尾道路江川地区施工検討委員会
議事概要

1. 日　時 ： 平成26年2月10日(月) 10:00～12:00

2. 場　所 ： 北とぴあ901会議室

3. 出席者 ： 委員長　赤木　寛一（早稲田大学　教授）
委　員　石田　哲朗（東洋大学　教授）
委　員　宇治　公隆（首都大学東京　教授）
委　員　大島　洋志（首都大学東京　客員教授）
委　員　今石　尚　（一般社団法人 日本建設業連合会 土木技術委員会 部会長）
（順不同・敬称略）

4. 議事概要

(1) 設立趣意書(案)及び規約(案)について

・ 設立趣意書(案)及び規約(案)について了承された。

(2) P1橋脚における出水への対応

以下について了承された。

・ 躯体施工は、止水を行い締切内の滞水を除去した状態(ドライワーク)で行うこと。

・ 止水注入は、出水箇所付近の鋼矢板継ぎ目周辺及び底部に行うこと。

・ 湿地環境の保全に万全を期すため、確実に止水対策を行うこと。

(3) 今後の施工方法(案)

以下について了承された。

・ A1橋台及びP2橋脚の掘削は、地下水観測地点の水位を確認しながら行うこと。

・ A1橋台、P1橋脚及びP2橋脚の埋戻しは、地下水の流動に留意して行うこと。

(4) 次回委員会について

・ 施工時における湿地環境への配慮を事務局で検討し、提案すること。