優良工事及び優秀工事技術者事務所長表彰の概要

ふりがな 業者名	さとうべねっく　とうきょうしてん 株式会社さとうベネック　東京支店		
ふりがな 技術者名	あんどう　けいいちろう 安東　啓一郎	職種	現場代理人
ふりがな 工事名	きさらづかんないきょうりょうほしゅうこうじ 木更津管内橋梁補修工事		
工　期	（自）　平成21年9月15日　（至）　平成22年8月31日		
工事概要	本工事は、木更津出張所管内5橋の橋梁補修工事である。主な工事内容は、ひび割れ充填工、断面修復工、導水工、剥落防止工、鋼管杭充填工である。		
表彰理由 【工事】	設計照査及び現地調査の際に、構造物の劣化状況を的確に把握し、施工計画に反映させ施工し、出来形管理が容易に把握できるように出来形管理図等を工夫した。 交通量の多い現道における車線規制を伴う夜間工事であったが、視認性を高めた高輝度LED標識車を導入し、一般車両等からの視認性を高める等の安全管理を積極的に行い、事故防止に努めた。 鉄道及び県道等を跨ぐ高架橋での作業であり、仮設足場に防護ネット及びシートを取り付け資機材等の飛散・落下等による事故防止に努めた。 緊急補修が必要な橋梁を増工した際に、補修工法については概略設計のみであったが、時間的制約が厳しいなか詳細設計を実施し、積極的に工期短縮を含めた施工提案を行った。		
表彰理由 【技術者】	施工場所は、人家連担で夜間作業における騒音振動が懸念される地区であったが、地元とのコミュニケーションを積極的に図り、作業員を増員し早い時間に終了させる等の工程調整を行い、トラブルなく良好な地元関係を構築した。 高架橋下の制約のある狭隘な作業空間での施工にあたり、安全性を確保するとともに、作業環境の改善を行い良好な施工に努めた。 問題点等を迅速に把握し、処理をする能力に長けており、現場代理人として工事に取組む姿勢が高く評価できる。		

完成又は施工状況写真

完成写真(長須賀高架橋壁高欄補修)

完成写真(新矢那川ﾗﾝﾌﾟ橋下り壁高欄補修)