平成１９年９月１３日１８時

台風９号で被災した西湘バイパスの復旧状況
【９月１３日１８時現在】

記者発表資料

西湘バイパスでは、平成１９年９月６日から７日にかけての台風９号の影響によって大きな被害が発生し、下記の区間で通行止めとなっています。

通行止め区間：【上り線】西湘バイパス　大磯西ＩＣ～　橘ＩＣ
【下り線】西湘バイパス　大磯西ＩＣ～国府津ＩＣ

現在、上り車線を用いた対面通行の確保に向け、応急復旧工事を進めています。

９月１３日の作業実施内容　　※復旧状況写真は別紙資料参照

国土交通省管理区間

・道路構造の安全性を確保するため、シートパイル(鋼矢板)を打設しています。
・道路を波による影響から守るため、大型土のうを設置しています。

中日本高速道路株式会社管理区間

・二宮町二宮（0.0kp）の路面陥没個所におけるシートパイル（鋼矢板）の打設を完了し、引き続き補強工事を実施しています。
・暫定開通に向けた安全対策施設等の準備作業を実施しています。

９月１４日以降の作業予定内容

国土交通省管理区間

・シートパイル(鋼矢板)を引き続き打設します。
・大型土のうを引き続き設置します。

中日本高速道路株式会社管理区間

・波浪により侵食された部分の埋め戻し個所の流出予防措置を行います。
・暫定開通に向けた安全対策施設等の準備作業を引き続き行います。

今後、台風や天候不良などの影響がなければ、平成１９年９月末までに応急復旧を完了し、上り車線を用いた対面通行での開通を目指します。

通行止めの影響で、国道１号(大磯･二宮地区)では渋滞が発生しています。東京･千葉･横浜方面と静岡方面の間を移動するときは、小田原厚木道路や東名高速道路、国道２４６号への迂回をお願いします。
なお、当面の間、小田原厚木道路の通行料金は全線無料です。

復旧の見込みなどの情報は、記者発表や道路情報板などで随時提供しており、ホームページ（横浜国道事務所http://www.ktr.mlit.go.jp/yokohama/、中日本高速道路㈱http://www.c-nexco.co.jp）での情報提供も行っています。
ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力のほどよろしくお願いします。

９月１３日トピックス

松沢神奈川県知事、二宮町長、大磯町長らによる被災現場視察が行われました。知事より「被害がこれほどひどいとは予想できなかった。小田原厚木道路の無料化はありがたい。
国道１号の渋滞が緩和し、交通の流れが良くなっている。復旧工事を急ぐだけでなく、しっかり調査し、大規模な台風などに耐えられる道路整備をお願いしたい。」とのコメントがありました。

平成１９年９月１３日
国土交通省 関東地方整備局 横浜国道事務所
中日本高速道路株式会社 横浜支社

記者発表クラブ
竹芝記者クラブ、横浜海事記者クラブ、神奈川建設記者会、神奈川県政記者クラブ

問い合わせ先
関東地方整備局横浜国道事務所 計画課　課長　土肥（ひ）　学（まなぶ）　電話 045-311-2981（内線301） 中日本高速道路株式会社横浜支社 広報・ＣＳチーム　電話 045-475-9207

《別紙資料》

西湘バイパス　復旧状況写真

国土交通省管理区間

大型土のう設置の状況
１３日１３時３０分撮影

松沢知事（前列中心）らによる現地視察
１３日９時３０分撮影

横浜国道事務所長より松沢知事への説明
１３日９時３０分撮影

国土交通省関東地方整備局横浜国道事務所

中日本高速道路㈱管理区間

シートパイル打設の完了
１３日１３時撮影

シートパイル補強工の状況
１３日１３時撮影

暫定開通に向けた準備作業
１３日１３時撮影

中日本高速道路株式会社横浜支社

西湘バイパス迂回路案内
神奈川県
厚木市
海老名市
大和市
綾瀬市
厚木IC
厚木西IC
東名高速道路
伊勢原市
伊勢原IC
平塚市
平塚IC
秦野市
秦野中井IC
大井松田IC
山北町
松田町
中井町
大井町
大磯IC
大磯町
二宮IC
二宮町
南足柄市
小田原厚木道路
小田原東IC
小田原市
荻窪IC
箱根口IC
西湘バイパス
石橋IC
新湘南バイパス
茅ヶ崎中央IC
茅ヶ崎西IC
茅ヶ崎海岸IC
茅ヶ崎市
藤沢IC
藤沢市
大磯東工
大磯西工
橋工
国府津工
西湘二宮工
早川工
NEXCO管理
国土交通省管理
上り線 通行止め区間
下り線 通行止め区間
412
246
467
271
129
255
1
134
138
135
小田原厚木道路利用（無料措置）
東名高速道路利用
国道246号利用
凡　例
被災箇所