

(第2回 変更) 契約の内容

変更契約年月日	令和6年4月25日
契約業者	佐田建設(株)
契約業者の住所	群馬県前橋市元総社町一丁目1番地の7
工事の名称	R4国道17号渋川西BP2号函渠工事(第2回変更)
工事場所	群馬県渋川市渋川地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	本工事は、上記の工事場所において、以下の内容で一般土木工事を行うものである。 道路改良 1式 道路土工 1式 地盤改良工 1式 カルバート工 1式 舗装工 1式 排水構造物工 1式 縁石工 1式 防護柵工 1式 区画線工 1式 道路付属施設工 1式 給水装置工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和4年7月4日
工期(至)	令和6年10月10日
変更前の契約金額	445,500,000 円(税込み)
変更金額	0 円(税込み)
変更後の契約金額	445,500,000 円(税込み)
変更理由	1. 工期 本工事は、渋川市渋川地先において、ボックスカルバートの施工を行う道路改良工事である。 本工事は、道路土工、舗装工、仮設工において夜間施工を含んでいる。 夜間施工について地域住民に説明を行ったところ、振動・騒音等の懸念から昼間施工へ施工時間の見直しを求められた。 上記について地元自治体に説明したところ、地元自治体でも住民の理解を得るのは困難との回答を受け、仮設工について夜間施工の期間を減少させる見直しを行った。 見直しにあたり、仮設工の修正設計期間(令和4年8月10日～令和5年11月30日の132日間)について、工事の一部一時中止をしていたものである。 このことから、工期を132日間延長し、令和6年10月10日までとする。