

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 1 月 2 2 日
契 約 業 者 名	八千代エンジニアリング (株) 事業統括本部
契 約 業 者 の 住 所	東京都台東区浅草橋 5 - 2 0 - 8
業 務 の 名 称	R 5 荒川橋りょう周辺道路詳細設計業務
業 務 場 所	荒川調節池工事事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 関係機関打合せ協議 (増) 関係機関と協議するうえで必要であるため、回数を追加する。 2. 歩道復旧設計 (増) 鉄道盛土及び人道ボックスの撤去にともない歩道を復旧する必要性が生じたため、歩道の復旧設計を追加する。 3. プレキャスト擁壁割付一般図作成 (増) 道路と道路外との高低差が生じる区間について、擁壁を設置することとなったが、経済的かつ合理的な検討の結果、プレキャスト擁壁にて設計することとなり、プレキャスト擁壁の割付一般図を追加する必要性が生じたため追加する。 4. U型擁壁詳細設計 (増) ボックスカルバートの設置により、既設のU型水路を撤去・復旧する必要性が生じたため、U型擁壁詳細設計を追加する。
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 8 月 1 0 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 1 1 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 3 , 6 0 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 , 6 7 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 8 , 2 8 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 関係機関打合せ協議 (増) ・ 歩道復旧設計 (増) ・ プレキャスト擁壁割付一般図作成 (増) ・ U型擁壁詳細設計 (増)