

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 8月27日
契約業者名	三井共同建設コンサルタント(株) 北関東事務所
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区仲町2-28-3
業務の名称	R5荒川調節池橋梁影響対策詳細設計業務
業務場所	荒川調節池工事事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	本業務は、既往の橋梁影響検討業務(予備設計)を踏まえ、最新の地質データを基に囲繞堤盛土に伴う治水橋及び上江橋・新上江橋への影響対策及び詳細設計を行うものである。
履行期間(自)	令和 5年10月11日
履行期間(至)	令和 6年12月20日
変更前の契約金額	32,120,000円(税込み)
変更金額	+ 6,743,000円(税込み)
変更後の契約金額	38,863,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"><li>池内水路の断面変更に伴う地盤改良工の照査(増) 過年度成果から池内水路の断面変更に伴い既往検討した地盤改良工の必要深度および設計基準強度等の照査を実施する必要性が生じたため、数量(増)を行う。</li><li>埋設管に対する地盤改良工の検討(増) 既往設計の地盤改良体が埋設管に干渉するため、埋設管に対する近接施工検討を実施し、必要に応じて地盤改良工の再配置や対策工法の検討を実施する必要性が生じたため、数量(増)を行う。</li><li>地盤改良幅に関する検討(増) 既往設計の地盤改良工について、改良幅の変更に伴う改良体の円弧すべり計算および改良体の安定検討を実施する必要性が生じたため、数量(増)を行う。</li><li>工期延伸 上記の検討内容の追加及びそれに伴う関係機関協議に時間を要したため、工期を令和6年12月20日まで延伸する。</li></ul>