

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 1 9 日
契 約 業 者 名	金杉建設（株）
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県春日部市南 1－6－9
工 事 の 名 称	R 5 荒川第二調節池地盤改良その 2 工事
工 事 場 所	埼玉県さいたま市桜区下大久保地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	築堤・護岸 1式 地盤改良工 1式 固結工 1式 スラリー攪拌工（ICT） 1式 排土処理 1式 仮設工 1式 作業ヤード造成工 1式 作業ヤード造成 1式 共通仮設費 1式 技術管理費 1式 土質試験費 1式 地質調査費 1式 施工調査費 1式 保守管理（ICT） 1式 システム初期費 1式 3次元起工測量・3次元設計データの作成費用（ICT） 1式 BIM/CIMモデル作成費用 1式 遠隔臨場 1式 営繕費 1式 快適トイレ 1式
工 期 （自）	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 （至）	令和 6 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 0 4，7 4 4，0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	+ 6 7，5 4 0，0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	3 7 2，2 8 4，0 0 0 円（税込み）

変 更 理 由	【地盤改良工】 ・ 現地精査に伴い、地盤改良工を増工する。 【仮設工】 ・ 当初、地盤改良機の乗る箇所は敷鉄板のみを想定していたが、地耐力が不足したため、仮設工を増工する。 【共通仮設費】 ・ 現地精査に伴い、3次元起工測量・3次元設計データの作成費用、BIM/CIMモデルの作成費用等を計上したため、共通仮設費を増工する。
------------------	---