

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 9月19日																																								
契約業者名	小川工業(株)																																								
契約業者の住所	埼玉県行田市桜町1-5-16																																								
工事の名称	R5荒川第二調節池地盤改良その4工事																																								
工事場所	埼玉県さいたま市西区二ツ宮地先																																								
工事種別	一般土木工事																																								
工事概要 (変更した内容について記述する)	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">築堤・護岸</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td>地盤改良工</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td>固結工</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td>スラリー攪拌工(ICT)</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td>排土処理</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td>仮設工</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td>作業ヤード造成工</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td>作業ヤード造成</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td>共通仮設費</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td>技術管理費</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td>土質試験費</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td>地質調査費</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td>施工調査費</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td>保守管理(ICT)</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td>システム初期費(ICT)</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td>3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td>BIM/CIMモデル作成費用</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td>遠隔臨場</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td>営繕費</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td>快適トレ</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> </table>	築堤・護岸	1式	地盤改良工	1式	固結工	1式	スラリー攪拌工(ICT)	1式	排土処理	1式	仮設工	1式	作業ヤード造成工	1式	作業ヤード造成	1式	共通仮設費	1式	技術管理費	1式	土質試験費	1式	地質調査費	1式	施工調査費	1式	保守管理(ICT)	1式	システム初期費(ICT)	1式	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	1式	BIM/CIMモデル作成費用	1式	遠隔臨場	1式	営繕費	1式	快適トレ	1式
築堤・護岸	1式																																								
地盤改良工	1式																																								
固結工	1式																																								
スラリー攪拌工(ICT)	1式																																								
排土処理	1式																																								
仮設工	1式																																								
作業ヤード造成工	1式																																								
作業ヤード造成	1式																																								
共通仮設費	1式																																								
技術管理費	1式																																								
土質試験費	1式																																								
地質調査費	1式																																								
施工調査費	1式																																								
保守管理(ICT)	1式																																								
システム初期費(ICT)	1式																																								
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	1式																																								
BIM/CIMモデル作成費用	1式																																								
遠隔臨場	1式																																								
営繕費	1式																																								
快適トレ	1式																																								
工期(自)	令和 6年 4月23日																																								
工期(至)	令和 6年 9月30日																																								
変更前の契約金額	310,585,000円(税込み)																																								
変更金額	+ 22,803,000円(税込み)																																								
変更後の契約金額	333,388,000円(税込み)																																								

変 更 理 由

【地盤改良工】

- ・現地精査に伴い、地盤改良工を増工する。

【仮設工】

- ・当初、地盤改良機の乗る箇所は敷鉄板のみを想定していたが、地耐力が不足したため、仮設工を増工する。

【共通仮設費】

- ・現地精査に伴い、3次元起工測量・3次元設計データの作成費用、BIM/CIMモデルの作成費用等を計上したため、共通仮設費を増工する。