

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 3 0 日
契 約 業 者 名	川村建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県幸手市西関宿 3 3 0 番地 6
工 事 の 名 称	R 5 荒川第二調節池基盤整備その 5 工事
工 事 場 所	埼玉県さいたま市西区二ツ宮地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	築堤・護岸 1式 河川土工 1式 盛土工 (ICT) 1式 路体 (築堤) 盛土 約 830m3 路体 (築堤) 盛土 (ICT) 約 0m3 路床盛土 (ICT) 約 2,900m3 土砂等運搬 1式 積込 (ルース) 1式 法面整形工 (ICT) 1式 法面整形 (切土部) (ICT) 約 0m3 法面整形 (盛土部) (ICT) 約 0m3 付帯道路工 1式 舗装準備工 1式 不陸整正 約 0m2 アスファルト舗装工 (ICT) 1式 下層路盤 (車道・路肩部) (ICT) 約 0m2 上層路盤 (車道・路肩部) (ICT) 約 0m2 基層 (車道・路肩部) 約 0m2 表層 (車道・路肩部) 約 0m2 通路工 1式 通路路盤 約 6,380m2 栈橋工 1式 栈橋工 1式 下部 18本 上部 約 8.5t 覆工板 約 130m2 仮設工 1式 工事用道路工 1式 水替工 1式 交通管理工 1式
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 4 7, 3 5 7, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 9, 3 1 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 2 6, 6 6 7, 0 0 0 円 (税込み)

変 更 理 由	【河川土工】 ・ 栈橋工の増工の結果、施工範囲を見直し、河川土工を減工する。 【水路工 仮排水路】 ・ 現地精査に伴い、水路工 仮排水路を減工する。 【栈橋工】 ・ 現地照査の結果、占用物への対策が必要となったため、栈橋工を増工する。 【付帯道路工】 ・ 栈橋工の増工の結果、施工範囲を見直し、付帯道路工を減工する。 【仮設工】 ・ 現地精査に伴い仮設工を増工する。 【共通仮設費】 ・ 現地精査に伴い、準備費の樹木伐採・処分及び3次元起工測量等を計上したため、共通仮設費を増工する。
------------------	--