

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 9 月 3 0 日
契 約 業 者 名	(株) ほくつう 関東支社
契 約 業 者 の 住 所	神奈川県横浜市港北区新横浜 2 丁目 5 番地 1 5
工 事 の 名 称	R 6 荒川第二調節池警報設備設置工事
工 事 場 所	自：埼玉県さいたま市桜区田島地先 至：埼玉県さいたま市桜区昭和地先
工 事 種 別	通信設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、荒川第二調節池に警報設備(4台)を設置するもので、その設備を制御監視するための既設装置の改造を追加した。 ・制御監視装置改造(機器製作) 1 式 (増) ・ディスプレイ卓改造(機器製作) 1 式 (増) ・メディアコンバータ(機器製作) 2 台 (増) ・放流警報制御監視局装置設置 1 局 (増) ・メディアコンバータ設置 2 台 (増)
工 期 (自)	令和 7 年 2 月 2 0 日
工 期 (至)	令和 8 年 2 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 2 , 6 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 , 4 2 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 9 , 1 1 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	本工事において、以下の理由により変更を行う。 1. 制御監視装置改造追加 本工事にて設置する警報装置に対し動作の制御監視を行うため、既設制御監視装置の改造を追加するものとし、数量変更(増)を行う。 2. ディスプレイ卓改造追加 既設制御監視装置の改造を行い、操作員が制御及び監視を行うためのディスプレイ卓の改造追加するものとし、数量変更(増)を行う。 3. メディアコンバータ追加 本工事にて設置する警報装置を、既設制御監視装置が設置されている西浦和出張所と接続するため、メディアコンバータを追加するものとし、数量変更(増)を行う。 4. 工期 本工事にて設置する警報装置が制御可能な状態か確認する必要があるため、既設制御監視装置の改造が必要となり、改造に必要なソフトウェアの作成に期間を要することとなった。 また、本工事にて設置する支柱基礎及び別途工事にて施工を行う堤防盛土や配管について、出水期施工の制限が掛かり一部一時中止を行っており、解除出水期明けを予定している。 これらについて、施工に必要な期間を検討した結果、工期について150日間延長し、令和8年2月27日までとする。