

(第1回) 契約変更の内容 【最終】

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 0 月 2 2 日
契 約 業 者 名	河本工業（株）
契 約 業 者 の 住 所	群馬県館林市北成島町 2 5 4 4
工 事 の 名 称	R 6 荒川第二調節池土砂改良他その 2 工事
工 事 場 所	埼玉県さいたま市西区二ツ宮地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	築堤・護岸 河川土工 1 式 盛土工 (ICT) 1 式 路体 (築堤) 盛土 (ICT) 27, 400m3 土砂改良工 1 式 土砂改良工 【3種混合】 1 式 土砂改良工 42, 800m3 除草工 1 式 堤防除草工 1 式 除草 69, 000m2 堤防養生工 1 式 芝養生工 1 式 施肥 62, 400m2 伐根 187, 000m2 仮設工 1 式
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 4 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 0 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 8 9 , 6 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 1 , 7 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 2 1 , 4 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 土砂改良工 現地調査の結果、粘性土の運搬が増工したため、土砂改良工を数量精査（増）する。 2. 除草工 現地精査の結果、除草回数が増工したため、除草工を数量精査（増）する。 3. 堤防養生工 現地精査の結果、集草回数が減工したため、堤防養生工を数量精査（減）する。 4. 仮設工 現地精査の結果、追加で敷鉄板を敷設したため、仮設工を増工する。 5. 共通仮設費 現地精査の結果、敷鉄板の運搬が必要となったため、運搬費を増工する。 現地精査の結果、追加の表土運搬が必要となったため、運搬費を増工する。 6. 工期は元設計のとおりとする。