

(第3回) 契約変更の内容 【最終】

契約変更年月日	令和 8年 2月16日
契約業者名	(株) 植木組 東京本店
契約業者の住所	千代田区神田東松下町41-2
工事の名称	R6 荒川第二調節池地盤改良工事
工事場所	埼玉県さいたま市西区二ツ宮地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	築堤・護岸 1式 地盤改良工 1式 固結工 (ICT) 1式 仮設工 1式 工事用道路工 1式 作業ヤード整備工 1式 共通仮設費 1式 運搬費 1式 技術管理費 1式 営繕費 1式
工期 (自)	令和 7年 8月15日
工期 (至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	491,458,000円 (税込み)
変更金額	+ 37,785,000円 (税込み)
変更後の契約金額	529,243,000円 (税込み)
変更理由	1. 地盤改良工 現地精査に伴い、地盤改良工を増工する。 2. 仮設工 当初、重機足場を敷鉄板のみを想定していたが、地耐力が不足したため、仮設工を増工する。 3. 共通仮設費 3次元起工測量・データ作成及びBIM・CIMモデル作成費用の追加に伴い、 技術管理費を増工する。 快適トイレの追加に伴い、営繕費を追加する。 4. 工期 工期は当初契約のとおりとする。