

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月13日
契約業者名	(株) パスコ さいたま支店
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区仲町1丁目104番地
業務の名称	R7荒川第三調節池外測量業務
業務場所	荒川調節池工事事務所管内
業種区分	測量
業務概要 (変更した内容について 記述する)	<ol style="list-style-type: none">1. 履行期間の延長 (変更)2. テクリスへの位置情報の入力 (変更)3. 現地測量 (追加)4. 既設水路単点測量 (追加)
履行期間 (自)	令和 7年 6月11日
履行期間 (至)	令和 8年 3月19日
変更前の契約金額	11,583,000円 (税込み)
変更金額	+ 2,365,000円 (税込み)
変更後の契約金額	13,948,000円 (税込み)

変 更 理 由

1. 履行期間
2～5を追加したため、工期を令和8年3月19日まで延期する。
2. テクリスへの位置情報の入力
世界測地系を（JGD2011）から（JGD2024）へ変更を行う
3. 現地測量
JR川越線荒川橋りょうの改築工事にかかる周辺道路の詳細設計において、現地測量が生じたため増工する。
4. 既設水路単点測量
池内水路に流入する吐口工詳細設計において、既設水路測量が必要であるため、増工を行う。