

(第2回) 契約変更の内容

| | |
|------------------------------|--|
| 契約変更年月日 | 令和 8年 2月27日 |
| 契約業者名 | (株)ほくつう 関東支社 |
| 契約業者の住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜2丁目5番地15 新横浜センタービル3階 |
| 工事の名称 | R6荒川第二調節池警報設備設置工事 |
| 工事場所 | 自：埼玉県さいたま市桜区五関地先 至：埼玉県さいたま市桜区昭和地先 |
| 工事種別 | 通信設備工事 |
| 工事概要 (変更した内容について記述する) | <p>本工事は、荒川第二調節池に警報設備(4台)を設置するもので、設置位置の一部変更に伴う機器の追加、支柱高さの変更、ネットワーク設備の設定変更等を行った。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・メディアコンバータ(機器製作) 1台(増) ・ケーブル保安器(機器製作) 2台(増) ・メディアコンバータ移設 1台(増) ・ケーブル保安器設置 2台(増) ・支柱設置(5m) 1箇所(減) ・支柱設置(8m) 1箇所(増) ・システムインテグレーション 1式(増) ・交通誘導警備員 1式(増) ・BIM/CIM適用 1式(増) |
| 工期(自) | 令和 7年 2月20日 |
| 工期(至) | 令和 8年 2月27日 |
| 変更前の契約金額 | 59,114,000円(税込み) |
| 変更金額 | + 14,410,000円(税込み) |
| 変更後の契約金額 | 73,524,000円(税込み) |
| 変更理由 | <ol style="list-style-type: none"> 1. ケーブル保安器追加 警報装置屋外筐体とスピーカを離れた位置に設置するため、ケーブル保安器を追加するものとし、数量変更(増)を行う。 2. メディアコンバータ追加 本工事にて設置する警報装置を、既設CCTV装置に接続するため、メディアコンバータを追加するものとし、数量変更(増)を行う。 3. 支柱高さ変更 本工事にて設置する支柱の内1か所の支柱高さを変更するものとし、数量変更(増)を行う。 4. システムインテグレーション変更 既設ネットワーク設備の変更を行うため、数量変更(増)を行う。 5. 共通仮設費変更 電気通信施設DB作成を行うため、数量変更(増)を行う。 BIM/CIM摘要工事に適用するため、数量変更(増)を行う。 快適トイレを計上するため、数量変更(増)を行う。 6. 工期 工期は元設計どおりとする。 |