

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 5月28日
契約業者名	(株) 川北電工
契約業者の住所	鹿児島県鹿児島市東開町4番地79
工事の名称	R7荒川第二調節池配電設備工事
工事場所	自：埼玉県さいたま市桜区上大久保 至：埼玉県さいたま市桜区下大久保
工事種別	電気設備工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、荒川第二調節池の排水門設備へ電力供給を行うための配電設備を設置するものであるが、機器仕様の変更、精算変更、業務委託料の追加を行った。 ・ 高圧受変電設備（機器製作） 3面（増） ・ 高圧受変電設備設置 3面（増） ・ 引込柱設置 1本（増） ・ 配管・配線 1式（増） ・ 仮設工 1式（増） ・ 業務委託料 1式（増）
工期（自）	令和 7年 5月12日
工期（至）	令和 8年 5月29日
変更前の契約金額	60,555,000円（税込み）
変更金額	+ 19,250,000円（税込み）
変更後の契約金額	79,805,000円（税込み）
変更理由	1. 高圧受変電設備変更 遠隔監視機能の追加及び現地組立を行うため、数量変更（増）を行う。 2. 低圧受変電設備変更 形状の変更を行うため、数量変更（増）を行う。 3. 引込柱設置変更 引込柱について、規格を変更するため、数量変更（増）を行う。 4. 配管・配線工変更 配管配線等について、数量変更（増）を行う。 5. 仮設工変更 配線系路の管理橋における通線作業を行うため、仮設工として橋梁点検車を追加し、数量変更（増）を行う。 6. 共通仮設費変更 遠隔臨場を計上するため、数量変更（増）を行う。 快適トイレを計上するため、数量変更（増）を行う。 7. 工期 工期は元設計どおりとする。