

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 9 月 2 9 日
契 約 業 者 名	(株) アサノ大成基礎エンジニアリング 北関東事務所
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市大宮区宮町 1 - 2 1
業 務 の 名 称	R 7 荒川第三調節池地質調査業務
業 務 場 所	荒川調節池工事事務所管内
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 旅費交通費 (増) 2. 機械ボーリング (増) 3. サウンディング及び原位置試験 (増) 4. 室内土質試験 (増) 5. 足場仮設 (増) 6. 環境保全 (増) 7. 解析等調査業務 (増) 8. 弾性波探査 (追加) 9. 履行期間 (変更)
履 行 期 間 (自)	令和 8 年 4 月 2 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 9 年 2 月 2 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 2 , 2 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 1 , 8 2 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 4 , 0 5 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 旅費交通費 荒川第二調節池排水門及び荒川第二調節池越流堤予定地の調査が必要となったため増工する。 2. 機械ボーリング 荒川第二調節池越流堤予定地の調査が必要となったため、機械ボーリングを増工する。 3. サウンディング及び原位置試験 荒川第二調節池越流堤予定地の調査が必要となったため、サウンディング及び原位置試験を増工する。 4. 室内土質試験 荒川第二調節池越流堤予定地の調査が必要となったため、室内土質試験を増工する。 5. 足場仮設 荒川第二調節池越流堤予定地の調査が必要となったため、足場仮設を増工する。 6. 環境保全 荒川第二調節池越流堤予定地の調査が必要となったため、環境保全を増工する。 7. 解析等調査業務 荒川第二調節池排水門及び荒川第二調節池越流堤予定地の調査が必要となったため、解析等調査業務を増工する。 8. 弾性波探査 荒川第二調節池排水門の調査が必要となったため、追加する。 9. 履行期間 1～8の検討を追加したため、工期を令和 9 年 2 月 2 6 日まで延期する。