

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 9 月 2 9 日
契 約 業 者 名	(株) 建設技術研究所 東京本社
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区日本橋浜町 3 - 2 1 - 1
業 務 の 名 称	R 7 ・ 8 荒川第二・三調節池水理解析検討業務
業 務 場 所	荒川調節池工事事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 荒川第二・三調節池整備による流況の確認 (増工) 2. 荒川第二・三調節池の越流堤諸元の検討 (増工) 3. 履行期間 (変更)
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 1 1 月 5 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 1 2 月 1 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 4 , 9 6 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 4 , 8 1 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 9 , 7 8 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 荒川第二・三調節池整備による流況の確認 調節池の暫定供用および越流堤の段階整備による治水効果を確認する必要性が生じたため、流況解析のケース数を増工する。 2. 荒川第二・三調節池の越流堤諸元の検討 可動式越流堤の段階整備に向け、第二・三調節池完成時点を見据えた越流堤諸元を検討する必要性が生じたため、増工する。 3. 履行期間 1、2の増工に伴い、履行期間を令和8年12月18日まで延長する。