

（第2回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年5月22日
契約業者名	株式会社三菱総合研究所
契約業者の住所	東京都千代田区永田町二丁目10番3号
業務の名称	R5東京南西部計画策定プロセス検討業務
業務場所	東京南西部
業務区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要	工期延伸
履行期間(自)	令和5年7月26日
履行期間(至)	令和6年6月28日
変更前の契約金額	19,250,000 円(税込み)
変更金額	0 円(税込み)
変更後の契約金額	19,250,000 円(税込み)
変更理由	1. 履行期間 本業務において、市街地整備状況、都市計画、防災上の位置づけ等、道路整備の必要性や課題を検討するための基礎的な情報を収集整理することとしていたが、資料を収集するのに想定していた期間より約1箇月の不測の日数を要することとなった。以上のことから、工期を令和6年5月31日から28日間延伸し、令和6年6月28日までとする。