

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年7月30日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ(株)首都圏本社
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町3-22
業務の名称	R6・R7東京外環整備効果検討業務
業務場所	東京外かく環状道路(関越～東名)
業務区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要	本業務は、分析手法や交通網等の最新知見及び過年度成果を踏まえ、東京外かく環状道路(関越～東名)事業に伴う交通の変化等を多面的に整理するとともに、地域のニーズをわかりやすく説明するための資料を作成するものである。
履行期間(自)	令和6年8月1日
履行期間(至)	令和7年12月26日
変更前の契約金額	34,958,000 円(税込み)
変更金額	+17,435,000 円(税込み)
変更後の契約金額	52,393,000 円(税込み)
変更理由	1. 将来交通量の推計(増工) 整備効果の説明資料を作成するにあたり、業務契約後に更新された将来ネットワークデータを用いて将来交通量の推計を行う必要が生じたため、増工する。 2. 説明資料の作成(増工) 工期延伸に伴い、空撮回数が増加したため、増工する。 3. 現場交通状況分析(増工) 中央JCT周辺の交通安全対策や渋滞対策のために、1. で推計する将来交通量を踏まえて現場の交通状況を分析する必要が生じたため、増工する。 4. 履行期間(延伸) 1. および3. の作業増に伴う作業時間確保のため、履行期間を令和7年7月31日から148日延長し、令和7年12月26日までとする。