

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第1回）最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年9月29日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ株式会社
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町三丁目22番地
業務の名称	R7東京南西部概略計画検討業務
業務場所	東京南西部
業務区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要	本業務は、東京南西部における地域特性及び最新の事業計画等を踏まえ、環境への影響も考慮し、当該地域の道路に求められる役割を果たす路線について概略検討を行うものである。
履行期間（自）	令和7年6月25日
履行期間（至）	令和8年3月31日
変更前の契約金額	37,961,000 円（税込み）
変更金額	21,835,000 円（税込み）
変更後の契約金額	59,796,000 円（税込み）
変更理由	1. 地下水流動に関する安全性の照査（増工） 河川事業者をはじめとした関係機関との協議により、地下水への影響について2次元浸透流解析を用いて安全性照査する必要性が生じたため、増工する。 2. 路線の比較検討（増工） 過年度検討したルート案について精査した結果、土留め根入りを浅くできるような実現性の高い線形を検討する必要性が生じたため、増工する。 3. 路線の概略検討（増工） 2. で検討した線形案に対して、実現性の検証を行った上で、本路線として優れる代表断面の構造案を設定する必要があるため、こちらもあわせて増工する。 4. 地下水利用調査（増工） 関係機関協議により、施工に伴う地下水への影響把握を目的とした井戸の分布状況を確認する必要性が生じたため、増工する。