

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第3回)契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年11月20日
契約業者名	セントラルコンサルタント株式会社
契約業者の住所	東京都中央区晴海2丁目5番24号
業務の名称	R6東京外環中央JCT地区外道路詳細修正設計他業務
業務場所	東京外かく環状道路(関越～東名)
業務区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要	1. 機能補償道路詳細修正設計 一式 2. 平面交差点予備設計 一式 3. 道路排水構造物修正設計 一式 4. 上部空間暫定整備詳細設計 一式 3. 鋼管矢板詳細設計 一式 4. 自立式土留工詳細設計 一式 5. 交通量推計 一式 6. 交通シミュレーション 一式
履行期間(自)	令和6年7月11日
履行期間(至)	令和7年12月19日
変更前の契約金額	54,109,000 円(税込み)
変更金額	17,160,000 円(税込み)
変更後の契約金額	71,269,000 円(税込み)
変更理由	1. 機能補償道路詳細修正設計 線形調整の必要が生じたため、座標計算を増工する。 2. 平面交差点予備設計、道路排水構造物修正設計、上部空間暫定整備詳細設計 関係機関と協議の結果、設計数量等を増工する。 3. 鋼管矢板詳細設計 関係機関との協議に時間を要するため、減工する。 4. 自立式土留工詳細設計 現地調査の結果、官民境界の高低差処理の必要が生じたため、追加増工する。 5. 交通量推計、交通シミュレーション 関係機関と協議の結果、交通量推計の検討ケースについて数量精査(増)を行い、近接した3交差点での交通流を可視化するため、交通シミュレーションを追加増工する。 6. 直接経費 上記の増工等により、旅費交通費、電子成果品作成費について数量精査(増)する。 7. 履行期間 履行期間は、上記増工に伴い、21日間延長し令和7年12月19日までとする。