

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年2月26日
契約業者名	セントラルコンサルタント株式会社
契約業者の住所	東京都中央区晴海二丁目5番24号
業務の名称	R7東京外環大泉JCT地区施工計画検討他業務
業務場所	東京外かく環状道路(関越～東名)
業務区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要	1. 調節池護岸パネル修正設計 一式 2. 付け替え道路詳細設計 一式 3. 東八道路IC交差点部計画検討 一式
履行期間(自)	令和7年7月11日
履行期間(至)	令和8年6月30日
変更前の契約金額	29,755,000 円(税込み)
変更金額	15,697,000 円(税込み)
変更後の契約金額	45,452,000 円(税込み)
変更理由	1. 調節池護岸パネル修正設計 大泉JCT地区において、関係機関との協議の結果、比丘尼橋上流調節池の護岸構造の修正が必要になったことから、調節池護岸パネル修正設計を追加増工する。 2. 付け替え道路詳細設計 中央JCT地区において、関係機関との調整のため、付け替え道路詳細設計を追加増工する。 3. 東八道路IC交差点部計画検討 中央JCT地区において、関係機関との調整のため、東八道路IC交差点部の計画検討を追加増工する。