

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第3回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年5月19日
契約業者名	日本工営都市空間株式会社 東京支店
契約業者の住所	東京都千代田区麴町4-2
業務の名称	R7東京外環用地調査等業務
業務場所	東京外かく環状国道事務所
業務区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要	本業務は、東京外かく環状国道事務所施行の東京外かく環状道路事業のうち、東都練馬区上石神井南町から同区関町南一丁目地先において物件調査等を行うものである。
履行期間(自)	令和7年7月16日
履行期間(至)	令和8年12月28日
変更前の契約金額	23,980,000 円(税込み)
変更金額	11,000 円(税込み)
変更後の契約金額	23,991,000 円(税込み)
変更理由	・依頼内容を精査した結果、数量の変更が必要となったため。 ・物件所有者に一部変更が生じていることが判明し、改めて関係物件の所有者確認を行った後、補償算定内容の見直しを行う必要が生じ、また、令和8年度の補償額算定が必要となるため「再算定業務」を追加し、補償単価の入れ替え作業を行うことにより7ヶ月程度の不測の期間を要し、現在の履行期間である令和8年5月29日までに業務の履行が完了しない見通しとなったことから、履行期間を令和8年12月28日まで変更する。