

[標準様式例 7-2]

③(第3回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年5月23日
契約業者名	(株) 四門
契約業者の住所	東京都千代田区神田三崎町2-4-1
業務の名称	R4・R5日光砂防用地補償総合技術業務
業務場所	根通り沢下流床固群(栃木県日光市日光地先)
業種区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	工期の変更
履行期間(自)	令和4年4月9日
履行期間(至)	令和6年9月30日
変更前の契約金額	45,474,000円(税込み)
変更金額	0円
変更後の契約金額	45,474,000円(税込み)
変更理由	本業務にて地権者(多数相続)との用地交渉を実施しているが、R6年度に実施予定の残件について、地権者所有の既存相続関係書類等を確認した結果、法定相続人が増加することが判明したため、追加の権利者調査に不測の日数を要したため。

[標準様式例 7-2]

(第4回) 最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年9月13日
契約業者名	(株) 四門
契約業者の住所	東京都千代田区神田三崎町2-4-1
業務の名称	R4・R5日光砂防用地補償総合技術業務
業務場所	根通り沢下流床固群(栃木県日光市日光地先)
業種区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	工期の変更
履行期間(自)	令和4年4月9日
履行期間(至)	令和7年1月31日
変更前の契約金額	45,474,000円(税込み)
変更金額	0円
変更後の契約金額	45,474,000円(税込み)
変更理由	本業務にて地権者(多数相続)との用地交渉を実施しているが、R6年度に実施予定の残件について、海外在住の地権者との連絡調整・補償説明対応に不測の日数を要したため。

[標準様式例 7-2]

(第5回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年1月21日
契約業者名	(株) 四門
契約業者の住所	東京都千代田区神田三崎町2-4-1
業務の名称	R4・R5日光砂防用地補償総合技術業務
業務場所	根通り沢下流床固群(栃木県日光市日光地先)
業種区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	工期の変更
履行期間(自)	令和4年4月9日
履行期間(至)	令和7年2月28日
変更前の契約金額	45,474,000円(税込み)
変更金額	0円
変更後の契約金額	45,474,000円(税込み)
変更理由	本業務にて地権者(多数相続)との用地交渉を実施しているが、R6年度に実施予定の残件について、海外居住相続人(外国籍含)等の補償説明対応等に不測の日数を要したため。

[標準様式例7-2]

(第6回、**最終**) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年2月21日
契約業者名	(株) 四門
契約業者の住所	千代田区神田三崎町2-4-1
業務の名称	R4・R5日光砂防用地補償総合技術業務
業務場所	根通り沢下流床固群(栃木県日光市日光地先)
業種区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	・対象権利者数の変更
履行期間(自)	令和4年4月9日
履行期間(至)	令和7年2月28日
変更前の契約金額	45,474,000円(税込み)
変更金額	+11,066,000円(税込み)
変更後の契約金額	56,540,000円(税込み)
変更理由	地権者(多数相続)の追跡調査を実施した結果、対象権利者(法定相続人)数が追加となったこと、また最終的な公共用地交渉の実施状況に応じて数量の変更を行う。