

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年5月22日
契 約 業 者 名	株式会社建設技術研究所 東京本社
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区日本橋浜町三丁目21番1号
業 務 の 名 称	R5湯ヶ沢3号沢他砂防堰堤詳細設計業務
業 務 場 所	利根川水系砂防事務所管内
業 種 区 分	土木関係コンサルタント業務
業務概要（変更した内容について記述する）	・道路修正設計 1式（増工）
履 行 期 間 （ 自 ）	令和5年11月10日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和6年11月29日
変 更 前 の 契 約 金 額	43,604,000 円（税込）
変 更 金 額 （ 増 ）	8,481,000 円（税込）
変 更 後 の 契 約 金 額	52,085,000 円（税込）
変 更 理 由	履行期間は、線形を見直す必要があることから道路修正設計を追加したため履行期間を延長し、令和6年11月29日までとする。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年11月28日
契 約 業 者 名	株式会社建設技術研究所 東京本社
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区日本橋浜町三丁目21番1号
業 務 の 名 称	R5湯ヶ沢3号沢他砂防堰堤詳細設計業務
業 務 場 所	利根川水系砂防事務所管内
業 種 区 分	土木関係コンサルタント業務
業務概要（変更した内容について記述する）	・道路詳細設計 1式（増工） ・砂防堰堤施工計画・仮設構造物設計 1式（増工） ・資料収集整理 1式（増工） ・BIM/CIM活用検討 1式（増工）
履 行 期 間 （ 自 ）	令和5年11月10日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和6年12月27日
変 更 前 の 契 約 金 額	52,085,000 円（税込）
変 更 金 額 （ 増 ）	25,366,000 円（税込）
変 更 後 の 契 約 金 額	77,451,000 円（税込）
変 更 理 由	道路詳細設計等の工種を追加したため履行期間を延長し、令和6年12月27日までとする。