

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第2回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年5月22日
契約業者	株式会社オリエンタルコンサルタンツ 埼玉事務所
契約業者の住所	埼玉県さいたま市中央区新中里4-14-17
業務の名称	R5田中調節池囲繞堤詳細設計業務
業務場所	利根川上流河川事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	1. 築堤詳細設計 1式 2. 近接影響評価(FEM解析) 1式 3. 乗越水道管撤去再設置設計 1式 4. 報告書作成 1式
履行期間(自)	令和5年9月13日
履行期間(至)	令和6年7月31日
変更前の契約金額	28,259,000 円(税込み)
変更金額	+2,585,000 円(税込み)
変更後の契約金額	30,844,000 円(税込み)
変更理由	1. かさ上げ予定区間にある堤防乗越水道管の撤去再設置の設計が必要となったことから、増工した。 2. 履行期間について、上記の追加により、関係機関協議に時間を要するため工期を61日間延期し、工期末を令和6年7月31日とした。