

(第 2 回) 契 約 変 更 の 内 容

契約変更年月日	令和 6 年 5 月 2 7 日
契約業者名	名工建設株式会社 東京支店
契約業者の住所	東京都台東区台東三丁目 2 8 番 8 号
工 事 の 名 称	横須賀港湾合同庁舎 (2 2) 建築改修その他工事
工事場所	神奈川県横須賀市田浦港町 1 1 6 9 番 7 外
工事種別	建築工事
工事概要	1. 建物 1) 庁舎 1 変更一式 2) 庁舎 2 変更一式 2. 工作物 1) 洗堀防止鋼矢板 変更一式
工期 (自)	令和 5 年 4 月 3 日
工期 (至)	令和 6 年 7 月 3 1 日
契約金額	5 3 6 , 8 0 0 , 0 0 0 円
変更金額	4 5 , 2 1 0 , 0 0 0 円
変更後の契約金額	5 8 2 , 0 1 0 , 0 0 0 円
変更理由	1. 建物 ・現地精査の結果、石綿含有の恐れがある建材が確認されたため、石綿含有調査及び石綿含有材撤去を追加 (増) する。 2. 工作物 ・現地精査の結果、埋設配管ルートが確認できないため、埋設配管調査を追加 (増) する。 3. 工期は、建物および工作物の追加 (増) 等により 6 5 日間延長し、令和 6 年 7 月 3 1 日までとする。