

(第 3 回) 最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年5月31日
契約業者名	株式会社岡谷組
契約業者の住所	長野県岡谷市幸町6番6号
工事の名称	R4空谷砂防堰堤改築(2期)工事
工事場所	長野県諏訪郡富士見町富士見地先、山梨県北杜市白州町下教来石地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	砂防堰堤 1式 砂防土工 1式 法面工 1式 コンクリート堰堤工 1式 (コンクリート 約2,140m ²) 砂防堰堤付属物設置工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和4年11月21日
工期(至)	令和6年7月31日
契約金額	309,980,000 円(税込み)
変更金額	2,200,000 円(税込み)
変更後の契約金額	312,180,000 円(税込み)
変更理由	- 砂防土工 - 現地調査の結果、残土処理工については、数量精査(減)する。 - 法面工 - 現地調査の結果、法面吹付工を削除し、法面对策工を追加する。 - コンクリート堰堤工 - 現地調査の結果、コンクリート堰堤本体工について、数量精査(減)する。 - 現地調査の結果、当初想定していた堰堤施工箇所の地盤線に相違があったこと及び、既設水叩き底盤部が大きく損傷していたことにより、置換コンクリートを追加する。 - 構造物撤去工 - 現地調査の結果、構造物取り壊し工について、数量精査(増)する。 - 仮設工 - 現地調査の結果、湧水処理対策工、機械設備工を追加する。 - 共通仮設費 - 現地調査の結果、支障木の伐採が生じたため、準備費を追加する。 - 現地調査の結果、安全費(現場監視設備費)を追加する。 - 現地調査の結果、技術管理費(基準点移設、施工調査費、遠隔臨場設備費)を追加する。 - 工期は、置換コンクリート、法面对策工の増工により、61日間延長し、令和6年7月31日までとする。

(第 4 回 最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年7月30日
契約業者名	株式会社岡谷組
契約業者の住所	長野県岡谷市幸町 6 番 6 号
工事の名称	R 4 空谷砂防堰堤改築（2 期）工事
工事場所	長野県諏訪郡富士見町富士見地先、山梨県北杜市白州町下教来石地先
工事種別	一般土木
工事概要	砂防堰堤 1 式 砂防土工 1 式 法面工 1 式 コンクリート堰堤工 1 式（コンクリート 約 2, 1 3 0 m ³ ） 砂防堰堤付属物設置工 1 式 構造物撤去工 1 式 仮設工 1 式
工期（自）	令和4年11月21日
工期（至）	令和6年7月31日
契約金額	312,180,000 円（税込み）
変更金額	7,920,000 円（税込み）
変更後の契約金額	320,100,000 円（税込み）
変更理由	- コンクリート堰堤工 - 現地調査の結果、コンクリート堰堤本体工については、数量精査（減）する。 - 仮設工 - 現地調査の結果、既設の工事用道路における落石に対する安全対策等が必要になったため、工事用道路整備工を追加する。 - 共通仮設費 - 現地調査の結果、準備費（除雪費）を追加する。 - 現地調査の結果、安全費（土石流監視設備費）を追加する。 - 特記仕様書 2 7 条に基づく協議により、営繕費（快適トイレ）を追加する。 - 工期は、元設計とおりとする。