

(第 3 回) 契約の内容

契約変更年月日	令和6年5月30日
契約業者名	(株) 浜屋組
契約業者の住所	栃木県矢板市本町 1 2 番 6 号
工事の名称	R 4 国道 4 号那須地区交通安全対策工事
工事場所	栃木県那須郡那須町豊原乙地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	<ul style="list-style-type: none"> ・掘削工 ・プレキャスト工 ・舗装工 ・構造物撤去工 ・交通管理工
工期 (自)	令和5年4月3日
工期 (至)	令和6年6月28日
変更前の契約金額 (税込)	¥217, 162, 000
変更金額 (税込)	¥33, 000, 000
変更後の契約金額 (税込)	¥250, 162, 000
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・現地調査の結果、狭隘な作業ヤードでの掘削作業となることから、掘削機械を小型バックホウに変更 ・協議の結果、早期交通開放と省力化のため、擁壁の構造をプレキャストL型擁壁に変更 ・工程調整の結果、別途工事で施工することになったため、舗装工を減工 ・現地調査の結果、構造物撤去工を増工 ・協議の結果、交通誘導警備員を増工