

(第 3 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6 年 6 月 1 0 日
契約業者名	株式会社 川北電工
契約業者の住所	鹿児島県 鹿児島市 東開町 4 番地 7 9
工事の名称	相模原税務署 (2 3) 電気設備改修その他工事
工事場所	神奈川県 相模原市 中央区 富士見 6 - 5 3 4 3 - 1 外
工事種別	電気設備工事
工事概要	敷地面積 2,669 m ² 1. 建物 1) 庁舎 構 造 : 鉄筋コンクリート造 地上 4 階 延べ面積 : 2,884 m ² 工事内容 : 電灯設備、動力設備 改設一式 2) 別棟 構 造 : 鉄骨造 地上 2 階 延べ面積 : 263 m ² 工事内容 : 電灯設備、動力設備 改設一式 2. 屋外 工事内容 : 受変電設備、構内配電線路 改設一式 3. 建築工事 改修一式
工期 (自)	令和 5 年 7 月 2 0 日
元工期 (至)	令和 6 年 1 0 月 3 1 日
変更工期 (至)	令和 6 年 9 月 1 3 日
契約金額	7 9, 8 6 0, 0 0 0 円
変更金額	0 円
変更後の契約金額	7 9, 8 6 0, 0 0 0 円
変更理由	<工期> 工期は、高圧ケーブルの納期遅延により、納入時期未定のため工事を一時中止していたが、メーカーより 5 月中の納入見込みがたったため、工事の再開を 6 月 3 日として、工期末を令和 6 年 1 0 月 3 1 日から令和 6 年 9 月 1 3 日とする。 元工期 令和 5 年 7 月 2 0 日～令和 6 年 1 0 月 3 1 日 変更工期 令和 5 年 7 月 2 0 日～令和 6 年 9 月 1 3 日

(第 4 回 (設計 第2回)) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6 年 9 月 4 日
契約業者名	株式会社 川北電工
契約業者の住所	鹿児島県 鹿児島市 東開町4 番地 7 9
工事の名称	相模原税務署 (2 3) 電気設備改修その他工事
工事場所	神奈川県 相模原市 中央区 富士見 6 - 5 3 4 3 - 1 外
工事種別	電気設備工事
工事概要	2. 屋外 構内配電線路 変更一式 3. 建築工事 変更一式
工期 (自)	令和 5 年 7 月 2 0 日
工期 (至)	令和 6 年 9 月 1 3 日
契約金額	7 9, 8 6 0, 0 0 0 円
変更金額	- 1 6 5, 0 0 0 円
変更後の契約金額	7 9, 6 9 5, 0 0 0 円
変理由	<p><変更内容></p> <p>2. 屋外 構内配電線路</p> <ul style="list-style-type: none"> ・現地精査の結果、仮設配線ルートを見直したため、仮設ケーブルを変更 (減) する。 ・現地精査の結果、既存再利用となったため、引き込み柱及びハンドホルの撤去新設を取り止める。 <p>3. 建築工事</p> <ul style="list-style-type: none"> ・現地精査の結果、設備基礎の改修範囲を見直したため、基礎の改修範囲を変更 (増) する。 <p>その他</p> <ul style="list-style-type: none"> ・工事中止に伴う増分費用を一式追加する。 <p>対象中止期間 R5. 12. 18~R6. 6. 2</p>