

(第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年5月30日
契約業者	株式会社オオバ 東京支店
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町三丁目7番1号
業務の名称	R5宮ヶ瀬ダム貯水池管理用道路詳細設計業務
業務場所	相模川水系広域ダム管理事務所管内
業務区分	土木コンサルタント業務
業務概要	本業務は、宮ヶ瀬ダム貯水池内の管理用道路の詳細設計を行うものである。 設計計画 1式 現地踏査 1式 道路詳細設計 1式 補強土工設計 1式 法面設計 1式 関係機関協議 1式 堆積土砂置場設計 1式 河川区域指定資料作成 1式 報告書とりまとめ 1式
履行期間(自)	令和5年11月14日
履行期間(至)	令和6年6月28日
変更前の契約金額	12,408,000 円(税込み)
変更金額	+605,000 円(税込み)
変更後の契約金額	13,013,000 円(税込み)
変更理由	道路詳細設計(B)の設計条件が変わったことにより、変更(減)する。 堆積土砂置場の設計を行うにあたり、事前の測量、ボーリング調査項目及び調査箇所の検討を行うこととなったため、変更(増)する。 河川区域設定を行う必要があり、その公示用図面等を作成することとなったため、変更(増)する。 情報共有システム(ASP)を活用することとしたため、変更(増)する。 本業務において、業務の追加に伴い作業時間が必要となったこと及び、保安林解除申請資料を作成していたが、関係機関との調整が整わず、資料の見直しに時間を要したことから、令和6年6月28日まで延伸する。