

第 5 回 契約変更の内容

契約年月日	令和 6 年 5 月 3 0 日
契約業者名	東亜道路工業（株）関東支社
契約業者の住所	東京都港区六本木七丁目 3 番 7 号
工事の名称	R 3 ・ 4 ・ 5 桑袋浄化施設撤去工事
工事場所	東京都足立区花畑地先
工事種別	一般土木
工事概要	工事延長 L = 6 0 m 付属物復旧工（防止柵工 1 4 m、排水構造物工 1 式）、 公園施設等撤去・移設工（中低木移植 5 本、伐採工 1 2 6 本）、 施設照明設備工（公園照明設備撤去工 8 基、配管・配線撤去工 1 7 0 m）、 構造物撤去工（作業土工 1 式、構造物取壊し工 1 , 1 1 4 m³）、 仮設工一式
工期（自）	令和 4 年 3 月 2 8 日
工期（至）	令和 6 年 5 月 3 1 日
変更前の契約金額	2 9 8 , 1 0 0 , 0 0 0 円（税込み）
変更金額	+ 1 2 4 , 5 2 0 , 0 0 0 円（税込み）
変更後の契約金額	4 2 2 , 6 2 0 , 0 0 0 円（税込み）
変更理由	1. 付属物復旧工 現地調査の結果、導水路部の撤去範囲の変更に伴い、防止柵工、アスファルト舗装工、ブロック舗装工及び縁石工を減工する。また、取水ポンプ槽開口部の閉塞が必要となったため、排水構造物工を増工する。 2. 公園施設等撤去・移設工及び施設照明設備工 現地精査の結果、数量精査（減）する。 3. 構造物撤去工 現地調査の結果、泥土処分が必要となったため、構造物取壊工を増工する。 4. 仮設工 現地精査の結果、配管・配線工、配管・配線撤去工の追加、土留・仮締切工、防護施設工、交通管理工の増工、路面覆工の減工を行う。また、地元要望により粉塵対策を行うこととなったため工事用道路工を増工する。 5. 工期は元設計とおりとする。