

(第 2 変更) 契約の内容

契約変更年月日	令和6年6月10日
契約業者名	那須土木株式会社
契約業者の住所	栃木県大田原市中央一丁目 1 3 番 1 0 号
工事の名称	R 5 野門沢砂防堰堤改築工事
工事場所	栃木県日光市野門地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	根固めブロック積込・据付144個追加、根固めブロック横取・仮置60個追加、根固めブロック運搬(L=8.5km以下)144個追加、伐採・伐木[伐採・積込2,000㎡追加] 1 式追加、木根等処分費[伐採木運搬10tコンテナ車6台追加、処分費(枝葉・幹)15t追加] 1 式追加。
工期 (自)	令和5年8月21日
工期 (至)	令和6年8月30日
変更前の契約金額 (税込)	¥220,990,000
変更金額 (税込)	¥4,180,000
変更後の契約金額 (税込)	¥225,170,000
変更理由	1. 護床工・根固め工:現在、一時的に野門沢砂防堰堤堆砂敷に仮置き中の根固めブロックを、新設した栗山ストックヤードに運搬する必要があるため、根固めブロック工を新規追加する。 2. 仮設工:新設した栗山ヤードに根固めブロックを設置するのに、伐採・伐木および木根等処分の必要が生じたため、数量(増)する。 3. 工期:工期は、護床工・根固め工等の増工により63日間延長し、工期を令和6年8月30日までとする。

(第 3 変更、最終) 契約の内容

契約変更年月日	令和6年8月21日
契約業者名	那須土木株式会社
契約業者の住所	栃木県大田原市中央一丁目 1 3 番 1 0 号
工事の名称	R 5 野門沢砂防堰堤改築工事
工事場所	栃木県日光市野門地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	スラストコンクリート2m3増、コンクリート養生方法変更、アンカー蓋に細部加工費と部材追加、交通誘導警備員Bを9人日追加、木根等処分量を7.89t減、除雪費・土石流感知設備費・諸経費動向調査費・遠隔臨場・快適トイレを追加。
工期 (自)	令和5年8月21日
工期 (至)	令和6年8月30日
変更前の契約金額 (税込)	¥225, 170, 000
変更金額 (税込)	¥9, 350, 000
変更後の契約金額 (税込)	¥234, 520, 000
変更理由	1. コンクリート堰堤工:現地精査の結果、地形に合わせたスラストコンクリートにする必要が生じたため、数量 (増) する。 2. アンカー付属物設置工:アンカー蓋の細部加工費や追加部材が必要になったことから、数量 (増) する。 3. 仮設費: 現地精査の結果、根固めブロック運搬分の交通管理工を数量 (増) する。 4. 共通仮設費: 伐採・伐木について、事前調査の伐採面積から推定された処分量を見込んでいたが、 現地精算の結果、実際の処分量が少なく済んだことから、数量 (減) する。天候による作業不能は見込んでいたが、降雪日以降に除雪する必要が生じたため、 除雪費を追加する。当初特記仕様書に基づき、精算変更時、土石流感知設備費・諸経費動向調査費・遠隔臨場・快適トイレを追加する。 3. 工期:工期は、元設計のままとする。