

(第 2 回) 契約の内容

契約変更年月日	令和6年6月18日
契約業者名	(株) 八興建設
契約業者の住所	栃木県日光市今市 2 5 1 番地 2
工事の名称	R 5 芹沢谷止工事
工事場所	日光砂防事務所管内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	工期：元工期から 6 3 日間延長し、令和 6 年 8 月 3 0 日までとする。
工期 (自)	令和5年8月1日
工期 (至)	令和6年8月30日
変更前の契約金額 (税込)	¥175, 318, 000
変更金額 (税込)	¥0
変更後の契約金額 (税込)	¥175, 318, 000
変更理由	地元および県との調整の結果、土砂採取場及び土捨て場の使用方法の調整に時間を要したため延長する。

(第3回、最終) 契約の内容

契約変更年月日	令和6年8月30日
契約業者名	(株) 八興建設
契約業者の住所	栃木県日光市今市2 5 1 番地 2
工事の名称	R 5 芹沢谷止工事
工事場所	日光砂防事務所管内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	砂防堰堤 1式 (増) 砂防土工 (芹沢右岸下流谷止) 1式 (増) 掘削工 1式 (追加) 盛土工 1式 (増) 法面整形工 1式 (増) 砂防土工 (芹沢右岸上流谷止) 1式 (減) 掘削工 1式 (追加) 盛土工 1式 (減) 法面整形工 1式 (増) 砂防土工 (仮水路埋戻) 1式 (減) 盛土工 1式 (減) 法面工 (芹沢右岸下流谷止) 1式 (増) 植生工 1式 (増) 法面工 (芹沢右岸上流谷止) 1式 (減) 植生工 1式 (減) コンクリート堰堤工 (芹沢右岸下流谷止) 1式 (減) 作業土工 1式 (増) コンクリート堰堤本体工 1式 (減) 間詰工 1式 (減) 水路工 1式 (減) コンクリート堰堤工 (芹沢右岸上流谷止) 1式 (増) 作業土工 1式 (減) コンクリート堰堤本体工 1式 (増) 間詰工 1式 (減) 水路工 1式 (増) 護床工・根固め工 1式 (追加) 根固め工 1式 (追加) 砂防堰堤付属物設置工 1式 (追加) 湧水処理工 1式 (追加) 銘板工 1式 (追加) 付帯道路工 (下坪沢・下坪上沢) 1式 (増) 掘削工 1式 (増) 路体盛土工 1式 (増) 路床盛土工 1式 (増) 植生工 1式 (追加) 法面整形工 1式 (増) 作業土工 1式 (増) 側溝工 1式 (増) 管渠工 1式 (減) 集水桝工 1式 (増) 舗装準備工 1式 (増) コンクリート舗装工 1式 (増) 路側防護柵工 1式 (増) 構造物撤去工 1式 (追加) 構造物取壊し工 1式 (追加) 運搬処理工 1式 (追加) 仮設工 1式 (増) 砂防仮締切工 1式 (増) 水替工 1式 (追加) 仮水路工 1式 (増) 交通管理工 1式 (追加) 共通仮設費 1式 (増) 共通仮設費 1式 (増) 運搬費 1式 (削除) 準備費 1式 (追加) 安全費 1式 (追加) 技術管理費 1式 (追加) 営繕費 1式 (追加)
工期 (自)	令和5年8月1日
工期 (至)	令和6年8月30日
変更前の契約金額 (税込)	¥175,318,000
変更金額 (税込)	¥30,360,000
変更後の契約金額 (税込)	¥205,678,000

変更理由	1. 砂防土工(芹沢右岸下流谷止) 現地精査により盛土量が増えたため盛土(流用土)を増工する。 2. 砂防土工(芹沢右岸上流谷止) 現地精査により盛土量が増えたため盛土(流用土)を増工する。 3. 砂防土工(仮水路埋戻) 現地精査により盛土量が減ったため盛土(採取土)を減工する。 4. 法面工(芹沢右岸下流谷止) 詳細設計の結果、植生マットを削除し、植生シートを追加する。 5. 法面工(芹沢右岸上流谷止) 詳細設計の結果、植生マットを削除し、植生シートを追加する。 6. コンクリート堰堤工(芹沢右岸下流谷止) 詳細設計の結果、水路工の構造をコルゲートパイプから大型リュームへ変更したためコルゲートパイプを削除し大型リュームへを追加する。 7. コンクリート堰堤工(芹沢右岸上流谷止) 詳細設計の結果を反映し工程の見直し冬期打設となったため、コンクリート(特殊養生)を追加する。 8. 護床工・根固工 現地精査の結果、仮排水路の端部処理として根固工を追加する。 9. 砂防堰堤付属物設置工 床固め工の完成に伴い、銘板を設置するため銘板工を追加する。 10. 付帯道路工(下坪沢・下坪上沢) 詳細設計の結果、法面对策として植生マットおよび植生シートを追加する。 11. 防護柵工 詳細設計の結果、ガードレールを土中式からコンクリート立込み、置き式へ変更したため、土中式を削除しコンクリート立込み、置き式を追加する。 12. 構造物撤去工 現地精査の結果、既設道路との擦り付けのため、舗装版破砕を追加する。 13. 仮設工 現地精査の結果、湧水が発生したため施工期間中の水替工を追加する。 14. 工期 工期は元設計書のとおりとする
-------------	--