

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年6月18日
契約業者名	株式会社建設技術研究所 東京本社
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町三丁目21番1号
業務の名称	R5 浅間山砂防施設設計業務
業務場所	利根川水系砂防事務所管内
業種区分	土木関係コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	変更なし
履行期間 (自)	令和5年9月7日
履行期間 (至)	令和6年9月30日
変更前の契約金額	45,430,000 円 (税込)
変更金額	—
変更後の契約金額	45,430,000 円 (税込)
変更理由	履行期間は、船ヶ沢川西流域及び赤川流域における砂防堰堤詳細設計に係る関係者協議に不測の期間を要したため履行期間を延長し、令和6年9月30日までとする。

### (第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年9月26日
契約業者名	株式会社建設技術研究所 東京本社
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町三丁目21番1号
業務の名称	R5 浅間山砂防施設設計業務
業務場所	利根川水系砂防事務所管内
業種区分	土木関係コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	道路概略設計の追加 BIM/CIM活用検討の追加 砂防堰堤群図面修正の追加 情報共有システム使用料の追加
履行期間 (自)	令和5年9月7日
履行期間 (至)	令和6年12月13日
変更前の契約金額	45,430,000 円 (税込)
変更金額 (増)	19,646,000 円 (税込)
変更後の契約金額	65,076,000 円 (税込)
変更理由	1. 道路概略設計の追加 千米林道から船ヶ沢西砂防堰堤に至る砂防堰堤の施工に必要な管理(工事)用道路について、関係者調整が必要となったことによる変更(増)。 2. BIM/CIM活用検討 BIM/CIM活用検討について、協議により実施内容が定まったことによる変更(増)。 3. 砂防堰堤群図面修正 千ヶ滝西沢流域に計画している砂防堰堤群について、副堰堤をソイルセメントを活用した構造へ修正する必要性が生じたことによる変更(増)。 4. 情報共有システム使用料 情報共有システム活用の対象業務であり、情報共有システムを使用したことによる変更(増)。 5. 履行期間 上記変更に伴い、履行期間を令和6年12月13日まで延伸する。

## (第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年12月13日
契約業者名	株式会社建設技術研究所 東京本社
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町三丁目21番1号
業務の名称	R5 浅間山砂防施設設計業務
業務場所	利根川水系砂防事務所管内
業種区分	土木関係コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	変更なし
履行期間 (自)	令和5年9月7日
履行期間 (至)	令和7年2月14日
変更前の契約金額	65,076,000 円 (税込)
変更金額	-
変更後の契約金額	65,076,000 円 (税込)
変更理由	履行期間は、大堀沢西流域における砂防堰堤及び管理用道路の設計に係る関係者協議において不測の期間を要したため履行期間を延長し、令和7年2月14日までとする。

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年2月14日
契約業者名	株式会社建設技術研究所 東京本社
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町三丁目21番1号
業務の名称	R5 浅間山砂防施設設計業務
業務場所	利根川水系砂防事務所管内
業種区分	土木関係コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	情報共有システム使用料の増
履行期間 (自)	令和5年9月7日
履行期間 (至)	令和7年2月14日
変更前の契約金額	65,076,000 円 (税込)
変更金額 (増)	11,000 円 (税込)
変更後の契約金額	65,087,000 円 (税込)
変更理由	1. 情報共有システム使用料 第4回変更契約において履行期間が延伸したことによる変更(増)。