

(第2回、最終) 契約変更の内容

| | |
|--------------------------|--|
| 契約変更年月日 | 令和 6年5月31日 |
| 契約業者名 | 日工建設株式会社 |
| 契約業者の住所 | 東京都港区芝四丁目2番9号 |
| 工事の名称 | R5国道298号戸田市美女木地区外交通安全対策工事 |
| 工事場所 | 埼玉県戸田市美女木地先 外3箇所 |
| 工事種別 | 維持修繕工事 |
| 工事概要 (変更した内容について記述する) | 以下の項目について変更する 【草加市青柳地区】薄層舗装工 |
| 工期(自) | 令和 5年 9月20日 |
| 工期(至) | 令和 6年 7月31日 |
| 変更前の契約金額 | 146,300,000 (税込み) |
| 変更金額 | 10,780,000 (税込み) |
| 変更後の契約金額 | 157,080,000 (税込み) |
| 変更理由 | 【草加市青柳地区】 1. 薄層舗装工 関係機関及び地元要望により、交通安全対策の必要が生じたため、薄層カラー舗装工を追加する。 2. 工期 薄層舗装工の増工により61日間延長し、令和6年7月31日までとする。 |