

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 5月22日
契約業者名	JFEエンジニアリング(株)
契約業者の住所	神奈川県横浜市鶴見区末広町二丁目1番地
工事の名称	R5国道19号松本拡幅落合橋側道歩道橋上部2工事
工事場所	長野県松本市白板地先
工事種別	鋼橋上部工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工期(自)	令和 5年 5月12日
工期(至)	令和 6年 7月31日
変更前の契約金額	386,837,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	386,837,000円(税込み)
変更理由	本工事の施工にあたり、令和6年3月26日及び令和6年4月9日に異常降雨による河川増水が発生し、上部工架設のための大型土のうが流出する事象が発生した。この応急復旧作業に伴い、現場内錯綜のため、当初計画どおりの施工が不可能となったこと及び、河川管理者との調整の結果、上部工架設工法を変更する必要が生じ、関係機関協議に不測の期間を要することとなった。このため工期を61日延伸し、令和6年7月31日までとする。