

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 3 日
契 約 業 者 名	関口工業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	志木市中宗岡 1 - 3 - 3 4
工 事 の 名 称	R 6 ・ R 7 土浦国道管内維持工事
工 事 場 所	土浦国道出張所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事請負契約書第 6 2 条の規定に基づく令和 6 年 4 月より適用する「土木工事 工事費積算要領及び基準の運用」等による変更
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 3 2 , 2 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 8 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 3 4 , 0 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 6 2 条の規定に基づく令和 6 年 4 月より適用する「土木工事 工事費積算要領及び基準の運用」等による変更

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 7 日
契 約 業 者 名	関口工業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	志木市中宗岡 1 - 3 - 3 4
工 事 の 名 称	R 6 ・ R 7 土浦国道管内維持工事
工 事 場 所	土浦国道出張所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路維持 (令和 6 年度) 巡視・巡回工 1. 道路巡回工 舗装工 2. 切削オーバーレイ工 3. アスファルト舗装補修工 区画線工 除草工 4. 道路除草工 応急処理工 5. 応急処理作業工 道路照明維持補修工 6. 道路照明維持工 仮設工 7. 交通管理工 共通仮設費 8. 運搬費 9. 技術管理費 10. 営繕費 11. 熱中症対策
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 3 4 , 0 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 3 7 , 2 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 7 1 , 3 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	道路維持 (令和 6 年度) 巡視・巡回工 1. 道路巡回工 現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。 追加: 通常巡回 (1)、通常巡回 (2) 【夜間】 削除: 通常巡回 舗装工 2. 切削オーバーレイ工 現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。 削除: 切削オーバーレイ 【夜間】、般運搬 (路面切削) (1) 【夜間】、般運搬 (路面切削) (2) 仮置〜処分場、般処分 3. アスファルト舗装補修工 現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。 削除: パツツツ (1), (2) 追加: パツツツ (1)-2 数量 (減): 般運搬、般処分 区画線工 現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。 削除: 溶融式区画線 除草工 4. 道路除草工 現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。 削除: 道路除草 (複合) (1) 追加: 道路除草 (複合) (3) 数量 (減): 道路除草 (複合) (2) 応急処理工 5. 応急処理作業工 現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。 削除: 応急作業 (A), (B), (C) 追加: 応急作業 (A)-2, (B)-2 道路照明維持補修工 6. 道路照明維持工 現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。 追加: 照明補修 (B)、補修材料 仮設工 7. 交通管理工 上記工種の変更に伴い、以下のとおり変更する。 数量 (増): 交通誘導警備員 (1), (2) 数量 (減): 交通誘導警備員 (3), (4) 共通仮設費 8. 運搬費 切削オーバーレイ工の削除により運搬費を削除する。 削除: 建設機械運搬費 9. 技術管理費 施工形態動向調査 (モニタリング調査、施工状況モニタリング調査) に要する費用、道路巡回に関するシステム費用、空洞調査に要する費用を追加する。 追加: 施工調査費、道路巡回システム費、空洞調査費 10. 営繕費 快適トイレの設置に伴い、費用を追加する。 追加: 快適トイレ 11. 熱中症対策 熱中症対策を実施したので、下記の補正係数を乗じる。 【熱中症補正率】 0. 2 4